

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	COD ASOCIADOR	INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRIEN O	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META DE CUATRIEN O	PROYECTOS		ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS				EFICACIA PRESUPUESTAL				COBERTURA		OBSERVACION	RESPONSABLE			
											1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14			15		
											Código BPPM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES	Línea base de las Acciones/Actividades del Proyecto	Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual	Valor de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Si avanza de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Definitivo)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)	Porcentaje de ejecución presupuestal a la fecha de corte	Población beneficiada con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto	Responsable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	Vivienda	3.6.11	Cobertura del servicio de abastecimiento y alcantarillado del sector urbano en la ciudad de Armenia	100%	100%	Infraestructura de servicios públicos por TODOS	Expansión de los componentes del sistema de captación, conducción y tratamiento de agua	Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para la expansión de los componentes del sistema de captación, conducción y tratamiento de agua en el cuatrenio	0	100%	Código Interno EPA 20231191	Expansión de los componentes del sistema de captación, conducción y tratamiento de agua	Desarrollar las actividades programadas para la expansión de los componentes del sistema de captación, conducción y tratamiento de agua	Número de consultorías realizadas para la expansión de los componentes del sistema de captación, conducción y tratamiento de agua	0.7	0.3	0.05	76.87%	1094010101	Recursos EPA ESP	\$ 10,254,075	\$ -	0.00%	Población estimada 300,000 Armeni	Área de Prestación de servicios Acueducto Armenia	1. Confirmada la ejecución el contrato de consultoría No. 082018, cuyo objeto es la "Consultoría para la expansión de los componentes del sistema de Captación, Conducción y Tratamiento de Agua de Empresa Públicas de Armenia ESP". Durante el periodo reportado (De octubre a Diciembre) se lograron los siguientes avances en la consultoría: El producto N° 11 cuyo resultado es la "Comunicación de la entidad beneficiaria". Nota 1. Este contrato contó con la autorización de vigencias futuras, por parte de la Junta Directiva y COMFIS para la vigencia 2020. Nota 2. Por solicitud del contratista se debió realizar una prórroga en la ejecución de este contrato y solicitud de vigencias futuras para la vigencia 2021 a la Junta Directiva, la cual fue aprobada, al igual que en el COMFIS. Estado del contrato a 31 de diciembre de 2020: En ejecución. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la página del <a href="http://seioobserva.auditoria.gov.co/">http://seioobserva.auditoria.gov.co/</a> INFORMACIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO Presupuesto Inicial: 0 Adiciones: Reducciones: Créditos: \$ 10,254,075 Contra créditos: Presupuesto Definitivo: \$ 10,254,075 Presupuesto Comprometido: 0 Presupuesto Obligado: 0 El valor crédito (\$ 10,254,075) es producto de los trabajos presupuestales realizados en el marco del proceso de armonización presupuestal.	Subgerencia de Aguas Gestión Cuatrenio y Tratamiento
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	Vivienda	3.6.11	Cobertura del servicio de abastecimiento y alcantarillado del sector urbano en la ciudad de Armenia	100%	100%	Infraestructura de servicios públicos por TODOS	Expansión de los componentes del sistema de distribución de agua potable	Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para la expansión de los componentes del sistema de distribución de agua potable en el cuatrenio	100%	100%	Código Interno EPA 202011302	Expansión de los componentes del sistema de distribución de agua potable	Avanzar en la construcción de la infraestructura de acueducto en la ciudad de Armenia	Número de metros lineales de Redes de Acueducto contratadas	0.0	3.918	3920.10	100.00%	1094010201	Recursos EPA ESP	\$ 3,199,935,300	\$ 3,199,944,207	100%	Población estimada 62,000 Usuarios	Vereida San Juan Avenida Cartierano Comuna 10	1. Se suscribió Contrato de Obra N° 019 de 2020, cuyo objeto es "Construcción de la expansión del Sistema de Acueducto de la Zona Norte de la ciudad de Armenia Fase I", por valor de \$ 3,047,851,290. Plazo de ejecución: 6 meses. A 31 de diciembre se suscribió acta de inicio y valor pagado por concepto de anticipo \$ 112,120,200. \$ 53,128,517. Nota 1. Contrato de obra cuenta con vigencias futuras para la vigencia 2021 aprobadas por la Junta Directiva y el COMFIS. 2. Adicional a lo anterior, se suscribió contrato de consultoría N° 010 de 2020, cuyo objeto es "Interventoría para la construcción de la expansión del sistema de acueducto de la zona norte de la ciudad de Armenia Fase I". Valor del contrato: \$269,589,650.00. Plazo de ejecución: 6 meses. A 31 de diciembre se suscribió acta de inicio. Valor pagado por concepto de anticipo \$ 112,020,000. \$ 53,077,690.2. Nota 2. Contrato de obra con vigencias futuras con afectación presupuestal para la vigencia 2021, por lo tanto, del valor total de la consultoría \$ 279,589,650 se registraron presupuestalmente \$ 151,717,000.64 en la vigencia 2020 y \$ 117,872,649.36 en la vigencia 2021. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la página del <a href="http://seioobserva.auditoria.gov.co/">http://seioobserva.auditoria.gov.co/</a> INFORMACIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO Adiciones: Reducciones: Créditos: \$ 3,199,935,300 Contra créditos: Presupuesto Definitivo: \$ 3,199,935,300 Presupuesto Comprometido: \$ 3,199,944,206.96 Presupuesto Obligado: 1,273,959,508.53 El valor crédito (\$ 3,199,935,300) es producto de los trabajos presupuestales realizados en el marco del proceso de armonización presupuestal, autorizados por la Junta Directiva de EPA ESP, mediante Acuerdo N° 010 de 2020.	Subgerencia de Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	Vivienda	3.6.11	Cobertura del servicio de abastecimiento y alcantarillado del sector urbano en la ciudad de Armenia	98%	100%	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Expansión de los componentes del sistema de alcantarillado	Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para la expansión de los componentes del sistema de alcantarillado en el cuatrenio	100%	100%	Código Interno EPA 202011303	Expansión de los componentes del sistema de alcantarillado	Avanzar en la construcción de la infraestructura de alcantarillado en la ciudad de Armenia	Número de estudios y diseños realizados para la expansión de la red de alcantarillado en la Zona Norte (ESTD) de la Ciudad de Armenia	NA	1	0	0.00%	1094010301	Recursos EPA ESP	\$ 1,030,766,600	\$ 986,283,445	96%	Población estimada: 950 Usuarios	Avenida Bolívar Sector Inveias- Municipio de Armenia Comuna 10	La Actividad se debió reprogramar para la vigencia 2021 por parte del proceso responsable. Durante la vigencia 2020 se logró: 1. Dar inicio a la Obra N° 024 de 2019, cuyo objeto es "Construcción del Alcantarillado combinado en el Barrio La Castellana" Valor Inicial: \$ 1,611,707,260 (Registrado en el 2019) Adición N° 1: \$ 5,410,887.27 (Registrado en Agosto de 2020) Adición N° 2: \$ 2,243,017.00 (Registrado en Octubre de 2020) Adición N° 3: \$ 746,717,816.00 (Registrado en Diciembre de 2020) Valor final del Contrato a 31 de diciembre de 2020: \$ 1,666,284,274.27 Fecha de Inicio: 03/02/2020 Mes de Prestación de servicios: Mes de febrero 2021 Metros Lineales Instalados entre octubre y diciembre de 2020: 030 Nota 1. La obra anterior cuenta con interventoría externa, bajo el contrato de consultoría N° 009 de 2019. Nota 2. Esta obra fue suscrita en el 2019, pero su ejecución se inició en febrero de 2020; se debe tener en cuenta con la autorización de vigencias futuras por parte de la Junta Directiva y COMFIS para que la ejecución se efectúe en el 2020; así mismo, se adelantaron los trámites pertinentes, satisfactoriamente aprobados para que esta obra cuantiera su ejecución en el 2021. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la página del <a href="http://seioobserva.auditoria.gov.co/">http://seioobserva.auditoria.gov.co/</a> 2. Se suscribió y ejecutó la obra N° 002 de 2020. Objeto: Construcción y rehabilitación alcantarillado para captación y aforo de escombro y Rehabilitación red de alcanteducto Valor del Contrato: \$ 525,246,776.13 Valor inicial del contrato registrado al proyecto: \$ 202,961,179.87 Valor total del contrato registrado al proyecto: \$ 730,288,285.41 Nota: Esta obra de acuerdo a sus actividades se registro por otros dos (2) proyectos: Rehabilitación de redes de alcantarillado y Rehabilitación de redes de Acueducto. Metros Lineales Instalados entre el 01/10/2020 y el 31/12/2020: 274 La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la página del <a href="http://seioobserva.auditoria.gov.co/">http://seioobserva.auditoria.gov.co/</a> Calle 18 entre carrera hasta la carrera 21 y 21 entre Carrera 21A y entre carrera 21 A hasta la calle, rehabilitación acueducto calle 18 entre carrera 19 y 20, entre carreras Armenia Comuna 7 NOTA GENERAL DEL PROYECTO Presupuesto Inicial: 0 Adiciones: Reducciones: Créditos: \$ 1,030,766,600.29 Contra créditos: Presupuesto Definitivo: \$ 1,030,766,600.29 Presupuesto Comprometido: \$ 986,283,446.12 Presupuesto Obligado: \$ 206,747,597.00 El valor crédito (\$ 1,030,766,600.29) es producto de los trabajos presupuestales (\$ 235,766,600.30) realizados en el marco del proceso de armonización presupuestal, autorizados por la Junta Directiva de EPA ESP, mediante Acuerdo N° 015 de 2020 y los trabajos presupuestales \$ 795,000,000) realizados mediante Acuerdo de la Junta Directiva N° 016 de 2020.	Subgerencia de Aguas - Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	Vivienda	3.6.11	Cobertura del servicio de abastecimiento y alcantarillado del sector urbano en la ciudad de Armenia	98%	100%	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Expansión de los componentes del sistema de alcantarillado	Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para la expansión de los componentes del sistema de alcantarillado en el cuatrenio	100%	100%	Código Interno EPA 202011400	Expansión de los componentes del sistema de alcantarillado	Avanzar en la construcción de la infraestructura de alcantarillado en la ciudad de Armenia	Metros lineales de Redes de Alcantarillado contratadas	231	492	313	63.62%	1094010301	Recursos EPA ESP	\$ 1,030,766,600	\$ 656,500,238.67	63.62%	Población estimada: 1,500 Usuarios	Calle 18 entre carrera hasta la carrera 21 y 21 entre Carrera 21A y entre carrera 21 A hasta la calle, rehabilitación acueducto calle 18 entre carrera 19 y 20, entre carreras Armenia Comuna 7 NOTA GENERAL DEL PROYECTO Presupuesto Inicial: 0 Adiciones: Reducciones: Créditos: \$ 1,030,766,600.29 Contra créditos: Presupuesto Definitivo: \$ 1,030,766,600.29 Presupuesto Comprometido: \$ 986,283,446.12 Presupuesto Obligado: \$ 206,747,597.00 El valor crédito (\$ 1,030,766,600.29) es producto de los trabajos presupuestales (\$ 235,766,600.30) realizados en el marco del proceso de armonización presupuestal, autorizados por la Junta Directiva de EPA ESP, mediante Acuerdo N° 015 de 2020 y los trabajos presupuestales \$ 795,000,000) realizados mediante Acuerdo de la Junta Directiva N° 016 de 2020.	Subgerencia de Aguas - Gestión Tratamiento de Aguas Residuales	
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	Vivienda	3.6.11	Cobertura del servicio de abastecimiento y alcantarillado del sector urbano en la ciudad de Armenia	98%	100%	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Expansión de los componentes del sistema de alcantarillado	Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para la expansión de los componentes del sistema de alcantarillado en el cuatrenio	100%	100%	Código Interno EPA 202011400	Expansión de los componentes del sistema de alcantarillado	Avanzar en la construcción de la infraestructura de alcantarillado en la ciudad de Armenia	Metros lineales de Redes de Alcantarillado contratadas	231	492	313	63.62%	1094010301	Recursos EPA ESP	\$ 1,030,766,600	\$ 656,500,238.67	63.62%	Población estimada: 1,500 Usuarios	Calle 18 entre carrera hasta la carrera 21 y 21 entre Carrera 21A y entre carrera 21 A hasta la calle, rehabilitación acueducto calle 18 entre carrera 19 y 20, entre carreras Armenia Comuna 7 NOTA GENERAL DEL PROYECTO Presupuesto Inicial: 0 Adiciones: Reducciones: Créditos: \$ 1,030,766,600.29 Contra créditos: Presupuesto Definitivo: \$ 1,030,766,600.29 Presupuesto Comprometido: \$ 986,283,446.12 Presupuesto Obligado: \$ 206,747,597.00 El valor crédito (\$ 1,030,766,600.29) es producto de los trabajos presupuestales (\$ 235,766,600.30) realizados en el marco del proceso de armonización presupuestal, autorizados por la Junta Directiva de EPA ESP, mediante Acuerdo N° 015 de 2020 y los trabajos presupuestales \$ 795,000,000) realizados mediante Acuerdo de la Junta Directiva N° 016 de 2020.	Subgerencia de Aguas - Gestión Tratamiento de Aguas Residuales	
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	Vivienda	3.6.11	Cobertura del servicio de abastecimiento y alcantarillado del sector urbano en la ciudad de Armenia	98%	100%	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Expansión de los componentes del sistema de alcantarillado	Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para la expansión de los componentes del sistema de alcantarillado en el cuatrenio	100%	100%	Código Interno EPA 202011400	Expansión de los componentes del sistema de alcantarillado	Avanzar en la construcción de la infraestructura de alcantarillado en la ciudad de Armenia	Metros lineales de Redes de Alcantarillado contratadas	231	492	313	63.62%	1094010301	Recursos EPA ESP	\$ 1,030,766,600	\$ 656,500,238.67	63.62%	Población estimada: 1,500 Usuarios	Calle 18 entre carrera hasta la carrera 21 y 21 entre Carrera 21A y entre carrera 21 A hasta la calle, rehabilitación acueducto calle 18 entre carrera 19 y 20, entre carreras Armenia Comuna 7 NOTA GENERAL DEL PROYECTO Presupuesto Inicial: 0 Adiciones: Reducciones: Créditos: \$ 1,030,766,600.29 Contra créditos: Presupuesto Definitivo: \$ 1,030,766,600.29 Presupuesto Comprometido: \$ 986,283,446.12 Presupuesto Obligado: \$ 206,747,597.00 El valor crédito (\$ 1,030,766,600.29) es producto de los trabajos presupuestales (\$ 235,766,600.30) realizados en el marco del proceso de armonización presupuestal, autorizados por la Junta Directiva de EPA ESP, mediante Acuerdo N° 015 de 2020 y los trabajos presupuestales \$ 795,000,000) realizados mediante Acuerdo de la Junta Directiva N° 016 de 2020.	Subgerencia de Aguas - Gestión Tratamiento de Aguas Residuales	

INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Cumplimiento de las actividades planificadas en el PSMV para el cuartier	S.D.	100%	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Construcción de colectores, interceptores y emisarios finales	Actividades para la construcción de colectores, interceptores y emisarios finales planificadas en el PSMV para el cuartier	NA	100%	Expansión de infraestructura de servicios públicos Línea de Proyecto: Expansión de los componentes del sistema de colectores, interceptores y emisarios finales	Construcción de colectores, interceptores y emisarios finales en la ciudad de Armenia	Avanzar en la construcción de la infraestructura de Colectores, interceptores y Emisarios Finales en la ciudad de Armenia	Metros lineales de Colectores, interceptores y Emisarios Finales construidos	224	659	14,68	2,83%	1094410401	Recursos EPA ESP	\$ 721.600.000	\$ 426.453.589	59,14%	Población estimada: 4.000 usuarios	Provincia, Provincia La Florida, Barrios, La Florida, Comuna 10	Leuras vigencia 2021. Por lo anterior, se tiene que el valor final del contrato es de: \$180.376.285,00 y proyecta como fecha de finalización el 10 de Enero de 2021* La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la página del <a href="http://saisobserva.auditoria.gov.co/">http://saisobserva.auditoria.gov.co/</a> 3. Adicional a lo anterior, se adelantó el trámite de seguimiento del permiso de ocupación de causa requirido en relación al predio identificado como las aguas de protección ambiental: 1. evento Contrato 70 con calle 10 y lote 2 de la ciudad de Armenia, necesario para otorgar dentro de su autorización la obra N° 079 de 2020, cuyo objeto es: "Construcción del Colector La Adama Fase 1" Valor del contrato: \$ 107.160.312,19 Valor pagado a 31/12/2020: \$ 49.290.079,05 Fecha de inicio: 20/07/19 Plazo de ejecución inicial: Un (1) Mes Prorroga al plazo del contrato solicitada: Diez (10) días Fecha de terminación con prórroga solicitada*: Enero 10 de 2021 Metros Lineales Contratados: 172,73 Nota: 1. El Contrato de obra N° 071 cuenta con vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2021, aprobadas por la Junta Directiva y el COMFIS. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la página del <a href="http://saisobserva.auditoria.gov.co/">http://saisobserva.auditoria.gov.co/</a> <b>INFORMACION GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO</b> Presupuesto Inicial: \$ Adiciones: Reducciones: Créditos: \$ 721.600.000 Cuenta crédito: Presupuesto Definitivo: \$ 721.600.000 Presupuesto Comprometido: \$ 426.453.589,5 Presupuesto Obligado: \$ 56.349.696,82 El valor crédito (\$ 721.600.000) es producto de los traslados presupuestales realizados en el marco del proceso de armonización presupuestal autorizados por la Junta Directiva de EPA ESP, mediante Acuerdo N° 033 de 2020.	Subgerencia de Aguas-Castellón Tratamiento de Aguas Residuales
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Cumplimiento de las actividades planificadas en el PSMV para el cuartier	S.D.	100%	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	PTAR La Florida	Numero de obras adelantadas para la PTAR La Florida	0	1	1	100,00%	1094010501	Recursos EPA ESP	\$ 250.000.000	\$ 210.950.854	84,36%		1094010501	Recursos EPA ESP	\$ 250.000.000	\$ 210.950.854	84,36%	Población estimada 48.846	Área de Impacto PTAR La Florida Comuna 10-7	Se suscribió la consultoría N° 003 de 2020, cuyo objeto es: "Estudios para la evaluación y selección de predios aptos para la futura construcción de la PTAR La Florida en el municipio de Armenia" Valor del contrato: \$ 200.000.000,00 Valor pagado a 31/12/2020: \$ 42.181.900,8 Fecha de inicio: 20/07/19 Plazo de ejecución: Cuatro (4) Meses Nota: Contrato de consultoría con vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2021 aprobadas por la Junta Directiva y el COMFIS. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la página del <a href="http://saisobserva.auditoria.gov.co/">http://saisobserva.auditoria.gov.co/</a> <b>INFORMACION GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO</b> Presupuesto Inicial: \$ Adiciones: Reducciones: Créditos: \$ 250.000.000 Cuenta crédito: Presupuesto Definitivo: \$ 250.000.000 Presupuesto Comprometido: \$ 210.950.854 Presupuesto Obligado: \$ 42.181.900,80 El valor crédito (\$ 250.000.000) es producto de los traslados presupuestales realizados en el marco del proceso de armonización presupuestal autorizados por la Junta Directiva de EPA ESP, mediante Acuerdo N° 013 de 2020.	Subgerencia de Aguas-Castellón Tratamiento de Aguas Residuales
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Cumplimiento de las actividades planificadas en el PSMV para el cuartier	S.D.	100%	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	PTAR La Florida	Porcentaje de cumplimiento de los hitos de actividades planificadas en el PSMV para el cuartier	NA	100%									1094020101	Recursos EPA ESP	\$ 40.000.000	\$ -	0,00%	Población estimada 300.000 aprox. Datos exactos de suscripciones del servicio de Acueducto a 31 de Diciembre de 2020: 110.160	Área de Prestación de servicio de Acueducto Armenia	Se adelantaron los trámites para el proceso de contratación para el suministro e instalación de sensor de nivel para agua cruda en la Estación de la PTAR de EPA ESP, por valor de \$ 19.707.644,07, sin embargo, el proceso se declaró desierto. Razón por la cual, fue preciso reprogramar dicha actividad para la vigencia 2021. Con el fin de avanzar en el cumplimiento de la meta se adelantaron las siguientes actividades de gestión: 1. Revisión y ajuste de los siguientes documentos técnicos para aprobar las inversiones como: - Reparación de la tubería de educación - Reparación de las tuberías de recolección y piezas paradas en desarrollos primarios - Protección en el sector "Bocamina antigua" - Adquisición estructural de la estación Las Aguas. 2. Se priorizaron las recursos requeridos para la vigencia 2021, con respecto a las necesidades anteriores. <b>INFORMACION GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO</b> Presupuesto Inicial: \$ Adiciones: Reducciones: Créditos: \$ 40.000.000,00 Cuenta crédito: Presupuesto Definitivo: \$ 40.000.000,00 Presupuesto Comprometido: \$ 0 Presupuesto Obligado: \$ 0 El valor crédito (\$ 40.000.000) es producto de los traslados presupuestales realizados en el marco del proceso de armonización presupuestal, autorizado por la Junta Directiva de EPA ESP, mediante Acuerdo N° 013 de 2020.	Subgerencia de Aguas-Castellón y Tratamiento
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Continuidad y calidad del servicio de agua potable	23,82 1,82	3 23,81 -8 agua apta para consumo humano	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Reposición y/o optimización de los componentes del Sistema de captación, aducción y tratamiento de agua	Porcentaje de ejecución de las actividades para la reposición y/o optimización de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua programada para el cuartier.	SD	100%									1094020101	Recursos EPA ESP	\$ 40.000.000	\$ -	0,00%	Población estimada 300.000 aprox. Datos exactos de suscripciones del servicio de Acueducto a 31 de Diciembre de 2020: 110.160	Área de Prestación de servicio de Acueducto Armenia	Se realizaron las siguientes actividades de gestión que aportan al cumplimiento de la meta programada: 1. Revisión y ajuste al documento técnico para avanzar en la reposición de las placas paradas del focalizador hidráulico Alabama, proyectado para la vigencia 2021. 2. Mediante oficio GICT-231, se solicitó traslado presupuestal y vigencias futuras ordinarias vigencia 2021, con el fin de adelantar la obra Reparación de los parques de Unidad Permitit, por valor de \$40.000.000, en embargo, se va revisada la actividad, se leño la liberación de programar dicha actividad para la vigencia 2021, teniendo en cuenta los trámites administrativos y financieros requeridos para adelantar dicho proceso presupuestal. 3. Se priorizaron los recursos requeridos para la vigencia 2021, con respecto a las inversiones: - Reparación de las placas paradas del focalizador hidráulico Alabama - Reparación de los parques de la Unidad Permitit Solicitando la aprobación de recursos de inversión para la vigencia 2021 por parte de la Junta Directiva de EPA ESP	Subgerencia de Aguas-Castellón y Tratamiento
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Continuidad y calidad del servicio de agua potable	23,82 1,82	3 23,81 -8 agua apta para consumo humano	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Reposición y/o optimización de los componentes del Sistema de captación, aducción y tratamiento de agua	Porcentaje de ejecución de las actividades para la reposición y/o optimización de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua programada para el cuartier.	100%	100%	100%	100,00%	1094020201	Recursos EPA ESP	\$ 1.713.769.246	\$ 401.863.352	23,45%		1094020201	Recursos EPA ESP	\$ 1.713.769.246	\$ 401.863.352	23,45%	Población estimada 2.660 personas aprox.	Barrio Colina Armenia, Comuna 10	1. Ejecución de la Obra N° 008 del 16 de octubre de 2019 Objeto: Reparación red matriz de acueducto barrio de Armenia carrera 14 entre calles 21 y 24 y calle 24 entre carreras 14 y 18 Fecha de inicio: 09/11/2019 Valor Inicial del Contrato: \$ 502.299.999,00 (Registrado presupuestalmente en el rubro: 1094020201 sin armonización) Adición: \$45.562.200,00 Valor final del contrato: \$548.862.200,00 Anticipos: \$ 25.250.000,00 (Anticipados en cada acto) Valor Acta Final: \$548.862.152 (Págsula a 31/12/2020) Estado actual: Terminado Metros Lineales suministrados e instalados entre octubre y diciembre de 2020: Suministro e instalación Tubería PVC LHM RDE 21 Dn=12" 5 Suministro e instalación Tubería PVC LHM RDE 21 Dn=10" 5 Suministro e instalación Tubería PVC LHM RDE 21 Dn=12" 501-40 Total instalado: 612,40 2. Ejecución de la Obra N° 009 del 19 de octubre de 2020 Objeto: Reparación parcial de red de distribución barrio Colina. Fecha de inicio: 09/11/2020 Valor: \$ 444.500.000,21 (Registrado presupuestalmente en el rubro: 1094020201 sin armonización) Anticipos: \$11.120.000,00 (Anticipados en cada acto) Valor Acta 1: \$305.161.690,20 Valor Acta 2: \$88.954.007 Valor Pagado a 31 de diciembre de 2020: \$ 304.116.797 Estado actual: En Ejecución Metros Lineales suministrados e instalados entre octubre y diciembre de 2020: Suministro e instalación Tubería PVC LHM RDE 21 Dn=12" 1.074 Total contratado: 1.674 Nota: 1. Contrato de obra con vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2021 aprobadas por la Junta Directiva y el COMFIS. 3. Se suscribió y se inició la ejecución del Contrato de Obra N° 010-2020 Objeto: Reparación Parcial red de distribución barrio Alcazar Fecha de inicio: 24/11/2020 Valor: \$ 341.200.012,54 Valor Acta 1: \$14.710.000,00 Reposición u optimización de los componentes del sistema de distribución de agua potable Valor final del contrato: \$357.674.163 Valor del Anticipo: \$ 85.300.000,33 (Anticipado en cada acto) Valor acta 1: \$ 142.702.686,21 Estado actual: En Ejecución Metros Lineales suministrados e instalados entre octubre y diciembre de 2020: PVC LHM RDE 21 Dn=12" 504-62 Total contratado: 504-62 Nota: Contrato de obra con vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2021 aprobadas por la Junta Directiva y el COMFIS. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la página del <a href="http://saisobserva.auditoria.gov.co/">http://saisobserva.auditoria.gov.co/</a> 3. Adicional a lo anterior, se realizó el proceso de cuantiar en los hitos de ejecución de metas de estructuras, se realizaron los traslados presupuestales	Subgerencia de Aguas-Castellón Distribución de Agua Potable











INFRAESTRUCTURA NATURAL "Sistema Capón Verde"	Ambiente y desarrollo sostenible	6, 13, 15	300.194	310.000	Gestión integral del recurso hídrico, responsabilidad de TODOS	Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua	Porcentaje de cumplimiento del programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua en el cuantile	60%	100%									
<p><b>Código Interno EPA</b> 20021121</p> <p><b>Subprograma:</b> Uso Eficiente y Ahorro del Agua</p> <p><b>Línea de Proyecto:</b> Conservación y recuperación de cuencas hidrográficas</p>	<p><b>Implementación del Modelo para la conservación, recuperación y mantenimiento de la cuenca abastecedora del Río Quindío</b></p>	<p>Desarrollar las actividades programadas dentro de la implementación de modelo de intervención para la conservación, recuperación y mantenimiento de la cuenca abastecedora del municipio de Armería</p>	<p>Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Matriz del Modelo del Intervención de la cuenca alta del Río Quindío</p>	<p>60%</p>	<p>50%</p>	<p>46%</p>	<p>92,00%</p>	<p>1045010101</p>	<p>Recursos EPA ESP</p>	<p>\$ 122.835.870</p>	<p>\$ 185.886.111</p>	<p>96,40%</p>	<p>Población estimada 300.000 Años</p>	<p>Salento - Armería</p>	<p>Acción de articulación interinstitucional que permita obtener un estudio que determine la viabilidad de aplicar una estrategia de incentivo a la conservación. Para la realización de una acción de articulación interinstitucional que permita obtener un estudio que determine la viabilidad de aplicar una estrategia de incentivo a la conservación, durante la vigencia del 2020 se realizó oficio dirigido a la CHD, solicitando información referente a la disponibilidad de presupuesto. CHD informó sobre el programa BACCOS y se elevó consulta a la Jurisdicción EPA de cómo se puede vincular la entidad en estos programas teniendo en cuenta la jurisdicción, para lo cual se encarrionaron actividades referentes a la jurisdicción en la que puede intervenir la entidad.</p> <p>Establecer alianzas con otras entidades con el fin de establecer acciones encaminadas a la conservación del recurso hídrico: Asistencia a 11 Reuniones</p> <p>Participación en convocatorias interinstitucionales relacionadas con la gestión integrada del recurso hídrico: Asistencia a 11 Reuniones</p> <p>Ejecutar las acciones contempladas en los planes, programas y/o proyectos y/o estrategias apoyados, que se encuentren al alcance de Empresas Públicas de Armería EPA ESP. Se dio cumplimiento con las actividades proyectadas en el PBOCC a través de la ejecución presupuestal del PUEEA a cargo de Gestión Control Perdas.</p> <p>Caracterización mensual de las fuentes hídricas Río Quindío y Tributarias: Información del cuarto trimestre de 2020 relacionada por Gestión de Captación y Tratamiento.</p> <p>Elaboración de informe de análisis de la disponibilidad y calidad del recurso hídrico, en la cuenca alta del río Quindío. Se realizó el cuarto informe, con la información relacionada por la Gestión de Captación y Tratamiento.</p> <p>Ejecutar una acción de recuperación, conservación y restauración en la cuenca abastecedora del Río Quindío: Contrato de obra 018-2020 cuyo objeto es "Enriquecimiento forestal en el predio La Canalva de la cuenca alta del Río Quindío". Ajustado en diciembre de 2020, queda en ejecución durante toda la vigencia 2021, periodo de ejecución 12 meses.</p> <p>Mantenimiento silvicultivos a las 165 hectáreas en el año anterior como medidas de conservación, conservación, y/o restauración. Contrato de obra 015-2020 cuyo objeto es "Mantenimiento al enriquecimiento forestal realizado en el predio La Zulia bajo el contrato de obra N° 008 del 2018 con especies forestales protectoras en la cuenca alta del Río Quindío". Ajustado en diciembre de 2020, queda en ejecución durante toda la vigencia 2021, periodo de ejecución 12 meses.</p> <p>Acciones de apoyo técnico en los comités de gestión del riesgo departamental y/o municipal en la cuenca abastecedora del Río Quindío. Participación en cinco mesas de trabajo EDRRE departamental y asistencia sesión ELSIAC.</p> <p>Talleres de sensibilización a grupos de interés de la cuenca abastecedora: Apoyo con talleres en la graduación de los participantes del grupo Cuantiles de los Arroyos de Salento.</p> <p>Establecer acciones que incentiven a la academia para generar alternativas de investigación en QTRN. Oficio enviado a la Universidad del Quindío y la Universidad La Gran Colombia, con el fin de establecer acciones que incentiven a la academia referente a proyectos relacionados con la Gestión Integrada del Recurso Hídrico.</p>	<p>Sugerencia Técnica</p>		
<p><b>Código Interno EPA</b> 20021220</p> <p><b>Subprograma:</b> Uso Eficiente y Ahorro del Agua</p> <p><b>Línea de Proyecto:</b> Control y reducción de pérdidas técnicas</p>	<p><b>Reparación y detección de fugas en infraestructura, conductos, tanques y dispositivos mecánicos</b></p>	<p>Realizar las actividades de reparación y detección de fugas en infraestructura, conductos, tanques y dispositivos mecánicos.</p>	<p>Numero de contratos de interventoría adjudicados para atender la obra de reforzamiento de dos (2) módulos del Tanque de almacenamiento de Cortones</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>100,00%</p>	<p>1045010201</p>	<p>Recursos EPA ESP</p>	<p>\$ 549.000.000</p>	<p>\$ 125.984.034</p>	<p>22,88%</p>	<p>Población estimada 300.000 Años</p>	<p>Área de Prestación de servicio de Acueducto - Armería</p>	<p><b>Objeto:</b> Interventoría técnica, administrativa, financiera, contractual, ambiental social y jurídica reforzamiento módulos 3 y 4 del tanque de almacenamiento de agua potable de cortones EPA ESP <b>Fecha de Inicio:</b> 2020/1/26 <b>Fecha de Finalización:</b> 2021/05/25 <b>Valor:</b> \$ 575.370.334,00 <b>Valor pagado al 31/12/2020:</b> \$25.194.196,80 (Anticipo)</p> <p><b>Nota 1.</b> Contrato de obra cuenta con vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2021 aprobados por la Junta Directiva y el COMFIS.</p> <p><b>Nota 2.</b> Este contrato permite dar inicio al contrato de Obra N° 021 de 2020, cuyo objeto es reforzamiento módulos 3 y 4 del tanque de almacenamiento de agua potable de cortones EPA ESP este contrato tiene vigencias futuras por plazo de ejecución y el cumplimiento de su meta física se tiene prevista para la vigencia 2021. A 31 de diciembre de 2020 la obra registra un avance físico del 6% y el pago del 40% correspondiente al anticipo.</p> <p>La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la página del <a href="http://sais.boe.es.auditoria.gov.co/">http://sais.boe.es.auditoria.gov.co/</a></p> <p>Se ajustó proceso contractual por parte de Gestión Planeación Técnica, se ajustó <b>contrato de consultoría N° 007 de 2020</b> se dio inicio a ejecución.</p> <p><b>Objeto:</b> Estudio de patología vulnerabilidad y reforzamiento para el tanque de almacenamiento de agua potable Regajé wagu de EPA ESP <b>Fecha de Inicio:</b> 2020/3/20 <b>Fecha de Finalización:</b> 2021/03/20 <b>Valor:</b> \$ 123.387,00 <b>Valor pagado al 31/12/2020:</b> \$24.751.697,40 (Anticipo)</p> <p><b>Nota 1.</b> Contrato de obra cuenta con vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2021 aprobados por la Junta Directiva y el COMFIS.</p> <p><b>Nota 2.</b> Es contrato se registro al rubro 104405302 Estudios y Diseños para los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado sin embargo, su producto contribuye al cumplimiento de esta meta.</p>	<p>Sugerencia Agua, Gestión Distribución de Agua Potable</p>		
<p><b>Código Interno EPA</b> 20021220</p> <p><b>Subprograma:</b> Uso Eficiente y Ahorro del Agua</p> <p><b>Línea de Proyecto:</b> Control y reducción de pérdidas técnicas</p>	<p><b>Reparación y detección de fugas en infraestructura, conductos, tanques y dispositivos mecánicos</b></p>	<p>Realizar las actividades de reparación y detección de fugas en infraestructura, conductos, tanques y dispositivos mecánicos.</p>	<p>Numero de estudios de estabilidad o patología de un (1) tanque de almacenamiento de agua potable contratados</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>100,00%</p>	<p>1045010201</p>	<p>Recursos EPA ESP</p>	<p>\$ 549.000.000</p>	<p>\$ 125.984.034</p>	<p>22,88%</p>	<p>Población estimada 300.000 Años</p>	<p>Área de Prestación de servicio de Acueducto - Armería</p>	<p>La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la página del <a href="http://sais.boe.es.auditoria.gov.co/">http://sais.boe.es.auditoria.gov.co/</a></p> <p>Se ajustó proceso contractual por parte de Gestión Planeación Técnica, se ajustó <b>contrato de consultoría N° 007 de 2020</b> se dio inicio a ejecución.</p> <p><b>Objeto:</b> Estudio de patología vulnerabilidad y reforzamiento para el tanque de almacenamiento de agua potable Regajé wagu de EPA ESP <b>Fecha de Inicio:</b> 2020/3/20 <b>Fecha de Finalización:</b> 2021/03/20 <b>Valor:</b> \$ 123.387,00 <b>Valor pagado al 31/12/2020:</b> \$24.751.697,40 (Anticipo)</p> <p><b>Nota 1.</b> Contrato de obra cuenta con vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2021 aprobados por la Junta Directiva y el COMFIS.</p> <p><b>Nota 2.</b> Es contrato se registro al rubro 104405302 Estudios y Diseños para los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado sin embargo, su producto contribuye al cumplimiento de esta meta.</p>	<p>Sugerencia Agua, Gestión Distribución de Agua Potable</p>		
<p><b>Código Interno EPA</b> 20021221</p> <p><b>Subprograma:</b> Uso Eficiente y Ahorro del Agua</p> <p><b>Línea de Proyecto:</b> Control y reducción de pérdidas técnicas</p>	<p><b>Ampliación y/o optimización del sistema control hidráulico, macromedición y telemetría.</b></p>	<p>Desarrollar las acciones de ampliación y/o optimización del sistema control hidráulico, macromedición y telemetría.</p>	<p>Porcentaje de visitas de regulación operación descentralizada</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100,00%</p>	<p>1045010202</p>	<p>Recursos EPA ESP</p>	<p>\$ 515.086.369</p>	<p>\$ -</p>	<p>0,00%</p>	<p>Población estimada 300.000 Años</p>	<p>Área de Prestación de servicio de Acueducto - Armería</p>	<p>INFORMACIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO</p> <p>Se dio continuidad y culminación de los siguientes contratos con el fin de avanzar en el cumplimiento de la meta física</p> <p>1. <b>Suministro N° 029 de 2020</b>, cuyo objeto es: Suministro de Válvulas de Regulación y Macromedición requeridas para la optimización de la red de distribución de acueducto así como accesorios necesarios para sistemas mecánicos y de estabilización de estaciones reguladoras y macromediciones de EPA ESP <b>Fecha de Inicio:</b> 2020/01/08 <b>Fecha de Finalización:</b> 2020/12/31</p> <p>2. <b>Contrato Clausulado Simplificado N° 308 de 2020</b>, cuyo objeto es: Suministro de cuerpos en acero inoxidable para filtros del plato de las estaciones de macromedición y regulación de Empresas Públicas de Armería E.P.A. <b>Fecha de Inicio:</b> 2020/01/25 <b>Fecha de Finalización:</b> 2020/11/24</p> <p>Se <b>canceló contrato de suministro de materiales para la instalación de un sistema de control de pérdidas técnicas</b></p> <p>1. <b>Suministro N° 012 de 2020</b>, cuyo objeto es: Suministro de herramientas, dotación de equipos, materiales y elementos de ferretería para el normal desarrollo de las actividades que realiza a diario la empresa, y de materiales para la rehabilitación de redes de acueducto, alcantarillado, reparación de hidrantes y válvulas y la expansión de la macromedición efectiva de EPA ESP. <b>Fecha de Inicio:</b> 2020/01/17 <b>Fecha de Finalización:</b> 2020/12/31</p> <p>2. <b>Suministro N° 017 de 2020</b>, cuyo objeto es: Suministro de materiales y herramientas en HD para la rehabilitación de redes de acueducto, alcantarillado, reparación de hidrantes y válvulas y la expansión de la macromedición efectiva de EPA ESP. <b>Fecha de Inicio:</b> 2020/01/17 <b>Fecha de Finalización:</b> 2020/12/31</p> <p>Durante el cuarto trimestre del año 2020, se dio cumplimiento a la meta de instalación de acometidas en un 71%</p> <p>El número de mediciones realizadas durante el periodo reportado fue de 2.362. Sin embargo, se realizaron registro 20 mediciones instaladas en trimestre anterior, los cuales por una falla técnica no se habían instalado. Lo anterior, genera un valor total de 2.382.</p> <p>Es de resaltar que el número de mediciones instaladas se ha visto afectado por la pandemia del COVID-19, problemática en el suministro de materiales al proceso de contratación.</p> <p>En el periodo oct- dic se retiraron 355 medidores los cuales fueron al laboratorio de calibración.</p> <p>En el periodo sep- oct se retiraron 355 medidores los cuales fueron al laboratorio de calibración. De estos 15 se instalaron después del análisis</p> <p>El valor para el trimestre IV, para el indicador Índice de Micromedición Efectiva fue de 90,13%.</p> <p>El valor para el trimestre IV, para el indicador Índice de Micromedición Normal fue de 97,78%.</p> <p>Durante el periodo reportado (octubre- diciembre) se realizaron 68 visitas de verificación por registros, y se dio cumplimiento al 100 %.</p> <p>INFORMACIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO</p> <p>Presupuesto Inicial: 0</p> <p>Adiciones:</p> <p>Reducciones:</p> <p>Créditos: \$ 211.696.000,00</p> <p>Contra créditos:</p> <p>Presupuesto Definitivo: \$ 211.696.000,00</p> <p>Presupuesto Comprometido: \$ 52.861.058,33</p> <p>Presupuesto Obligado: \$ 52.849.058,33</p> <p>El valor cobrado (\$ 411.066.000) es resultado de los trabajos presupuestales realizados en el marco del proceso de armonización presupuestal</p>	<p>Sugerencia Agua, Gestión Distribución de Agua Potable</p>		
<p><b>Código Interno EPA</b> 20021332</p> <p><b>Subprograma:</b> Uso Eficiente y Ahorro del Agua</p> <p><b>Línea de Proyecto:</b> Control y reducción de pérdidas comerciales</p>	<p><b>Expansión de la Micromedición Efectiva</b></p>	<p>Desarrollar estrategias para la reducción de pérdidas comerciales</p>	<p>Porcentaje de cumplimiento en la instalación de acometidas domiciliarias del acuerdo a las indicaciones realizadas</p> <p>Número de Medidores Instalados</p> <p>Número de medidores retirados según la programación y empujado al laboratorio de calibración</p> <p>Porcentaje de cumplimiento en la instalación de medidores en lugares por el laboratorio de calibración después del análisis</p> <p>Porcentaje de Micromedición Efectiva</p> <p>Porcentaje de Micromedición Normal</p> <p>Porcentaje de atención a las visitas técnicas solicitadas por el usuario y por la Dirección Comercial</p>	<p>88,88%</p> <p>4972</p> <p>1153</p> <p>37,46%</p> <p>97,73%</p> <p>90,37%</p> <p>100%</p>	<p>&gt;95%</p> <p>4.028</p> <p>847</p> <p>± 95 %</p> <p>± 95 %</p> <p>± 95 %</p> <p>100%</p>	<p>68%</p> <p>2382</p> <p>355</p> <p>4,23%</p> <p>90,13%</p> <p>98%</p> <p>100%</p>	<p>71,82%</p> <p>59,14%</p> <p>41,81%</p> <p>4,44%</p> <p>94,87%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p>	<p>1045010301</p>	<p>Recursos EPA ESP</p>	<p>\$ 211.696.000</p>	<p>\$ 52.861.058</p>	<p>24,97%</p>	<p>Población estimada 300.000 Años</p>	<p>Área de Prestación de servicio de Acueducto - Armería</p>	<p>INFORMACIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO</p> <p>Presupuesto Inicial: 0</p> <p>Adiciones:</p> <p>Reducciones:</p> <p>Créditos: \$ 211.696.000,00</p> <p>Contra créditos:</p> <p>Presupuesto Definitivo: \$ 211.696.000,00</p> <p>Presupuesto Comprometido: \$ 52.861.058,33</p> <p>Presupuesto Obligado: \$ 52.849.058,33</p> <p>El valor cobrado (\$ 411.066.000) es resultado de los trabajos presupuestales realizados en el marco del proceso de armonización presupuestal</p>	<p>Sugerencia Técnica, Gestión Control Perdas</p>		







INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Ser y hacer las cosas bien"	Gobierno Territorial	17	Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP	97%	100%	EPA ESP la empresa de TOCOS	Responsabilidad Social Empresarial y Fortalecimiento de la Imagen Corporativa de EPA ESP	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la responsabilidad social empresarial y el fortalecimiento de la imagen corporativa de EPA ESP en el cuatrimestre	100%	100%	2023/24/17	Fortalecimiento de la Imagen Corporativa	1094040101	Recurso EPA ESP	\$	148.200.000	\$	124.804.240	84,21%	Población estimada 300.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2020: Aseo: 116.190	Área de Prácticas de servicio de Aseo contratada por EPA ESP Municipio de Armeria	Se adelanta proceso contractual y se suscribió Contrato de Compra N° 403 de 2020 Objeto: Compra de basureros en área de aseo y aseo residual, planes que aseo realizados en diferentes puntos de la cabecera de Armeria. Valor total del contrato: \$ 17.536.000.00. Valor del contrato registrado al proyecto: \$ 8.736.000.00. Fecha de inicio: 2020/12/17 Fecha de Finalización: 2021/01/31. Estado del contrato a 31 de diciembre de 2020: Terminado. Se sigue la ejecución de 18 aveses. <b>INFORMACIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO</b> Presupuesto Inicial: 0 Adiciones: Reducciones: Cuentas: \$ 148.200.000,00 Contra créditos: Presupuesto Definitivo: \$ 148.200.000,00 Presupuesto Comprometido: \$ 124.804.240 Presupuesto Obligado: \$ 124.804.240 El valor crédito de 148.200.000 es producto de los trabajos presupuestales (\$ 137.600.000) realizados en el marco del proceso de armonización presupuestal, autorizado por la Junta Directiva de EPA ESP, mediante Acuerdo N° 013 de 2020 y el traslado presupuestal (\$ 10.600.000) realizado a través del Acuerdo de Junta Directiva N° 019 de 2020. Nota 3: La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la página del <a href="http://seavsa.gov.co">http://seavsa.gov.co</a>	Subgerencia de Aseo
											Código Interno EPA 2023/04/142	Responsabilidad Social Empresarial	Desarrollar las actividades programadas en Responsabilidad Social Empresarial	Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas de Responsabilidad Social Empresarial	75%	25%	25%	100,00%	1094040102	Recurso EPA ESP	\$	50.000.000	\$
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Ser y hacer las cosas bien"	Gobierno Territorial	17	Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP	97%	100%	EPA ESP la empresa de TOCOS	Adecuación de las instalaciones locales de EPA ESP	Porcentaje de cumplimiento de las intervenciones programadas para la adecuación de las instalaciones locales de EPA ESP en el cuatrimestre	70%	100%	Código Interno EPA 2023/04/01	Adecuación de las instalaciones locales	1094040201	Recurso EPA ESP	\$	610.731.444	\$	310.167.201	50,79%	Población Estimada: 700 Personas Personal de planta, contratados, Pasantes	Municipio de Armeria	1. Actividades de mantenimiento a diferentes salas mediante contratos: Contrato No. 028 de 2020 Mantenimiento a equipos de aire acondicionado. Contrato con Cláusula Simplificada No. 217/2020 Turneros a instalación de materiales para la infraestructura eléctrica". Contrato No.004 para la fumigación y desinfección de las salas y los vites de propiedad de EPA ESP. Contrato No.017/2020 suministro e instalación de persianas en salas de la EPA ESP. 2. Contratos sueltos con recursos de inversión durante el periodo reportado: Contrato de Oca N° 014 de 2020. Objeto: Construcción de cerramientos de los lotes 025 y 66 en la vereda San Juan en límites con el municipio de Ciruelo, lote que se encuentra la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP en un cerramiento nuevo para la seguridad de la Planta Generadora de Energía de propiedad de Empresas Públicas de Armeria ESP. Fecha de inicio: 2020/10/01 Fecha de Finalización: 2021/01/31. Valor del Contrato: \$28.542.201,20 3. Contrato Cláusula Simplificada N° 402 de 2020. Objeto: Compra de cinco lockers de 6 módulos, para funcionarios de Subgerencia de Aseo. Fecha de inicio: 2020/12/17. Fecha de Finalización: 2020/12/31. Valor del contrato: \$22.125.000,00 4. Continuidad y culminación del Contrato de compraventa N°005 de 2020. Objeto: Compra de cuatro achiaguados, compra e instalación de Banco de semillas, sembradillo para la producción y conservación de los documentos para las diferentes dependencias de Empresas Públicas de Armeria ESP. Fecha de inicio: 2020/10/19. Fecha de Finalización: 2020/11/17. Valor del contrato: \$71.615.985,00 (Registrado en el rubro 109770001) 5. Terminación del Contrato de Consultoría No. 007 de 2019, cuyo objeto es "Taboreo de estadísticas y diseños técnicos para el proyecto de Laboratorios de Calidad de Agua y Banco de Mediciones de Agua para las Empresas Públicas de Armeria. Fecha de fratración ampliada 2021/1/23. 6. Se adelantaron los trabajos administrativos (casas ante Junta Directiva) - técnicos para avanzar en las siguientes actividades: - Estudios y diseños para la nueva base de aseo de Armeria, y remodelación de la sede actual, municipio de Armeria (Con Vigencias Futuras con Acción presupuestal) - Estudios y diseños para las obras de mitigación de riesgo por inestabilidad, del talud posterior de la sede de aseo, municipio de Armeria. 7. Se realizaron las actividades de mejoramiento tocativo en sede corzones. (Subgerencia Técnica, Planeación Técnica, GTAL, ) tales como: Pintura general, arreglo de cubetas, mejoras en su infraestructura como el mejoramiento del parqueadero de motos en su totalidad, mejoramiento en la imagen corporativa, mejoramiento en la parte eléctrica de la sede, instalación de lámparas en la cocinas, baños, cocina, punto de cobros de presión, cuarto de herramientas, control pesadas, subgerencia de aguas, instalación de agua para los dos compresores. Otras actividades realizadas que contribuyen al cumplimiento de la meta. 8. Reparación eléctrica para la instalación de cables eléctricos y suministro de materiales y reposición de instalación eléctrica del Taller para la Base operativa de Aseo, luminarias en las oficinas de la línea de emergencias 119 y del pabellón de la Sede Tarque Corzones y el laboratorio instrumental de LCA. 9. Mantenimiento a instalaciones hidráulicas y sanitarias en la Dirección Comercial, CAM baños del quinto y sexto piso, PTAR, Sede Corzones y Base Operativa de Aseo. 10. Pintura sala de juntas, instalación pantalla oficina de las TICs, instalación de persianas en diferentes salas de la EPA (Financiamiento, Planeación Comunitaria, Gestión de Recursos). <b>INFORMACIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO</b> Presupuesto Inicial: 0 Adiciones: Reducciones: Cuentas: \$ 610.731.444,00 Contra créditos: Presupuesto Definitivo: \$ 610.731.444,00 Presupuesto Comprometido: \$ 310.167.201,00 Presupuesto Obligado: \$ 137.347.896,98 Nota 1: El valor crédito registra las modificaciones presupuestales realizadas en el marco del proceso de armonización presupuestal, autorizado por la Junta Directiva de EPA ESP, mediante Acuerdo N° 013 de 2020. Nota 2: La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la página del <a href="http://seavsa.gov.co">http://seavsa.gov.co</a>	Subgerencia Administrativa, Gestión del Recurso
											Código Interno EPA 2023/14	Fortalecimiento de la Plataforma TIC de EPA ESP	Ejecutar acciones para el cumplimiento de los Planes estratégicos adoptados por la Dirección TIC	Porcentaje prometido de la ejecución del Planes Estratégicos adoptados por la Dirección TIC	65%	35%	24%	68,87%	1094050101	Recurso EPA ESP	\$	268.870.739	\$

															INFORMACIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO											
																<p>Presupuesto Inicial: 0</p> <p>Audición:</p> <p>Reducciones:</p> <p>Cuántos: \$ 540.276.739,00</p> <p>Contra crédito: \$ 171.400.000,00</p> <p>Presupuesto Definitivo: \$ 288.876.739,00</p> <p>Presupuesto Comprometido: \$ 7.339.448,00</p> <p>Presupuesto Obligado: \$ 7.319.448,00</p> <p>El valor crédito (\$ 288.370.739) es producto de los traslados presupuestales realizados en el marco del proceso de armonización presupuestal autorizada por la Junta Directiva de EPA ESP, mediante Acuerdo N° 013 de 2020.</p> <p>Durante el mes de diciembre de 2020, mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 019, se realizó traslado entre el centro de costos del proyecto por valor de \$ 171.400.000.</p> <p>La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la página del <a href="http://sistema.auditoria.gov.co/">http://sistema.auditoria.gov.co/</a></p>										
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO "Será y hacer las cosas bien"	Gobierno Territorial	17	Cumplimiento de las acciones de funcionamiento a la gestión y dirección de la EPA ESP	97%	100%	EPA ESP la empresa de TODOS	Seguimiento y control a los negocios estratégicos de EPA ESP	Número de seguimientos y controles realizados en el cuatrimestre a los negocios de EPA ESP en otros negocios estratégicos	4	4	Código Interno EPA No Aplica	Fortalecimiento de los procesos de vigilancia, intervención, supervisión de seguimiento y control a operaciones de servicios e inversiones	Realizar los informes correspondientes de seguimiento y control al proceso de intervención al desarrollo y cumplimiento del Contrato celebrado por EPA ESP con Filigran SA para la operación de la	0	1	1	100,00%	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Población estimada 300.000 Aprox.	Municipio de Armenia	A través de la oficina de presupuesto se realiza el seguimiento al Contrato celebrado por EPA ESP con Filigran SA para la operación de la Central de Beneficio de Carnes.	Dirección y/o subgerencias involucradas
											Subprograma: Desarrollo de Servicios y Negocios para la competitividad		Desarrollar los procesos de vigilancia, intervención, supervisión, seguimiento o control de los servicios o componentes de servicios entregados por EPA ESP, y a las inversiones realizadas en otros negocios	Número de informes correspondientes de seguimiento y control a la participación de EPA ESP en la empresa ENREVA SA, operadora de la PCN El Boleque y Sociedad AGUARCO SA ESP, operadora de servicios públicos en Tumaco y Magdalena	1	1	1						100,00%		Datos de Suscripciones por servicio a 31 de Diciembre de 2020. Acuerdos: 110.190 Actualizado: 108.288 Años: 119.190	A través de la Dirección Jurídica, se realizan los informes de seguimiento y control a la participación de EPA ESP en la empresa ENREVA SA, operadora de la PCN El Boleque y Sociedad AGUARCO SA ESP (Tramites Judiciales).
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO "Será y hacer las cosas bien"	Gobierno Territorial	17	Cumplimiento de las acciones de funcionamiento a la gestión y dirección de la EPA ESP	97%	100%	EPA ESP la empresa de TODOS	Análisis y Desarrollo de otras Unidades de Negocio	Número de nuevas unidades de negocio analizadas en el cuatrimestre	1	1	Código Interno EPA No Aplica	Análisis de nuevas unidades de negocio	Número de análisis de la viabilidad y comercialización del desarrollo y control de las inversiones por parte de EPA ESP en otros negocios	0	1	0	0,00%	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Población estimada 300.000 Aprox.	Municipio de Armenia	Durante el periodo reportado se logro la terminación y liquidación del Contrato de Consultoría N° 006 de 2019. A partir de este insumo se adelantaran las acciones de análisis de viabilidad de una nueva unidad de negocios relacionada con la actividad de aprovechamiento.	Dirección y/o subgerencias involucradas
											Subprograma: Desarrollo de Servicios y Negocios para la competitividad		Analizar la viabilidad de implementación y desarrollo de nuevas unidades de negocio	Número de nuevos proyectos estratégicos viables	0	1	0						0,00%		Datos de Suscripciones por servicio a 31 de Diciembre de 2020. Acuerdos: 110.190 Actualizado: 108.288 Años: 119.190	Esta actividad de gestión se reprograma para la vigencia 2021.
<b>TOTAL</b>															\$	15.988.781.827	\$	9.671.238.846	60,49%							
REPRESENTANTE LEGAL										RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD																
JOSE MANUEL RIOS MORALES ALCALDE										JORGE IVAN RENGIFO RODRIGUEZ GERENTE																
															538,12%		77,46%									