

Unidad Ejecutora: **SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: S.A. AMABLE EICE** Período de corte: **A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021** VIGENCIA AÑO: 2021

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOR	PLAN DE DESARROLLO				PROYECTOS			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS						EFICACIA LOGRO VIO ALCANCE DE LA META				EFICACIA PRESUPUESTAL		COBERTURA		OBSERVACION	RESPONSABILIDAD	
			INDICADOR DE BIENESTAR		PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO		Código EPPM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES	Línea base de las acciones/Actividades del Proyecto	Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	Semeforo Alcanza de la Meta: Variable Ocursu (100%) Análisis (75%) Riego (50%)	Rutero Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Presupuesto)	Semeforo Alcanza de la Meta: Variable Ocursu (100%) Análisis (75%) Riego (50%)	Población beneficiada con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolló la actividad			
			INDICADOR	LÍNEA BASE			META CUATRIENIO	INDICADOR																		LÍNEA BASE
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Avenida Capatze Verde"	Transporte	11	Índice de competitividad de ciudades	S.D.	100%	Prestación de servicios de transporte público de pasajeros	Servicio de transporte público gestionado, implementado (SITM, SITP, SETP, SITR)	Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Armenia	0	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 6.377.053.968	\$ 1.653.363.853	26%	N/A	N/A	La implementación que se compromete a esta meta se viene adelantando por la "Iniciativa 2023. Actualmente el ente gestor se encuentra trabajando en la implementación del SETP.	Amable		
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Transporte	11	Tasa de mitigación de siniestros viales	S.D.	30%	Seguridad de Transporte	Implementación de la red semafórica y el centro de control de tráfico	Implementación de la red semafórica y el centro de control de tráfico para el SETP de Armenia	0	1	N/A	Implementación de la red semafórica y el centro de control de tráfico para el SETP de Armenia	Implementación de la red semafórica y el centro de control de tráfico para el SETP de Armenia	0	1	0	2302	Nación	\$ 7.294.204.932	\$ 0	0%	N/A	N/A	El proyecto de señalización se encuentra pendiente al cierre de la ETEF de la entidad, para realizar su actualización en el proyecto y posteriormente iniciar su ejecución	Amable	
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Transporte	11	Tasa de mitigación de siniestros viales	S.D.	30%	Seguridad de Transporte	Sistema de gestión y control de flota para el SETP	Implementación del sistema de gestión y control de flota para el SETP de Armenia	0	1	N/A	Implementación del sistema de gestión y control de flota para el SETP de Armenia	Implementación del sistema de gestión y control de flota para el SETP de Armenia	0	1	0	2303	Nación	\$ 3.000.000.000	\$ 0	0%	N/A	N/A	El proyecto de implementación del sistema de gestión y control de flota se encuentra en un momento de avance, para ello se está realizando un estudio de factibilidad en el periodo diciembre de 2021.	Amable	
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Transporte	11	Tasa de mitigación de siniestros viales	S.D.	30%	Seguridad de Transporte	Cicloinfraestructura construida.	Biciclistadormitorio para la integración con el sistema estratégico de transporte público de pasajeros	0	8	N/A	Paradero con Espacio Público y obras complementarias PEP Hospital San Juan de Dios	Construcción de Biciclistadormitorio para la integración con el sistema estratégico de transporte público de pasajeros	0	8	8	100,00%	N/A	N/A	\$ 4.961.807	\$ 4.961.807	100%	55.037 habitantes	Avenida Bolívar Calle 17 Norte	Esta meta dentro en el proyecto Construcción del paradero con espacio público PEP Hospital San Juan de Dios	Amable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Transporte	3.6.11	Mejoramiento en el espacio urbano	S.D.	9%	Ordenamiento territorial y desarrollo urbano	Espacio público adecuado.	Módulos de vías rehabilitadas - AMABLE	17,48	1,49	N/A	Rehabilitación vial de la carrera 19 tramo centro desde la calle 10 norte hasta la calle 25	Rehabilitación vial de la carrera 19 tramo centro desde la calle 10 norte hasta la calle 25	0	4,1	NA	NA	NA	\$ 5.103.167.167	\$ 4.892.351.684	96%	86.239 Habitantes	Carrera 19 centro desde la calle 10 norte hasta la calle 25	El contrato se encuentra firmado en su totalidad el 22 de octubre de 2020, se encuentra pendiente el proceso de liquidación	Amable	
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3.6.11	Mejoramiento en el espacio urbano	S.D.	9%	Ordenamiento territorial y desarrollo urbano	Espacio público construido	Edificios construidos de proyectos viales - AMABLE	0	0,13	N/A	Proyecto vial de la calle 50 tramo II (puente los quinientos) y obras complementarias	Realización de la construcción del proyecto vial de la calle 50 tramo II (puente los quinientos) y obras complementarias desde la gestión los quinientos hasta la intersección de la entrada al barrio los quinientos	0	0,26	0,19	73,08%	230301	Nación	\$ 3.482.435.789	\$ 2.488.610.511	71%	58.567 habitantes	Calle 50 # 34-79	El proyecto vial calle 50 tramo II puente los quinientos se encuentra en ejecución con un avance del 73,08%	Amable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3.6.11	Mejoramiento en el espacio urbano	S.D.	9%	Ordenamiento territorial y desarrollo urbano	Espacio público construido	Unidades de paraderos con espacio público construido - AMABLE	5	2	N/A	Paradero con Espacio Público y obras complementarias PEP Hospital San Juan de Dios	Construcción del Paradero con Espacio Público y obras complementarias PEP Hospital San Juan de Dios	0	1	1	100,00%	230601	Nación	\$ 2.225.198.266	\$ 1.378.608.935	62%	55.037 habitantes	Avenida Bolívar Calle 17 Norte	El paradero con espacio público PEP Hospital San Juan de Dios se realizó el día de hoy se realizó el acta de terminación de obra y se puso en funcionamiento el paradero desde el 28 de julio de 2021	Amable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	11	Índice de competitividad de ciudades	S.D.	100%	Prestación de servicios de transporte público de pasajeros	Portales construidos	Unidades de terminales de ruta construidas	0	5	N/A	Terminal de ruta puerto espejo y otras complementarias	Construcción del terminal de ruta puerto espejo, terminal de ruta centro bolívar, terminal de ruta aeropuerto, terminal de ruta la paila y otras complementarias	0	4	0,9	22,65%	2304	Nación	\$ 12.829.438.530	\$ 1.984.264.075	15%	58.567 habitantes	Calle 50 barrio puerto espejo vía puerto espejo	Se encuentra en ejecución el terminal de ruta puerto espejo con un avance del 90%	Amable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Transporte	11	Índice de competitividad de ciudades	S.D.	100%	Prestación de servicios de transporte público de pasajeros	Andenes de la red urbana rehabilitada	Metros cuadrados de andenes renovados	3303	2035	N/A	Renovación de andenes del centro tramo 5	Renovación de los andenes del centro tramo 5 de la carrera 19 entre calles 12 y 24	5330	NA	NA	NA	NA	NA	\$ 1.108.421.030	\$ 755.932.528	68%	86.239 Habitantes	Carrera 19 centro desde la calle 12 hasta la calle 24	El contrato se encuentra firmado en su totalidad el 22 de octubre de 2020, se encuentra pendiente el proceso de liquidación	Amable
TOTAL																		\$ 41.856.193.941,14	\$ 12.756.083.392,97	30%						

REPRESENTANTE LEGAL: **JOSÉ MANUEL ROS MORALES** ALCALDE  
 RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD: **JAMES CASTAÑO HERRERA** GERENTE AMABLE EICE  
 Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805