



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 1 de 8

DATOS GENERALES

TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: COMITÉ OPERATIVO

Acta No: 159 Fecha: 28/09/2022 Lugar: secretaria de infraestructura Hora: 7:30 am

ÁREA O DEPENDENCIA:

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
CLAUDIA MILENA ARENAS AGUDELO	SECRETARIA	
LUZ STELLA ECHAVARRIA BELTRAN	PROFESIONAL	
CLARA INES MARIN LOPEZ	CONTRATISTA	
GILDARDO GONZÁLEZ ARBOLEDA	CONTRATISTA	

ORDEN DEL DÍA

1. Asistencia
2. Socializar informe de modificaciones al plan de acción a corte 31 de Agosto de 2022
3. Aprobación a los cambios presentados
- 4.

DESARROLLO DE LOS TEMAS

1. Socialización de los cambios al plan de acción – Gildardo González arboleda
2. Socialización de ejecución presupuestal al 31 de agosto 2022 - Gildardo González Arboleda –Clara InesMarinLopez
3. Aprobación por parte comité operativo para realizar cambios en el plan de acción

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
-----------	-------------	-------

Este documento nos indica la justificación y cambios realizados con corte a 31 de Agosto de 2022 a los proyectos de inversión y plan de Acción de la secretaria de infraestructura, esto con el fin de radica en nuevo PLAN DE ACCION ante el Departamento Administrativo de planeación y seguimiento del mismo , es de aclarar que dichos cambios se han realizado con el fin de presentar uniformidad en las plataformas MGA, SUIFP,SPI, ejecución presupuestal, acuerdos y procesos de contratación que adelanta la secretaria de infraestructura .

1. Se socializan los cambios de cada proyecto plasmado en un nuevo plan de acción para radicar en el Departamento Administrativo de Planeación.



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 2 de 8

METAS PLAN DE DESARROLLO

PROYECTO	CODIGO BPIN	PRODUCTO	INDICADOR	META INICIAL	META DEFINITIVA	JUSTIFICACION
Infraestructura de los procesos culturales y 2ías2s2cci del Municipio	2020630010111	Servicio de promoción de actividades culturales	Alumbrado Navideño	4	4	Se realizaran 4 alumbrados navideños en el cuatrienio
		Servicio de asistencia técnica en gestión artística y cultural	Estudios y diseños elaborados	4	1	Se realizarán los estudios y diseños de Maloka2ías2s2c en la presente vigencia fiscal 2022 alcanzando 2ía la meta propuesta
Infraestructura para la actividad 2ías2s, el deporte y la recreación en el Municipio de Armenia	2020630010104	Estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva	Estudios y diseños elaborados	1	1	Se realizaran los estudios y diseños para la Bolera y la pista BMX en la presente vigencia fiscal alcanzando 2ía la meta definida.
Mantenimiento de la infraestructura de los centros de acopio	2020630010007	Plazas de mercado mantenida	Plaza de mercado mantenida (Minorista)	1	1	Se 2ías2s2c en la meta a alcanzar en 2023, dado que ya existen los estudios y diseños por lo cual se retomaran las gestiones con el DPS para la consecucion de los recursos.
Alumbrado Publico	2020630010006	Redes de alumbrado público ampliadas	Redes Ampliadas	0.2	0,2	Se ratifica la meta, dado el cumplimiento satisfactorio al corte
		Redes de alumbrado público con mantenimiento	Redes con Mantenimiento	1	1	Se ratifica la meta, dado el cumplimiento satisfactorio al corte



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 3 de 8

		Redes de alumbrado público mejoradas	Redes Mejoradas	3.3	3,3	Se ratifica la meta, dado el cumplimiento satisfactorio al corte
		Puentes peatonales rehabilitados	Puentes peatonales rehabilitados	1	1	Se ratifica la meta, dado el cumplimiento satisfactorio al corte
		Puentes peatonales construidos	Puentes peatonales construidos	1	1	Se ratifica la meta, dado el cumplimiento satisfactorio al corte
		Obras Construidas	obras financiadas por 3ías3s3ccción de 3ías3s3ccción (Por Unidad)	1	1	Se ratifica la meta, dado el inicio de la 3ías3s3ccción de la obra del puente av. 19 norte
Construcción, Mantenimiento y Obras complementarias a la infraestructura vial tanto urbana como rural del Municipio	2020630010109	Andén de la red urbana habilitado	Andén construido en vía urbana como obra complementaria de seguridad vial	11200 mts 2	1500	Se modifica la meta dado el alcance a la fecha de 300 mt2 y la disponibilidad presupuestal asignada para la vigencia 2023 con la cual se logrará el avance en 1200 mts 2 mas.
		Vía terciaria con obras complementarias de seguridad vial	Vía terciaria con obras complementarias de seguridad vial en tres comunas de Armenia	750 ML	750 ML.	Se ratifica la meta, dado el cumplimiento satisfactorio al corte
		Vía urbana construida	Vía urbana construida en pavimento	20.000 M2	10.000 M2	Se modifica la meta dado que el avance actual es de 230 m2, y con el contrato de malla via se tiene previsto un avance de 9798 mt2, por lo cual se espera avazar en 2023 con la meta faltante.



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 4 de 8

		Vía urbana rehabilitada	Vía urbana rehabilitada	4.000 M3	4.000 M3	Se ratifica la meta, dado el cumplimiento satisfactorio al corte
Adecuación de los centros culturales y 4ías4s4cci del Municipio de Armenia	2020630010112	Centros culturales adecuados	Centros culturales adecuados	11	1	Se redefine la meta con la adecuación del Edificio Republicano vigencia 2022, por 4ías4s4cci presupuestal debe reducirse la meta
Construcción, reparación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura turística del municipio	2020630010114	Centro turístico ampliado	Centro turístico ampliado	1	1	Se ratifica la meta, dando cumplimiento con la 4ías4s4cción de nuevas atracciones en el centro de recreación municipal
		Malecón ampliado	Malecón ampliado	1	1	Se ratifica la meta, para lo cual se realizarán gestiones de 4ías4s4cció de recursos ante la Nación
Construcción, ampliación y mejoramiento del espacio público	2020630010107	Alcantarillados construidos	Alcantarillados construidos	400 ML	400 ML	Se ratifica la meta, dado el cumplimiento satisfactorio al corte
		Alcantarillados ampliados	Alcantarillados ampliados	700 ML	700 ML	Se ratifica la meta, dado el cumplimiento satisfactorio al corte
		Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales	Descontaminación de todas las quebradas del municipio de armenia (4ías4s Constitucional-popular) PSMV	1	1	Se ratifica la meta, dado el cumplimiento satisfactorio al corte



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 5 de 8

Construcción , reparación , mantenimiento y ampliación de la infraestructura para la primera infancia de Armenia	2020630010115	Edificaciones de atención a la primera infancia remodeladas	Edificaciones de atención a la primera infancia remodeladas	2	2	Se ratifica la meta, dado el cumplimiento satisfactorio al corte
Construcción, reparación, mantenimiento e instalación de la infraestructura recreodeportiva del Municipio	2020630010173	Parques recreativos adecuados	Parques recreativos adecuados	12	12	Se ratifica la meta, dado el cumplimiento satisfactorio al corte
		Gimnasios al aire libre construidos	Gimnasios al aire libre construidos	8	8	Se ratifica la meta, dado el cumplimiento satisfactorio al corte
		Canchas multifuncionales adecuadas	Canchas multifuncionales adecuadas	5	5	Se ratifica la meta, dado el cumplimiento satisfactorio al corte
		Cancha mantenidas	Cancha mantenidas	5	5	Se ratifica la meta, dado el cumplimiento satisfactorio al corte
		Cancha construida	Cancha construida	3	3	Se ratifica la meta, dado el cumplimiento satisfactorio al corte
		Polideportivos mantenidos	Polideportivos mantenidos	8	8	Se ratifica la meta, dado el cumplimiento satisfactorio al corte
Proyectos orientados a la infraestructura pública Armenia	2020630010170	Proyectos orientados a la infraestructura pública	Infraestructura colectiva	2	2	Se ratifica la meta dado el avance obtenido con el hospital del sur, centro de salud santarita y bienestar familiar
Construcción, reparación, Mantenimiento y adecuación de centros culturales	2020630010116	Salón comunal adecuado	Salón comunal adecuado	30	20	Se modifica la meta con el cumplimiento de 10 adecuaciones de salones en el 2022 y 10 planificados en el



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 6 de 8

						2023
		Salón comunal construido	Salones comunales y Maloka construidos	20	2	Se modifica la meta con el cumplimiento de la 6ías6s6cción de 1 salón comunal en 2022 y el otro en 2023
Construcción, reparación, mantenimiento de centro de protección animal Armenia	2020630010105	Coso Construido: Construcción del Centro de Atención y Protección Animal	Centros de atención y protección animal construido	1	1	Se ratifica la meta con la 6ías6s6cción del centro de zoonosis proceso ya iniciado en la presente vigencia fiscal
Construcción, reparación, mantenimiento del espacio urbano	2020630010108	Plazas mejoradas	Plazas mejoradas	1	1	Se ratifica la meta, dado el cumplimiento satisfactorio al corte
Proyecto de Infraestructura Pública y el Desarrollo Urbano	2020630010168	Proyectos orientados a la infraestructura pública	Gestión de proyectos de infraestructura pública	4	4	Se ratifica con el cumplimiento de la meta en los proyectos en el hospital del sur, centro de salud santarita y centro de 6ías6s6cción6ad 2022 y una 6ías6s6 de proyectos para 2023
Infraestructura de la red vial urbana Armenia	2020630010139	Puente de la red vial urbana con mantenimiento	Puente de la red vial urbana con mantenimiento	1	1	Se ratifica la meta con la 6ías6s6cción del Puente don Nicolas en 2023



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 7 de 8

		Estudios de preinversión para la red vial regional	Diseño realizado red urbana	2	2	Se ratifica la meta con el cumplimiento de metas a través del contrato de 2020, estudios y diseños de 7ías en diferentes sectores de la ciudad, estudios y diseños de la vía marbella 2021
Estudios de pre inversión e inversión para el mejoramiento del espacio urbano	2020630010118	Estudios de pre inversión e inversión	Estudios o diseños realizados	5	2	Se modifica la meta a 2 Estudios y diseños realizados a 7ías7s del contrato de 2020, estudios y diseños de 7ías en diferentes sectores de la ciudad, estudios y diseños de la vía marbella 2021
Transferencia de recursos para subsidiar a los estratos uno, dos y tres en acueducto, alcantarillado y aseo Armenia	2020630010117	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios	Recursos entregados en subsidios al consumo – EPA	1	1	Se ratifica la meta, dado el cumplimiento satisfactorio al corte

2. Se da aprobación a los cambios realizados por el comité operativo, con la finalidad de radicar el nuevo plan de acción al Departamento Administrativo de Planeación, y así dar seguimiento al mismo.

Dirigió:	
FIRMA:	



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 8 de 8

NOMBRE: CLAUDIA MILENA ARENAS AGUDELO

CARGO: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: Si es necesario incluir más filas, como por ejemplo para ingresar más nombres de asistentes, éstas se pueden insertar en los campos correspondientes sin perder la uniformidad del formato estandarizado.

Proyectó: / Gildardo González Arboleda – Contratista – Infraestructura *GA*

Elaboró: / Clara Ines Marin Lopez – Contratista – Infraestructura

Revisó: Luz Stella Echavarría Beltrán – Profesional – Infraestructura *SM*