	<b>ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL</b>	Código: R-AM-SGI-024
	Despacho Alcalde	Fecha: 02/01/2017
	Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI	Versión: 001
		Página 1 de 5



**DATOS GENERALES**

**TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN:** Reunión de acompañamiento al seguimiento al Plan de Acción Primer Trimestre 2022 con corte a 31 de Marzo

Acta N°: 230	Fecha: 11 de abril de 2022	Lugar: Secretaría de Infraestructura y Departamento Administrativo de Planeación	Hora: 8:00 AM
--------------	----------------------------	--	---------------

AREA O DEPENDENCIA: Departamento Administrativo de Planeación

**ASISTENTES**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Clara Inés Marín López	Contratista, seguimiento Plan de Acción	
Carlos Alberto Giraldo	Jefe de oficina Departamento Administrativo de Planeación	
Edna Clemencia Delgado	Profesional Especializado	

**ORDEN DEL DÍA**

1. Saludo
2. Revisión y acompañamiento al seguimiento del Plan de Acción Primer Trimestre del 2022 de la Secretaría de Infraestructura
3. Revisión y acompañamiento al seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 "Armenia Pa Todos" - Tablero de Control Primer Trimestre del 2022 de la Secretaría de Infraestructura.
4. Compromisos de la fecha de entrega
5. Cierre

**DESARROLLO DE LOS TEMAS****1. Saludo**

Con un cordial saludo se da inicio a la reunión programada por parte del Departamento Administrativo de Planeación informando que se conformó un equipo de profesionales de planeación estratégica con la finalidad de acompañar técnicamente a las dependencias y entidades del nivel central y descentralizado para realizar el proceso de seguimiento al Plan de Acción 2022 Primer Trimestre

**2. Revisión y acompañamiento al seguimiento del Plan de Acción primer trimestre del 2022 de la Secretaría de Infraestructura.**

Se da inicio a la reunión de trabajo determinando que la presente acta tiene por objetivo verificar el proceso mediante el cual se elaboró el seguimiento al Plan de Acción correspondiente al Primer Trimestre 2022 de la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.**

En la mesa de trabajo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos

- Verificación** del número de programas y proyectos del Plan de Acción
- Revisión** de los proyectos con mayor dificultad de cumplimiento
- Coherencia presupuestal:** Verificación de rubro presupuestal, fuente, apropiación definitiva, registro presupuestal y porcentaje de ejecución en el momento presupuestal según información de cierre entregada por de la Secretaría de Infraestructura.
- Revisión de códigos BPPIN** de los proyectos que se encuentran en ( Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal según Plataforma MGA web)
- Verificación** formato de presentación Código R-DP-PDE-060 ; Nombre y objetivo de los proyectos según el reporte del Banco de Programas y proyectos y mapa de calor
- Revisión** observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto



## ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde  
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 2 de 5

De igual modo, se ratifica el acompañamiento permanente por parte del Departamento Administrativo de Planeación a las dependencias del Nivel Central y entes Descentralizados para la implementación de los diferentes instrumentos de Planificación Institucional ( Plan de acción , POAI, Tablero de Control entre otros)

- a. ¿Cuántos proyectos tiene el plan de acción de la **Secretaría de Infraestructura**? 21  
¿Cuántas actividades o metas tiene el plan de acción de la **Secretaría de Infraestructura**? 72

### Observaciones

- ¿Cuáles o cual es el proyecto con mayor dificultad de cumplimiento y porque?
- Construcción, reparación, Mantenimiento y adecuación de centros culturales, ya que en el Plan de Desarrollo quedaron establecidos la adecuación, reparación y/o mantenimiento de 30 y la construcción de 20 salones comunales, y se dificulta el cumplimiento por el alto costo de la inversión que significa para la administración

- b. **Coherencia Presupuestal**, confrontando las cifras reportadas en el Ejecución Presupuestal elaborada por dicha entidad y lo reportado por la dependencia en el formato de seguimiento al Plan de Acción, se verifica la coherencia en la información de la Secretaría de Infraestructura.

- **Reporte por parte de la dependencia**

**Recursos Asignados vigencia 2022:** \$ 123.460.796.752

**Recursos Ejecutados a 31 de Marzo de 2022:** \$ 6.863.695.526.07

- **Reporte Secretaría de Hacienda**

**Recursos Asignados vigencia 2022:** \$ 123.460.796.752

**Recursos Ejecutados a 31 de Marzo de 2022:** \$ 6.863.695.526.07

- c. **Revisión** del cumplimiento de metas y coherencia de la línea base del seguimiento del plan de acción 2022, observándose que del total de 72 metas, las siguientes se encuentran así:

- 48 Metas se encuentran en proceso con un cumplimiento con menos del 25%
- 11 Metas que se encuentran en proceso con un cumplimiento entre el 26% y el 70%
- 13 Metas con un cumplimiento del 71% al 100%
- 72 Metas con observaciones de ejecución

- d. La revisión de los códigos de los proyectos registrados en la matriz de Seguimiento al Plan de Acción de la Secretaría de Infraestructura se evidencia que están correctos X o incorrectos     con los códigos asignados por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.

- e. **Verificación:** Al revisar el formato de presentación del seguimiento se observa que corresponde     o No corresponde X al que está vigente Código R-DP-PDE-060.

En la columna de observaciones se evidencia: **Se observa error en el documento código R-DP-PDE-060 del Seguimiento al Plan de Acción en lo correspondiente a la Versión enviada a la Secretaría de**



## ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde  
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 3 de 5

**Infraestructura, toda vez que el documento de seguimiento enviado para diligenciar, tiene como versión el 009 con fecha del 04/01/2021, pero esta versión es la correspondiente al Plan de Acción, mas no al Seguimiento del Plan de Acción, el cual debe ser la Versión 006 del 04/01/2021.**

### 3. Revisión y acompañamiento al seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 “Armenia Pa Todos” - Tablero de Control Primer Trimestre del 2022 de la Secretaría de Infraestructura.

El objetivo es verificar el proceso mediante el cual se elaboró el seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 “Armenia Pa Todos” – Tablero de Control correspondiente al Primer Trimestre 2022 de la **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**.

a. ¿Cuántos productos tiene el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Armenia Pa Todos” de la **Secretaría de Infraestructura**? 37

b. ¿Cuáles o cual es el producto con mayor dificultad de cumplimiento y porque?

- **Construcción, reparación, Mantenimiento y adecuación de centros culturales, ya que en el Plan de Desarrollo quedaron establecidos la adecuación, reparación y/o mantenimiento de 30 salones comunales y la construcción de 20 salones comunales, y se dificulta el cumplimiento por el alto costo de la inversión que significa para la administración y por la disponibilidad de lotes disponibles para la construcción de dichos salones comunales. Actualmente, la Secretaria de infraestructura ha solicitado al Departamento de Bines y Suministros la disponibilidad de lotes en las diferentes comunas del municipio para poder llevar a cabo la construcción de casetas comunales bajo las características técnicas constructivas implementadas por la Secretaria de infraestructura; por otro lado, la secretaria adelantó el proceso de diseños de casetas comunales por lo tanto, actualmente, se cuenta con un presupuesto de caseta tipo para llevar a cabo este proyecto una vez se cuente con los lotes y la disponibilidad del recurso.**

- **Puente peatonal de la red urbana construido - Contrato de obra para la construcción de puentes y obras complementarias (6 puentes). A la fecha, la administración municipal culminó la construcción de un puente ubicado entre los barrios jardín de la Fachada y la Fachada. Sin embargo, la meta de construcción de 5 puentes más, debido a los altos costos de estos proyectos, hace que esta meta sea imposible de lograr, de igual forma, a la fecha se adelanta la actualización de estudios y diseños para la construcción del puente de la calle 19 Norte, para su construcción en el segundo semestre de la presente vigencia y primer semestre de la vigencia 2020.**

- **Brindar espacios para que los animales cuenten con la debida atención y protección - Coso municipal construido y dotado (1). En la actualidad se cuenta con un centro de zoonosis el cual esta ubicado en una zona de protección ambiental por lo tanto a este lugar solo se le pueden hacer adecuaciones encaminadas al mantenimiento de la edificación existente; a la fecha, la secretaria de infraestructura ha realizado las diferentes visitas y presupuestos para la ejecución de dichas adecuaciones sin que se tenga la disponibilidad de recursos para la ejecución de dichas obras.**

- **MS Andén construido en vía urbana como obra complementaria de seguridad vial: Contrato de obra pública para la construcción de andenes en diferentes sectores del municipio de Armenia.- La meta establecida en el Plan de desarrollo está mal planteada debido a su gran alcance ya que los costos para llevar a cabo esta meta ascienden aproximadamente a 2.500 millones de pesos, presupuesto que es inviable para el municipio invertir en una sola actividad.**

c. **Coherencia Presupuestal**, confrontando las cifras reportadas en el Ejecución Presupuestal elaborada por dicha entidad y lo reportado por la dependencia en el formato de seguimiento al Plan de Desarrollo, se verifica la coherencia en la información de la Secretaría de Infraestructura.

- **Reporte por parte de la dependencia**

**Recursos Asignados vigencia 2022: \$ 123.460.796.752**

**Recursos Ejecutados a 31 de Marzo de 2022: \$ 6.863.695.526,07**



## ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde  
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 4 de 5

### • Reporte Secretaría de Hacienda

**Recursos Asignados vigencia 2022: \$ 123.460.796.752**

**Recursos Ejecutados a 31 de Marzo de 2022: \$ 6.863.695.526,07**

d. **Revisión** del cumplimiento de productos y coherencia de la línea base del seguimiento del Plan de Desarrollo 2022, observándose que del total de 37 productos, las siguientes se encuentran así:

- 28 Productos se encuentran en proceso con un cumplimiento con menos del 35%
- 1 Productos que se encuentran en proceso con un cumplimiento entre el 36% y el 46%
- 8 Productos con un cumplimiento del 47% al 100%
- 37 Productos con observaciones de ejecución

e. En la columna de observaciones se evidencia: Se verifica que los productos del Plan de Desarrollo estén inmersos en el módulo de Plan de Acción y seguimiento de la Secretaría de Infraestructura

### 4. **Compromisos de la fecha de entrega**

Se informa por parte del Departamento Administrativo de Planeación los siguientes compromisos y las fechas de entregas de los mismos al enlace CLARA INÉS MARÍN LÓPEZ de la Secretaría de Infraestructura.

Se deberá entregar el Seguimiento al plan de acción y Tablero de Control con corte a 31 de marzo de 2022, el 08 de Abril del 2022 al correo electrónico [planeacion@armenia.gov.co](mailto:planeacion@armenia.gov.co) y [edelgado@armenia.gov.co](mailto:edelgado@armenia.gov.co) con un oficio firmado por el secretario y/o director de la dependencia.

### 5. **Cierre de la Reunión**

Se agradece a todos los asistentes la participación y compromiso institucional para con la Alcaldía para hacer de Armenia una ciudad Pá Todos.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Seguimiento al plan de acción 2022 a Marzo 31.	Secretaría de Infraestructura	08 de Abril del 2022
Seguimiento Tablero de Control Plan de Desarrollo Municipal "Armenia Pa' todos 2020-2023" con corte a Marzo 31 2022.	Secretaría de Infraestructura	08 de Abril del 2022

Dirigió:	FIRMA:
NOMBRE: Carlos Alberto Giraldo Cardona	
CARGO: Jefe de Oficina Departamento Administrativo de Planeación	

NOTA: Si es necesario incluir más filas, como por ejemplo para ingresar más nombres de asistentes, éstas se pueden insertar en los campos correspondientes sin perder la uniformidad del formato estandarizado.

Proyectó: Juliana Velásquez Hurtado- Contratista Profesional - Departamento Administrativo de Planeación

Elaboró: Edna Clemencia Delgado-Profesional Especializada- Departamento Administrativo de Planeación

Revisó: Edna Clemencia Delgado-Profesional Especializada- Departamento Administrativo de Planeación

*Juliana V.*  
*Edna Clemencia Delgado*  
*Edna Clemencia Delgado*