



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 1 de 6

DATOS GENERALES

TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Reunión de acompañamiento al Seguimiento al Plan de Acción Segundo Trimestre 2022 con corte a 30 de Junio

Acta N°: 299 **Fecha :** 14/07/22 **Lugar:** AMABLE **Hora:** 10:00 a.m

AREA O DEPENDENCIA: Departamento Administrativo de Planeación

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Laura Fernanda Quiroga Celis	Contratista Amable EICE	Laura Quiroga C.
Rocio Castillo Blanco	Asesora de control interno Amable EICE	Rocio Castillo Blanco.

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Revisión y acompañamiento al seguimiento del Plan de Acción Segundo Trimestre del 2022 de AMABLE E.I.C.E
3. Revisión y acompañamiento al seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 " Armenia Pa'Todos" - Tablero de Control Segundo Trimestre del 2022 de AMABLE E.I.C.E
4. Compromisos de la fecha de entrega
5. Cierre

DESARROLLO DE LOS TEMAS

1. Saludo

Con un cordial saludo se da inicio a la reunión programada por parte del Departamento Administrativo de Planeación informando que se conformó un equipo de profesionales de planeación estratégica con la finalidad de acompañar técnicamente a las dependencias y entidades del nivel central y descentralizado para realizar el proceso de seguimiento al Plan de Acción 2022 Segundo Trimestre.

2. Revisión y acompañamiento al seguimiento del Plan de Acción Segundo Trimestre del 2022 de AMABLE E.I.C.E

Se da inicio a la reunión de trabajo determinando que la presente acta tiene por objetivo verificar el proceso mediante el cual se elaboró el seguimiento al Plan de Acción correspondiente al Segundo Trimestre 2022 de AMABLE E.I.C.E.

En la mesa de trabajo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos

- a. **Verificación** del número de programas y proyectos del Plan de Acción
- b. **Revisión** de los proyectos con mayor dificultad de cumplimiento
- c. **Coherencia presupuestal:** Verificación de rubro presupuestal, fuente, apropiación definitiva, registro presupuestal y porcentaje de ejecución en el momento presupuestal según información de cierre entregada por AMABLE E.I.C.E.
- d. **Revisión de códigos BPPIN** de los proyectos que se encuentran en (Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal según Plataforma MGA web)
- e. **Verificación** formato de presentación Código R-DP-PDE-060 ; Nombre y objetivo de los proyectos según el reporte del Banco de Programas y proyectos y mapa de calor



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 2 de 6

f. Revisión observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto

De igual modo, se ratifica el acompañamiento permanente por parte del Departamento Administrativo de Planeación a las dependencias del Nivel Central y entes Descentralizados para la implementación de los diferentes instrumentos de Planificación Institucional (Plan de acción , POAI, Tablero de Control entre otros)

- a. ¿Cuántos proyectos tiene el plan de acción de **AMABLE E.I.C.E?** 7
¿Cuántas actividades o metas tiene el plan de acción de las **AMABLE E.I.C.E?** 5

Observaciones:

- La implementación que da cumplimiento a esta meta se tiene estimada para la vigencia 2025. Actualmente el ente gestor se encuentra trabajando en la implementación del SETP.
- El proyecto de terminal de ruta simón bolívar se encuentra pendiente la elegibilidad por parte de la UMUS para iniciar proceso de licitación; el terminal de ruta aeropuerto, terminal de ruta limonar y obras complementarias se encuentra proyectado su inicio en el segundo semestre de 2023.
- El proyecto de renovación de andenes tramo 7 centro fase 1 se encuentra con elegibilidad por parte de la UMUS y se tiene proyectado su inicio en el segundo semestre de 2022; el proyecto renovación de andenes tramo 7 fase 2 se encuentra proyectado su inicio el segundo semestre de 2023.
- El contrato de la Rehabilitación vial carrera 19 centro, se encuentra terminado en su totalidad el 22 de octubre de 2020, se encuentra pendiente el proceso de liquidación.
- El proyecto vial calle 50 tramo III puente los quindos se encuentra terminado en su totalidad en diciembre de 2021, se encuentra pendiente el proceso de liquidación.
- El paradero con espacio público PEP Hospital san juan de dios se encuentra terminado en su totalidad en diciembre de 2021, se encuentra pendiente el proceso de liquidación.
- Se encuentra en ejecución el terminal de ruta puerto espejo se encuentra terminado en su totalidad en diciembre de 2021, se encuentra pendiente el proceso de liquidación.
- El contrato de renovación de andenes tramo 6 centro, se encuentra terminado en su totalidad el 22 de octubre de 2020, se encuentra pendiente el proceso de liquidación.
- El paradero con espacio público PEP CAM se encuentra proyectado su inicio en el segundo semestre de 2023.

- b. ¿Cuáles o cual es el proyecto con mayor dificultad de cumplimiento y porque?

- El terminal de ruta el aeropuerto y terminal de ruta el limonar actualmente tienen la mayor dificultad en cuanto a la gestión predial.
- La renovación de andenes tramo 7 fase 2 y el paradero con espacio público PEP CAM tienen la dificultad de que la empresa no cuenta con el techo presupuestal suficiente en sus respectivos componentes del CONPES para realizar su ejecución, por lo anterior, se debe realizar una redistribución de recursos entre componentes y se requiere el cierre de la estructuración técnica, legal y financiera para este trámite, adicionalmente el paradero con espacio público PEP CAM tiene dificultad en su gestión predial.

- c. **Coherencia Presupuestal**, confrontando las cifras reportadas en el Ejecución Presupuestal elaborada por dicha entidad y lo reportado por la dependencia en el formato de seguimiento al Plan de Acción, se verifica la coherencia en la información de AMABLE E.I.C.E.

- **Reporte por parte de la dependencia**

Recursos Asignados vigencia 2022: \$ 20.805.700.883

Recursos Ejecutados a 30 de Junio de 2022_ \$ 1.497.320.703



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 3 de 6

- **Reporte Secretaría de Hacienda**

Recursos Asignados vigencia 2022: _\$ 0

Recursos Ejecutados a 30 de Junio de 2022: _\$ 0

d. **Revisión** del cumplimiento de metas y coherencia de la línea base del seguimiento del plan de acción 2022, observándose que del total de 4 metas, las siguientes se encuentran así:

- 3 Metas se encuentran en proceso con un cumplimiento con menos del 25%
- 0 Metas que se encuentran en proceso con un cumplimiento entre el 26% y el 50%
- 1 Metas con un cumplimiento del 51% al 100%
- 4 Metas con observaciones de ejecución

e. La revisión de los códigos de los proyectos registrados en la matriz de Seguimiento al Plan de Acción de AMABLE E.I.C.E se evidencia que están correctos X o incorrectos con los códigos asignados por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.

f. **Verificación:** Al revisar el formato de presentación del seguimiento se observa que corresponde X o No corresponde al que está vigente Código R-DP-PDE-060.

g. En la columna de observaciones se evidencia:

- La implementación que da cumplimiento a esta meta se tiene estimada para la vigencia 2025. Actualmente el ente gestor se encuentra trabajando en la implementación del SETP.

- El proyecto de terminal de ruta simón bolívar se encuentra pendiente la elegibilidad por parte de la UMUS para iniciar proceso de licitación; el terminal de ruta aeropuerto, terminal de ruta limonar y obras complementarias se encuentra proyectado su inicio en el segundo semestre de 2023.

- El proyecto de renovación de andenes tramo 7 centro fase 1 se encuentra con elegibilidad por parte de la UMUS y se tiene proyectado su inicio en el segundo semestre de 2022; el proyecto renovación de andenes tramo 7 fase 2 se encuentra proyectado su inicio el segundo semestre de 2023.

- El contrato de la Rehabilitación vial carrera 19 centro, se encuentra terminado en su totalidad el 22 de octubre de 2020, se encuentra pendiente el proceso de liquidación.

- El proyecto vial calle 50 tramo III puente los quindos se encuentra terminado en su totalidad en diciembre de 2021, se encuentra pendiente el proceso de liquidación.

- El paradero con espacio público PEP Hospital san juan de dios se encuentra terminado en su totalidad en diciembre de 2021, se encuentra pendiente el proceso de liquidación.

- Se encuentra en ejecución el terminal de ruta puerto espejo se encuentra terminado en su totalidad en diciembre de 2021, se encuentra pendiente el proceso de liquidación.

- El contrato de renovación de andenes tramo 6 centro, se encuentra terminado en su totalidad el 22 de octubre de 2020, se encuentra pendiente el proceso de liquidación.

- El paradero con espacio público PEP CAM se encuentra proyectado su inicio en el segundo semestre de 2023.



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 4 de 6

3. Revisión y acompañamiento al seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 "Armenia Pa´Todos" - Tablero de Control Segundo Trimestre del 2022 de AMABLE E.I.C.E.

El objetivo es verificar el proceso mediante el cual se elaboró el seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 "Armenia Pa´Todos" – Tablero de Control correspondiente al Segundo Trimestre 2022 de AMABLE E.I.C.E.

a. ¿Cuántos productos tiene el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Armenia Pa´Todos" de AMABLE E.I.C.E?

9

b. ¿Cuáles o cual es el producto con mayor dificultad de cumplimiento y porque?

- El proyecto con mayor dificultad de cumplimiento es la implementación de la red semafórica, lo anterior, debido a este se encuentra pendiente al cierre de la ETLF de la entidad, para realizar su actualización en el proyecto y posteriormente iniciar su ejecución.
- El proyecto con mayor dificultad de cumplimiento es la implementación del sistema de gestión y control de flota, lo anterior, debido a este se encuentra pendiente al cierre de la ETLF de la entidad, para realizar su actualización en el proyecto y posteriormente iniciar su ejecución.
- El proyecto con dificultad de cumplimiento son construcción de terminales de ruta el Limonar y la patria, pues actualmente la mayor dificultad se encuentra en la gestión predial.
- La renovación de andenes tramo 7 fase 2 y el paradero con espacio público PEP CAM tienen la dificultad de que la empresa no cuenta con el techo presupuestal suficiente en sus respectivos componentes del CONPES para realizar su ejecución, por lo anterior, se debe realizar una redistribución de recursos entre componentes y se requiere el cierre de la estructuración técnica, legal y financiera para este trámite, adicionalmente el paradero con espacio público PEP CAM tiene dificultad en su gestión predial.

c. **Coherencia Presupuestal**, confrontando las cifras reportadas en el Ejecución Presupuestal elaborada por dicha entidad y lo reportado por la dependencia en el formato de seguimiento al Plan de Desarrollo, se verifica la coherencia en la información de AMABLE E.I.C.E.

- **Reporte por parte de la dependencia**

Recursos Asignados vigencia 2022: \$ 20.805.700.883_

Recursos Ejecutados a 30 de Junio de 2022_ \$ 1.497.320.703

- **Reporte Secretaría de Hacienda**

Recursos Asignados vigencia 2022: \$ 0

Recursos Ejecutados a 30 de Junio de 2022: _ \$ 0

d. **Revisión del cumplimiento de productos y coherencia de la línea base del seguimiento del Plan de Desarrollo 2022**, observándose que del total de 9 productos, las siguientes se encuentran así:

- 4 Productos se encuentran en proceso con un cumplimiento con menos del 39%
- 2 Productos que se encuentran en proceso con un cumplimiento entre el 40% y el 52%
- 3 Productos con un cumplimiento del 53% al 100%



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 5 de 6

- 9 Productos con observaciones de ejecución

e. En la columna de observaciones se evidencia:

- La renovación de andenes tramo 6 correspondiente a la carrera 19 centro fue terminada en octubre de 2020 y se encuentra en proceso de liquidación. El proyecto de renovación de andenes tramo 7 fase 1 será ejecutado durante el segundo semestre de 2022 y el proyecto renovación de andenes tramo 7 fase 2 y tramo 8 será ejecutado en el segundo semestre de la vigencia 2023.
- El terminal de ruta puerto espejo se encuentra terminado en su totalidad, pendiente por liquidación. El proyecto de terminal de ruta simón bolívar se encuentra pendiente la elegibilidad por parte de la UMUS para iniciar proceso de licitación; el terminal de ruta aeropuerto, terminal de ruta limonar y obras complementarias se encuentra proyectado su inicio en el segundo semestre de 2023.
- El proyecto vial calle 50 tramo III puente los quindos se encuentra terminada en un 100%, se encuentra pendiente de su liquidación.
- La rehabilitación vial carrera 19 centro fue terminada en octubre de 2020 y se encuentra en proceso de liquidación.
- Los biciestacionamientos se encuentran ubicados en el PEP Hospital san juan de dios y ya se encuentra debidamente instalados.
- El proyecto de implementación del sistema de gestión y control de flota se encuentra en estructuración por parte del ente gestor y se estima su inicio de ejecución en el segundo semestre de 2023.
- El proyecto de semaforización se encuentra pendiente al cierre de la ETLF de la entidad, para realizar su actualización en el proyecto y posteriormente iniciar su ejecución.
- Actualmente el ente gestor se encuentra en la implementando el SETP. La implementación que da cumplimiento a esta meta se tiene estimada para la vigencia 2025

4. Compromisos de la fecha de entrega

Se informa por parte del Departamento Administrativo de Planeación los siguientes compromisos y las fechas de entregas de los mismos al enlace Laura Quiroga Celis y Rocio Castillo Blanco de AMABLE E.I.C.E.

5. Cierre de la Reunión

Se agradece a todos los asistentes la participación y compromiso institucional para con la Alcaldía para hacer de Armenia una ciudad Pá Todos.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
-----------	-------------	-------



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL


Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024


Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 6 de 6

Dirigió:	FIRMA: 
NOMBRE: Carlos Alberto Giraldo Cardona	
CARGO: Jefe de oficina Departamento Administrativo de Planeación	

NOTA: Si es necesario incluir más filas, como por ejemplo para ingresar más nombres de asistentes, éstas se pueden insertar en los campos correspondientes sin perder la uniformidad del formato estandarizado.

Proyectó: Juliana Velásquez Hurtado- Contratista Profesional - Departamento Administrativo de Planeación 

Elaboró: Ancizar Agudelo- Profesional Contratista- Departamento Administrativo de Planeación 

Revisó: Carlos Alberto Giraldo Cardona – Jefe de Oficina DAPM 