



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Sistema de Gestión Integrado

Código: R-DF-SGI-024

Fecha: 28/10/2024

Versión: 001

Página 1 de 3

DATOS GENERALES

TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Acompañamiento a la gestión de los proyectos de presupuesto participativo escenarios deportivos - comité de obra Proyecto Cerramientos.

Acta No: 1541 Fecha: 19 de noviembre de 2025 Lugar: secretaria de Infraestructura Hora: 4:30 pm

ÁREA O DEPENDENCIA: secretaria de Desarrollo Social - Unidad de Participación Ciudadana

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

FIRMA

Valentina Suarez Fernández

Jefe de oficina UPC

Se anexa listado de asistencia

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación asistencia
2. Avance de obra por frentes
3. compromisos
4. Registro fotográfico

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Siendo las 4:30 de la tarde del día 19 de noviembre del 2025 se inicia el comité de obra en la secretaria de infraestructura junto al equipo contratista ejecutor del proyecto cerramientos, para el seguimiento al avance de las obras de los puntos establecidos, teniendo como objetivo el acompañamiento a la gestión de los proyectos del presupuesto participativo.

Inicialmente desde la secretaria de infraestructura solicitan al equipo del contratista ejecutor, la revisión y entrega de la documentación faltante para completar el expediente, asimismo que todo el personal esté con seguridad social y constancias de afiliación. Adicionalmente se les solicita que los profesionales, residente y siso deben asistir a los comités de obra, además, la dotación debe ser con el logo de la administración A TODA OBRA, este se les comparte para que la implementen.

RESUMEN DE AVANCES DE LOS FRENTE QUE SE HAN EMPEZADO A EJECUTAR:

- Nuevo Armenia 2.
- Kioscos.
- La Cristalina.
- Montecarlo.
- Cecilia 3.
- Villa Yolanda.
- La Adíela 2.
- Ciudad Dorada.

FRENTE QUE PUEDEN INICIAR EJECUCION YA QUE TIENEN SOCIALIZACIÓN:

- Arcoíris.
- La Grecia.
- La Alambra.
- Villa Hermosa.
- La Rivera.
- El Placer.
- Colinas.
- Cooperativo.



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Sistema de Gestión Integrado

Código: R-DF-SGI-024

Fecha: 28/10/2024

Versión: 001

Página 2 de 3

- 25 de mayo.
- Arcades.

FRENTES QUE FALTAN POR SOCIALIZACION:

- La Esmeralda.
- La Cecilia 1.
- La Cecilia 2.
- Nuevo Armenia 1.

El contratista expresa que debe trabajarle al balance ya que en diferentes puntos hubo cambios en el metraje de acuerdo a una reunión previa con la comunidad.

Por otra parte, se menciona un tema en el barrio La Alambra puesto que inicialmente el presidente solicitó un cerramiento en la parte posterior de la caseta debido a la existe una vivienda colindante a esta, se evidencia en el Sig. Quindío que la vivienda se encuentra ubicada en el predio del municipio, por lo tanto, la invasión hace parte del lote de la caseta, por lo que se está a la espera de consultar con planeación y con bienes, ya que al implementar un cerramiento se estaría legalizando y subdividiendo el lote, de esta manera se le debe comunicar a la comunidad y por el momento queda suspendida la ejecución de este punto, puesto que se puede cometer una infracción.

En el barrio los kioscos se ejecutará la malla completa de 4 metros y no se elabora la puerta ya que en el proyecto de presupuesto participativo polideportivos esta se instalará.

La ingeniera Lorena Gómez E. revisará del cronograma para verificar el porcentaje de avance del contrato, adicionalmente entregará todos los formatos para que se pongan al día, lo diligencien y lo envíen, asimismo las muestras del concreto con las resistencias, ya que en el acta debe ir el soporte de estas, igualmente, el certificado de calidad del proveedor del acero.

El contratista expresa que entrega balance con acta el lunes 01 de diciembre.

Finalmente se deja establecido que las visitas de los puntos faltantes y recorrido para el seguimiento a la obra se realizará el lunes 01 de diciembre.





ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Sistema de Gestión Integrado

Código: R-DF-SGI-024

Fecha: 28/10/2024

Versión: 001

Página 3 de 3




A las 5:00 se da por terminado el comité de obra del proyecto cerramientos.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Dirigió: *Susana C.*
 FIRMA: *Susana C.*
 NOMBRE: Susana Castaño Botero
 CARGO: Contratista Unidad de Participación Ciudadana

NOTA: Si es necesario incluir más filas, como por ejemplo para ingresar más nombres de asistentes, éstas se pueden insertar en los campos correspondientes sin perder la uniformidad del formato estandarizado.

Elaboro: Susana Castaño Botero – contratista UPC *Susana C.*
 Proyectó: Julián Mora Bonilla – contratista UPC *JMB*
 Revisó: Catalina Muñoz Escobar – contratista UPC *CME*



CONTROL DE ASISTENCIA - USO GENERAL
 Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
 Sistema de Gestión Integrado

Código: R-DF-SGI-028
 Fecha: 20/08/2025
 Versión: 002
 Página 1 de 1

Convoca: Secretaría de Desarrollo Social - Unidad de Participación Ciudadana y Desarrollo Local Fecha: 19/IV 2025
 Hora: 4:30 p.m. Lugar: Secretaría de Infraestructura
 Actividad: Reunión de trabajo en la gestión de los proyectos de presupuesto participativo (comité de obra proyecto ceramientos)

Nota: En la columna "Población" escriba el No. de la Población a la cual pertenece: 1. Indígenas. 2. NARP (Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero). 3. Rom. 4. Víctimas del conflicto armado
 5. OSIGD / LGBTIQ+. 6. Con Discapacidad. 7. Migrante y 8. Otros; "Rango edad": escriba la letra del rango de edad al cual pertenece: a. 0-5 años. b. 6-12 años c. 13-17 años. d. 18-28 años e. 29-59 años. f. 60 años y más

Nombres y Apellidos	Identificación	Dependencia	Población	Rango de edad	Marcar X		Teléfono	Correo Electrónico Institucional	Firma	Autorizo	
					Planta	Contrato				Si	No
WIANA CAITANO B	1094946967	UPC	8	E		X	3146680721			X	
KERRIN WOLSES OLIVERA	1006386285	IR. Sec.	8	D		X	3009926724			X	
YOLLY STRONGHART	94461410	Contratista	8	E		X	3143363116			X	
YUSY RAVALLO	1104094120	Contratista	8	E		X	3148620084			X	
HONORIO A. MUÑOZ	10528685	Contratista	8	E		X	3164900255			X	
ORTAL GONZALEZ	18209994	Sec. Infraestructura	8	E		X	3142356102			X	
FONEDA OLIVERA E.	24585007	Infraestruct.	8	E	X		3168859296			X	
GUSTAVO GONZALEZ ALVARO P.	1094940192	Infraestructura	8	ol.		X	3219122819			X	

Autorizo que los datos personales que he proporcionado sean tratados conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad, con el fin de realizar análisis estadísticos.

Cr. 16 No. 15-28, Armenia Q - CAM Piso __, Código Postal 630004
 Correo Electrónico: _____@armeria.gov.co