

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN																							Código: R-DP-PDE-060																											
Proceso de Dirección Estratégica																							Fecha: 29/12/2020																											
Departamento Administrativo de Planeación																							Versión: 006																											
Unidad Ejecutora:																							Página: 1 de 1																											
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.6.AMABLE E.I.C.E.																																																		
Período de corte: 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022																																																		
VIGENCIA AÑO:2022																																																		
PLAN DE DESARROLLO										PROYECTOS			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS			EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META				EFICACIA PRESUPUESTAL				COBERTURA		OBSERVACION	RESPONSABILIDAD																							
LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	DOS ASOCIADOS	INDICADOR DE BIENESTAR			PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO			Código BPPIM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES	Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto	Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	Semáforo Alcanzo de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (75%) Rojo (50%)	PRODUCTO KPT	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados en pesos en el momento presupuestal (Aprobación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)	Semáforo Alcanzo de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (75%) Rojo (50%)	Población beneficiada con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del corte	Responsable																						
			INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRIENIO			INDICADOR	LÍNEA BASE	META DE CUATRIENIO																			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde"	Transporte	11	Índice de competitividad de ciudades	S.D	100%	Prestación de servicios de transporte público de pasajeros	Servicio de transporte público organizado implementados (SITM, SETP, SETP, SITR)	Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Armenia	0	1	N/A	Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Armenia	Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Armenia	Implementar el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Armenia	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicio de transporte público organizado implementados (SITM, SETP, SETP, SITR)	2.4.5.02.07 2.4.5.02.08	N/A	\$ 3.446.500.782	\$ 387.473.192	11,24%	N/A	N/A	La implementación que da cumplimiento a esta meta se tiene estimada para la vigencia 2024. Actualmente el ente gestor se encuentra trabajando en la estructuración de SITR.	Amable																						
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Transporte	11	Tasa de mitigación de siniestros viales	S.D	30%	Seguridad de Transporte	Implementación de la red semafórica y el centro de control de tráfico	Implementación de la red semafórica y el centro de control de tráfico	0	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Implementación de la red semafórica y el centro de control de tráfico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El proyecto de semaforización se encuentra pendiente al cierre de la ETLF de la entidad, para realizar su actualización en el proyecto y posteriormente iniciar su ejecución.	Amable																						
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Transporte	11	Tasa de mitigación de siniestros viales	S.D	30%	Seguridad de Transporte	Sistema de gestión y control de flota para el SETP	Implementación del sistema de gestión y control de flota para el SETP	0	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Sistema de gestión y control de flota para el SETP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El proyecto de implementación del sistema de gestión y control de flota se encuentra en su fase de estructuración por parte del ente gestor y se estima su inicio de ejecución en el segundo semestre.	Amable																						
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Transporte	11	Tasa de mitigación de siniestros viales	S.D	30%	Seguridad de Transporte	Cicloinfraestructura construida.	Biciclistamientos para la integración con el sistema estratégico de transporte público de pasajeros	0	8	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Cicloinfraestructura construida.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Amable																					
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Transporte	3, 6, 11	Mejoramiento en el espacio urbano	S.D	9%	Ordenamiento territorial y desarrollo urbano	Espacio público adecuado.	Kilómetros de vías rehabilitadas - AMABLE	17,48	1,49	N/A	N/A	Rehabilitación vial de la carrera 19 tramo centro desde la calle 10 norte hasta la calle 25	Rehabilitación vial de la carrera 19 tramo centro desde la calle 10 norte hasta la calle 25	Realización de la rehabilitación vial de la carrera 19 tramo centro desde la calle 10 norte hasta la calle 25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 238.304.842	\$ 168.869.758	70,86%	86.939 Habitantes	Carrera 19 centro desde la calle 10 norte hasta la calle 25	El contrato se encuentra terminado en su totalidad el 22 de octubre de 2020, se encuentra pendiente el proceso de liquidación	Amable																					
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Mejoramiento en el espacio urbano	S.D	9%	Ordenamiento territorial y desarrollo urbano	Espacio público construido	Kilómetros construidos de proyecto vial - AMABLE	0	0,13	N/A	N/A	Proyecto vial de la calle 50 tramo II (puente los quinidos) y otras complementarias	Continuación del proyecto vial de la calle 50 tramo II (puente los quinidos) y otras complementarias desde la góndola los quinidos hasta la intersección de la entrada al barrio los quinidos	Realización de la construcción del proyecto vial de la calle 50 tramo II (puente los quinidos) y otras complementarias desde la góndola los quinidos hasta la intersección de la entrada al barrio los quinidos	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 570.378.949	\$ 16.913.388	2,97%	58.567 Habitantes	Calle 50 # 34-79	El proyecto vial calle 50 tramo II puente los quinidos se encuentra terminado en su totalidad en diciembre de 2021, se encuentra pendiente el proceso de liquidación.	Amable																					
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Mejoramiento en el espacio urbano	S.D	9%	Ordenamiento territorial y desarrollo urbano	Espacio público construido	Unidades de paraderos con espacio público construido - AMABLE	5	2	N/A	N/A	Paradero con Espacio Público y otras complementarias PEP CENTRO	Construcción del Paradero con Espacio Público y otras complementarias PEP CENTRO	Realización de la construcción del Paradero con Espacio Público y otras complementarias PEP CENTRO	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 3.080.331.536	\$ 43.572.795	1,41%	55.037 habitantes	Avenida Bolívar Calle 17 Norte	El paradero con espacio público PEP Hospital san Juan de Dios se encuentra terminado en su totalidad en diciembre de 2021, se encuentra pendiente el proceso de liquidación. El paradero con espacio público PEP CAM se encuentra proyectado su inicio en el primer semestre de 2022.	Amable																					
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	11	Índice de competitividad de ciudades	S.D	100%	Prestación de servicios de transporte público de pasajeros	Portales construidos	Unidades de terminales de ruta construidas	0	5	N/A	N/A	Terminal de ruta puerto espejo, terminal de ruta simón bolívar, terminal de ruta aeropuerto, terminal de ruta la patria y otras complementarias	Construcción del terminal de ruta simón bolívar, terminal de ruta aeropuerto, terminal de ruta la patria y otras complementarias	Realización de la construcción del terminal de ruta simón bolívar, terminal de ruta aeropuerto, terminal de ruta la patria y otras complementarias	1	3	0	0,00%	Portales construidos	2.4.5.02.05	Nación	\$ 9.435.483.471	\$ 39.159.994	0,42%	58.567 Habitantes 35.188 Habitantes 39.498 Habitantes 57.261 Habitantes	Calle 50 barrio puerto espejo vía pueblo sapo. Cta 11 frente a la casa de la justicia barrio calder góndola. Cta 23 #22-08 barrio aeropuerto el solón. Barrio el limonar	Se encuentra en ejecución el terminal de ruta puerto espejo se encuentra terminado en su totalidad en diciembre de 2021, se encuentra pendiente el proceso de liquidación. El proyecto de terminal de ruta simón bolívar, terminal de ruta aeropuerto, terminal de ruta la patria y otras complementarias se encuentra proyectado su inicio en el segundo semestre de 2022.	Amable																					
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Transporte	11	Índice de competitividad de ciudades	S.D	100%	Prestación de servicios de transporte público de pasajeros	Andenes de la red urbana rehabilitados	Metros cuadrados de andenes renovados	33903	20395	N/A	N/A	Renovación de andenes tramo 7 centro y otras complementarias para la implementación del sistema estratégico de transporte público	Renovación de andenes tramo 7 centro y otras complementarias para la implementación del sistema estratégico de transporte público	Renovación de andenes tramo 7 centro y otras complementarias para la implementación del sistema estratégico de transporte público	0	4890	0	0,00%	Andenes de la red urbana rehabilitados	2.4.5.02.05	Nación	\$ 2.436.394.932	\$ 0	0,00%	57.261 Habitantes	Centro de la ciudad	El proyecto de renovación de andenes tramo 7 centro se encuentra proyectado su inicio en el segundo semestre de 2022.	Amable																					
TOTAL																									\$ 19.287.394.512	\$ 661.229.099	3,44%																							

REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

JOSÉ MANUEL RIOS MORALES
ALCALDE

DR. JAMES CASTAÑO HERRERA
GERENTE AMABLE EICE