

	ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL	Código: R-AM-SGI-024
	Despacho Alcalde	Fecha: 02/01/2017
	Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI	Versión: 001
		Página 1 de 5

DATOS GENERALES

TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Reunión de acompañamiento al Seguimiento al Plan de Acción Segundo Trimestre 2022 con corte a 30 de junio

Acta N°: 308	Fecha : 18-07-2022	Lugar: DAPM	Hora: 9:00 Am
--------------	--------------------	-------------	---------------

AREA O DEPENDENCIA: Departamento Administrativo de Planeación

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Paola Parada	Contratista Infraestructura	Paola A. Parada A.
Clara Inés Marín López	Contratista Infraestructura	Clara Inés Marín López
Juliana Velasquez Hurtado	Contratista DAPM	Juliana V

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Revisión y acompañamiento al seguimiento del Plan de Acción Segundo Trimestre del 2022 de la Secretaría de Infraestructura
3. Revisión y acompañamiento al seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 " Armenia Pa'Todos" - Tablero de Control Segundo Trimestre del 2022 de la Secretaría de Infraestructura.
4. Compromisos de la fecha de entrega
5. Cierre

DESARROLLO DE LOS TEMAS**1. Saludo**

Con un cordial saludo se da inicio a la reunión programada por parte del Departamento Administrativo de Planeación informando que se conformó un equipo de profesionales de planeación estratégica con la finalidad de acompañar técnicamente a las dependencias y entidades del nivel central y descentralizado para realizar el proceso de seguimiento al Plan de Acción 2022 Segundo Trimestre.

2. Revisión y acompañamiento al seguimiento del Plan de Acción Segundo Trimestre del 2022 de la Secretaría de Infraestructura.

Se da inicio a la reunión de trabajo determinando que la presente acta tiene por objetivo verificar el proceso mediante el cual se elaboró el seguimiento al Plan de Acción correspondiente al Segundo Trimestre 2022 de la **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**.

En la mesa de trabajo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos

- a. **Verificación** del número de programas y proyectos del Plan de Acción
- b. **Revisión** de los proyectos con mayor dificultad de cumplimiento
- c. **Coherencia presupuestal:** Verificación de rubro presupuestal, fuente, apropiación definitiva, registro presupuestal y porcentaje de ejecución en el momento presupuestal según información de cierre entregada por de la Secretaría de Infraestructura.
- d. **Revisión de códigos BPPIN** de los proyectos que se encuentran en (Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal según Plataforma MGA web)
- e. **Verificación** formato de presentación Código R-DP-PDE-060 ; Nombre y objetivo de los proyectos según el reporte del Banco de Programas y proyectos y mapa de calor
- f. **Revisión** observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 2 de 5

De igual modo, se ratifica el acompañamiento permanente por parte del Departamento Administrativo de Planeación a las dependencias del Nivel Central y entes Descentralizados para la implementación de los diferentes instrumentos de Planificación Institucional (Plan de acción , POAI, Tablero de Control entre otros)

- a. ¿Cuántos proyectos tiene el plan de acción de la **Secretaría de Infraestructura**? 21
 ¿Cuántas actividades o metas tiene el plan de acción de la **Secretaría de Infraestructura**? 71

Observaciones

- b. ¿Cuáles o cual es el proyecto con mayor dificultad de cumplimiento y porque?

- Construcción, Reparación, mantenimiento y adecuación de Centros Culturales, ya que en el plan de Desarrollo Quedaron establecidos Adecuación, reparación y/o mantenimiento de 30 salones comunales y la construcción de 20 salones comunales lo que dificulta el cumplimiento, primero por el alto costo y segundo porque para la construcción de salones comunales dependen de que lotes tenga el municipio disponible.
- Andén construido en vía urbana como obra complementaria de seguridad vial esta meta es de gran alcance ya que los costos para llevar a cabo esta meta hacen aproximadamente a \$ 2.500 millones de pesos presupuesto que se está tratando de gestionar.
- _____
- _____

- c. **Coherencia Presupuestal**, confrontando las cifras reportadas en el Ejecución Presupuestal elaborada por dicha entidad y lo reportado por la dependencia en el formato de seguimiento al Plan de Acción, se verifica la coherencia en la información de la Secretaría de Infraestructura.

- **Reporte por parte de la dependencia**

Recursos Asignados vigencia 2022: \$ 122.714.102.073,00

Recursos Ejecutados a 30 de Junio de 2022 \$ 11.478.332.720,65

- **Reporte Secretaría de Hacienda**

Recursos Asignados vigencia 2022: \$ 122.714.102.073,00

Recursos Ejecutados a 30 de Junio de 2022: \$ 11.478.332.720,65



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 3 de 5

d. **Revisión del cumplimiento de metas y coherencia de la línea base del seguimiento del plan de acción 2022,** observándose que del total de 71 metas, las siguientes se encuentran así:

- 38 Metas se encuentran en proceso con un cumplimiento con menos del 25%
- 10 Metas que se encuentran en proceso con un cumplimiento entre el 26% y el 50%
- 23 Metas con un cumplimiento del 51% al 100%
- Metas con observaciones de ejecución

e. La revisión de los códigos de los proyectos registrados en la matriz de Seguimiento al Plan de Acción de la Secretaría de Infraestructura se evidencia que están correctos x o incorrectos con los códigos asignados por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.

f. **Verificación:** Al revisar el formato de presentación del seguimiento se observa que corresponde x o No corresponde al que está vigente Código R-DP-PDE-060.

g. En la columna de observaciones se evidencia: en la columna de observaciones se evidencia que las observaciones se encuentran competas y son dicientes de las actividades gestionadas y adelantadas durante el segundo semestre de la vigencia 2022

3. Revisión y acompañamiento al seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 “Armenia Pa Todos” - Tablero de Control Segundo Trimestre del 2022 de la Secretaría de Infraestructura.

El objetivo es verificar el proceso mediante el cual se elaboró el seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 “Armenia Pa Todos” – Tablero de Control correspondiente al Segundo Trimestre 2022 de la **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**.

a. ¿Cuántos productos tiene el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Armenia Pa Todos” de la **Secretaría de Infraestructura**? 37

b. ¿Cuáles o cual es el producto con mayor dificultad de cumplimiento y porque?

- Construcción, Reparación, mantenimiento y adecuación de Centros Culturales, ya que en el plan de Desarrollo Quedaron establecidos Adecuación, reparación y/o mantenimiento de 30 salones comunales y la construcción de 20 salones comunales lo que dificulta el cumplimiento, primero por el alto costo y segundo porque para la construcción de salones comunales dependen de que lotes tenga el municipio disponible.
- Andén construido en vía urbana como obra complementaria de seguridad vial esta meta es de gran alcance ya que los costos para llevar a cabo esta meta hacienden aproximadamente a \$ 2.500 millones de pesos presupuesto que se está tratando de gestionar.

c. **Coherencia Presupuestal,** confrontando las cifras reportadas en el Ejecución Presupuestal elaborada por dicha entidad y lo reportado por la dependencia en el formato de seguimiento al Plan de Desarrollo, se verifica la coherencia en la información de la Secretaría de Infraestructura.

- **Reporte por parte de la dependencia**

Recursos Asignados vigencia 2022: \$ 122.714.102.073,00



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 4 de 5

Recursos Ejecutados a 30 de Junio de 2022: \$ 11.478.332.720,65

• **Reporte Secretaría de Hacienda**

Recursos Asignados vigencia 2022: \$ 122.714.102.073,00

Recursos Ejecutados a 30 de Junio de 2022: \$ 11.478.332.720,65

d. **Revisión** del cumplimiento de productos y coherencia de la línea base del seguimiento del Plan de Desarrollo 2022, observándose que del total de 37 productos, las siguientes se encuentran así:

- 7 Productos se encuentran en proceso con un cumplimiento con menos del 35%
- 8 Productos que se encuentran en proceso con un cumplimiento entre el 36% y el 46%
- 22 Productos con un cumplimiento del 47% al 100%
- Productos con observaciones de ejecución

e. En la columna de observaciones se evidencia: en la columna de observaciones se evidencia que las observaciones se encuentran competas y son dicientes de las actividades gestionadas y adelantadas durante el segundo semestre de la vigencia 2022

4. Cierre de la Reunión

Se agradece a todos los asistentes la participación y compromiso institucional para con la Alcaldía para hacer de Armenia una ciudad Pá Todos.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Dirigió: FIRMA:

NOMBRE: Carlos Alberto Giraldo Cardona

CARGO: Jefe de oficina Departamento Administrativo de Planeación

NOTA: Si es necesario incluir más filas, como por ejemplo para ingresar más nombres de asistentes, éstas se pueden insertar en los campos correspondientes sin perder la uniformidad del formato estandarizado.

Proyectó: Juliana Velásquez Hurtado- Contratista Profesional - Departamento Administrativo de Planeación

Elaboró: Carlos Alberto Giraldo Cardona – Jefe de Oficina DAPM

Revisó: Carlos Alberto Giraldo Cardona – Jefe de Oficina DAPM