



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024
Fecha: 02/01/2017
Versión: 001
Página 1 de 5

DATOS GENERALES

TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Reunión de acompañamiento al Seguimiento al Plan de Acción Segundo Trimestre 2022 con corte a 30 de Junio de 2022

Acta N°: 319	Fecha : 14/07/2022	Lugar: DAPM	Hora: 11:00 AM
--------------	-----------------------	-------------	----------------

AREA O DEPENDENCIA: Departamento Administrativo de Planeación

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Isabel Cristina Marín Londoño	Profesional EPA	
John Eduard Parra	Profesional Universitario DAPM	

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Revisión y acompañamiento al seguimiento del Plan de Acción Segundo Trimestre del 2022 de las Empresas Públicas de Armenia -EPA
3. Revisión y acompañamiento al seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 " Armenia Pa'Todos" - Tablero de Control Segundo Trimestre del 2022 de las Empresas Públicas de Armenia -EPA
4. Compromisos de la fecha de entrega
5. Cierre

DESARROLLO DE LOS TEMAS

1. Saludo

Con un cordial saludo se da inicio a la reunión programada por parte del Departamento Administrativo de Planeación informando que se conformó un equipo de profesionales de planeación estratégica con la finalidad de acompañar técnicamente a las dependencias y entidades del nivel central y descentralizado para realizar el proceso de seguimiento al Plan de Acción 2022 Segundo Trimestre.

2. Revisión y acompañamiento al seguimiento del Plan de Acción Segundo Trimestre del 2022 de las Empresas Públicas de Armenia -EPA.

Se da inicio a la reunión de trabajo determinando que la presente acta tiene por objetivo verificar el proceso mediante el cual se elaboró el seguimiento al Plan de Acción correspondiente al Segundo Trimestre 2022 de las **EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA -EPA.**

En la mesa de trabajo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos

- a. **Verificación** del número de programas y proyectos del Plan de Acción
- b. **Revisión** de los proyectos con mayor dificultad de cumplimiento
- c. **Coherencia presupuestal:** Verificación de rubro presupuestal, fuente, apropiación definitiva, registro presupuestal y porcentaje de ejecución en el momento presupuestal según información de cierre entregada por las Empresas Públicas de Armenia -EPA.
- d. **Verificación** formato de presentación Código R-DP-PDE-060 ; Nombre y objetivo de los proyectos según el reporte del Banco de Programas y proyectos y mapa de calor
- e. **Revisión** observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 2 de 5

De igual modo, se ratifica el acompañamiento permanente por parte del Departamento Administrativo de Planeación a las dependencias del Nivel Central y Entes Descentralizados para la implementación de los diferentes instrumentos de Planificación Institucional (Plan de acción, POAI, Tablero de Control entre otros)

- a. ¿Cuántos proyectos tiene el plan de acción de las **Empresas Públicas de Armenia -EPA?** 58
¿Cuántas actividades o metas tienen el plan de acción de las **Empresas Públicas de Armenia -EPA?**
159

Observaciones

Ninguna

- b. ¿Cuáles o cual es el proyecto con mayor dificultad de cumplimiento y porque?

1. Expansión de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua.
El cumplimiento de las metas con actividades de gestión establecidas para el proyecto se tiene previstas para el semestre II de 2022.
2. Reposición u optimización de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.
3. Rehabilitación y/o mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
Se tiene previsto el cumplimiento de las metas de los proyectos 2 y 3 en el segundo semestre de 2022. Actualmente se adelanta el proceso precontractual cuyo objeto es: Rehabilitación y reposición de componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR La Marina EPA ESP, por valor de \$ 1.333.474.334,00.
4. Construcción de Infraestructura de Contingencia para el Municipio de Armenia.
El cumplimiento de las metas con actividades de gestión establecidas para el proyecto se tiene previstas para el semestre II de 2022.
5. Rehabilitación y /o Mejoramiento de la Infraestructura de Contingencia del Municipio de Armenia
Se tiene previsto el cumplimiento de las metas en el segundo semestre de 2022. Actualmente se adelanta el proceso precontractual cuyo objeto es: Prestar los servicios para el mantenimiento del sistema de bombeo de la subestación de bombeo e Chaguala (Incluye suministro de repuestos e instalación), por valor de \$ 545.636.454,00 (Contrato con vigencias futuras con afectación presupuestal 2023)
6. Reparación y detección de fugas en infraestructura, conductos, tanques y dispositivos mecánicos.
El cumplimiento de las metas con actividades de gestión establecidas para el proyecto se tiene previstas para el semestre II de 2022.
7. Monitoreo y Control de la Calidad del Agua cruda y Potable.
Se tiene previsto el cumplimiento de las metas en el segundo semestre de 2022. Actualmente se adelanta el proceso precontractual cuyo objeto es: Caracterización Físicoquímica y Microbiológica de Muestras de Agua Cruda de la Parte Alta de la Cuenca del Río Quindío y Muestras de Agua Potable en la Red de Distribución de Empresas Públicas de Armenia ESP., por valor de \$ 130.368.419,5
8. Análisis y desarrollo de otras Unidades de Negocio
El cumplimiento de las metas con actividades de gestión establecidas para el proyecto se tiene previstas para el semestre II de 2022.



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 3 de 5

C. **Coherencia Presupuestal**, confrontando las cifras reportadas en el Ejecución Presupuestal elaborada por dicha entidad y lo reportado por la dependencia en el formato de seguimiento al Plan de Acción, se verifica la coherencia en la información de las Empresas Públicas de Armenia -EPA.

• **Reporte por parte de la dependencia**

Recursos Asignados vigencia 2022: \$ 38.557.356.322,05

Recursos Ejecutados a 30 de Junio de 2022 \$ 27.399.106.603,70

• **Reporte de la Dirección de Financiamiento de EPA ESP.**

Recursos Asignados vigencia 2022: \$ 38.557.356.322,05

Recursos Ejecutados a 30 de Junio de 2022: \$ 27.399.106.603,70

D. **Revisión del cumplimiento de metas y coherencia de la línea base del seguimiento del plan de acción 2022**, observándose que del total de 159 metas, las siguientes se encuentran así:

- 44 Metas se encuentran en proceso con un cumplimiento con menos del 25%
- 52 Metas que se encuentran en proceso con un cumplimiento entre el 26% y el 50%
- 63 Metas con un cumplimiento del 51% al 100%
- 159 Metas con observaciones de ejecución

E. La revisión de los códigos de los proyectos registrados en la matriz de Seguimiento al Plan de Acción de las Empresas Públicas de Armenia –EPA se evidencia que están correctos x o incorrectos con los códigos asignados por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión de EPA ESP

F. **Verificación:** Al revisar el formato de presentación del seguimiento se observa que corresponde o No corresponde x al que está vigente Código R-DP-PDE-060.

G. En la columna de observaciones se evidencia: Se evidencia que las observaciones se encuentran completas y son dicientes de las actividades gestionadas y adelantadas durante el primer semestre de la vigencia 2022

3. **Revisión y acompañamiento al seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 “Armenia Pa Todos” - Tablero de Control Segundo Trimestre del 2022 de las Empresas Públicas de Armenia -EPA.**

El objetivo es verificar el proceso mediante el cual se elaboró el seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 “Armenia Pa Todos” – Tablero de Control correspondiente al Segundo Trimestre 2022 de las EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA -EPA.

a. ¿Cuántos productos tiene el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Armenia Pa Todos” de las Empresas Públicas de Armenia -EPA? 35

b. ¿Cuáles o cual es el producto con mayor dificultad de cumplimiento y porque?

- **Rehabilitación y/o mejoramiento de la infraestructura de contingencia**
Se tiene previsto el cumplimiento de las metas en el segundo semestre de 2022. Actualmente se adelanta el proceso precontractual cuyo objeto es: Prestar los servicios para el mantenimiento del sistema de bombeo de la subestación de bombeo e Chaguala (Incluye suministro de repuestos e instalación), por valor de \$ 545.636.454,00 (Contrato con vigencias futuras con afectación presupuestal 2023)



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 4 de 5

- Expansión de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua
Se tienen previsto avanzar en la meta establecida para el cuatrienio a partir del cuarto trimestre de 2022, a partir de la asignación de los recursos para la construcción de la nueva unidad hidráulica en la Planta de Tratamiento de Agua Potable.

- **PTAR La Florida**

Actualmente se avanza en las gestiones requeridas para la adquisición de lote, que según estudio realizado es el adecuado para la construcción de la PTAR La Florida. Es importante resaltar que este lote es propiedad del municipio de Armenia, razón por la cual se adelantan los tramites ante el Ente Territorial.

c. **Coherencia Presupuestal**, confrontando las cifras reportadas en el Ejecución Presupuestal elaborada por dicha entidad y lo reportado por la dependencia en el formato de seguimiento al Plan de Desarrollo, se verifica la coherencia en la información de las Empresas Públicas de Armenia -EPA.

- **Reporte por parte de la dependencia**

Recursos Asignados vigencia 2022: \$_ 38.557.356.322,05

Recursos Ejecutados a 30 de Junio de 2022 \$_ 27.399.106.603,70

- **Reporte de la Dirección de Financiamiento de EPA ESP.**

Recursos Asignados vigencia 2022: \$_ 38.557.356.322,05

Recursos Ejecutados a 30 de Junio de 2022: \$_ 27.399.106.603,70

d. **Revisión del cumplimiento de productos y coherencia de la línea base del seguimiento del Plan de Desarrollo 2022**, observándose que del total de 35 productos, las siguientes se encuentran así:

- 3 Productos se encuentran en proceso con un cumplimiento con menos del 39%
- 5 Productos que se encuentran en proceso con un cumplimiento entre el 40% y el 52%
- 27 Productos con un cumplimiento del 53% al 100%
- 35 Productos con observaciones de ejecución

e. En la columna de observaciones se evidencia: Se evidencia que las observaciones se encuentran completas y son dicientes de las actividades gestionadas y adelantadas durante el primer semestre de la vigencia 2022

4. Cierre de la Reunión

Se agradece a todos los asistentes la participación y compromiso institucional para con la Alcaldía para hacer de Armenia una ciudad Pá Todos.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Envío de los informes preliminares Seguimiento al Plan de Acción Seguimiento Tablero de Control	Dirección de Planeación Corporativa EPA ESP	15 de julio de 202

Dirigió: FIRMA:

NOMBRE: Carlos Alberto Giraldo Cardona

CARGO: Jefe de oficina Departamento Administrativo de Planeación

NOTA: Si es necesario incluir más filas, como por ejemplo para ingresar más nombres de asistentes, éstas se pueden insertar en los campos correspondientes sin perder la uniformidad del formato estandarizado.

Proyectó: Juliana Velásquez Hurtado- Contratista Profesional - Departamento Administrativo de Planeación

Elaboró: John Eduard Parra - Profesional Universitario - Departamento Administrativo de Planeación

Revisó: Carlos Alberto Giraldo Cardona – Jefe de Oficina DAPM