	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN Proceso de Direccionamiento Estratégico Departamento Administrativo de Planeación	Código: D-DP-PDA-005 Fecha: 28/10/2020 Versión: 006 Página: 1 de 1	

CIUDAD MONTERIA | **PERIODO DE CORTE: ADICIEMBRE 31 DE 2021**

SECRETARIA O ENTIDAD RESPONSABLE: E.S. EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP | **VIGENCIA AÑO 2021**

PLAN DE DESARROLLO										PROYECTOS			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS			EFICIENCIA-LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META		EFICACIA PRESUPUESTAL					COBERTURA		OBSERVACION	RESPONSABLE(S)
			INDICADOR DE RESULTADO				INDICADOR DE PRODUCTO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRENIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR	LINEA BASE	META DE CUATRENIO	Código BPIM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES	Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto	Valor de la meta de las Acciones/ Actividades del proyecto programado para la vigencia actual	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Beneficio Alcance de la Meta: Verde-Oscuro (100%) Amarillo 90%) Rojo (70%)	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en pesos en el escenario presupuestal (Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el escenario presupuestal (Reg. Presupuestal)	Beneficio Ejecución Presupuestal: Verde-Oscuro (100%) Amarillo 90%) Rojo (70%) % ejecución presupuestal a la fecha de corte	Población beneficiada con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto	Responsable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado del sector urbano en la ciudad de Armenia	100%	100%	Infraestructura de servicios públicos para TODOS	Expansión de los componentes del sistema de capiación, aducción y tratamiento de agua	Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para la expansión de los componentes del sistema de capiación, aducción y tratamiento de agua en el cuatrienio	0	100%	**No Aplica**	**Subprograma:** Expansión de infraestructura de servicios públicos **Línea de Proyecto Interna EPA** Expansión de los componentes del sistema de capiación, aducción y tratamiento de agua **Proyecto:** Expansión de los componentes del sistema de capiación, aducción y tratamiento de agua	Dispponer de documentos técnicos que permitan determinar las actividades requeridas para la expansión de los componentes del sistema de capiación, aducción y tratamiento de agua	Número de productos (Documentos técnicos) de la consultoría N° 008 de 2019 entregados satisfactoriamente al proceso de Gestión de Captación y Tratamiento	9	3	3	100%	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Población estimada 305.000 Apros. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de diciembre de 2021. Acuerdo: 114-549 (Incluye suscriptores del Sector Rural)	Bocatoma Ubicada en el Sector de Boquia, Municipio de Salento. Línea de Aducción ubicada entre Boquia - Salento y el municipio de Armenia Q Planta de Tratamiento de Agua Potable Sector Regivit Municipio de Armenia Departamento del Quindío	"Finalización del contrato de Consultoría No 08/2019 cuyo objeto es: " Expansión de los componentes del Sistema de Captación, Conducción y Tratamiento de Agua de Empresas Públicas de Armenia ESP". Condiciones contractuales: Fecha de Inicio: 2019/12/20 Fecha de Finalización: 2021/02/01 Fecha de Liquidación: 2021/06/23 Valor Inicial (2019): $323.159.375,00 Valor de la adición 2020: $131.745.925,00 Valor total de Contrato: $454.904.300,00 Valor Pagado del Contrato: $454.905.300,00 Documentos técnicos producto de la consultoría: • Reposición de la tubería de aducción del sistema en el sector de la captación en la vereda EL Agrado • Reposición de las tuberías de recirlación y placas paralelas en desarenadores primarios en el sector de captación de Boquía vereda El Agrado • Protección de la conducción en el sector "bocatoma antigua" • Mejoramiento hidráulico de la canaleta Parshall • Diseño nueva unidad de floculación en la Planta de Tratamiento de Agua Potable • Estudio producción de cloro in situ mediante procesa de Hidrólisis con Salmuera • Evaluación estructural de la Bocatoma Boquía (Fase I) 2018-2019 • Evaluación estructural de Viga Canal filtros convencionales (1) • Evaluación química a partir de las modificaciones en los factores hidráulicos de los productos de la consultoría (1). • Evaluación de la Unidad de Hidráulica Tipo Alabama, •Adecuación estructural de la derivación Las Águilas. Notas. 1 . El contrato de consultoría conto con autorización de vigencias futuras 2020 y 2021 por parte de Junta Directiva y aprobación por parte del COMFIS. 2. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la página del https://siasbenea.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=401468&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08e41 3. La documentación técnica adquirida a través del desarrollo de la consultoría mencionada, permite la intervención de la infraestructura de captación y tratamiento de agua de Empresas Públicas de Armenia ESP, logrando la ejecución de inversiones que estructuren el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y el Plan Estratégico de Mercado del Agua (2021-2025) aprobada por la Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, normativos y reglamentarios a través de condiciones óptimas de calidad, continuidad y cantidad del agua cruda (Captada) y tratada por EPA ESP, en beneficio de la calidad de vida de población usuaria del sistema de Acueducto en el Area de Prestación del Servicio (APS) establecida para el municipio de Armenia.	Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado del sector urbano en la ciudad de Armenia	100%	100%	Infraestructura de servicios públicos para TODOS	Expansión de los componentes del sistema de distribución de agua potable	Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para la expansión de los componentes del sistema de distribución de agua potable en el cuatrienio	100%	100%	Código Interno EPA **2021112D1**	**Subprograma:** Expansión de infraestructura de servicios públicos **Línea de Proyecto Interna EPA** Expansión de los componentes del sistema de distribución de agua potable **Proyecto:** Construcción de redes de Acueducto	Ejecutar obras para la construcción de la infraestructura de acueducto en la ciudad de Armenia	Número de metros lineales de Redes de Acueducto construidos	0	4.002	2816,60	70%	10604001001	Recursos EPA ESP	691.543.351,00	623.729.509,50	90%	Población estimada 42.000 Usuarios Este valor corresponde a habitantes en periodo de diseño de veinticinco (25) años.	Planta de Tratamiento de Agua Potable - Regivit (Componente de la Obra - Estación de bombeo del agua) Avenida Bolívar desde la Planta de Tratamiento de Agua Potable hasta la entrada al barrio del Mariela (Componente de la Obra -Línea de Impulsión) Vereda San Juan Avenida Centenario (Componente de la Obra -Red de Distribución) Comuna 10 Zona Norte de la ciudad Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**1. Ejecución de la Obra N° 010 de 2020** **Objeto:** Construcción de la expansión del Sistema de Acueducto de la zona norte de la Ciudad de Armenia Fase I **Valor Inicial del Contrato:** $2.047.831.292,32 **Adicional (2021):** $471.540.349,2 **Valor total del contrato: $2.519.371,538,52** **Adicional N° 2 (Vigencia futura 2022):** $ 401.770.812 **Valor total el Contrato:** $ 3.921.142.350,52 (Teniendo en cuenta el Acuerdo N 046 -2021) **Comportamiento Financiero:** **Anticipo:** $ 1.226.123.517,; (Este se amortiza en cada acta de pago) **Valor del Acta N° 1:** $ 1.363.057.107,12 **Valor del Acta N° 2:** $ 1.486.58 **Porcentaje de ejecución financiera:** 63% **Fecha de Inicio:** 31/12/2020 **Fecha de Finalización inicial:** 30/06/2021 **Plazo de Ejecución inicial:** 8 Meses **Prorroga N° 1:** 11 Dias **Prorroga N° 2:** 4 Meses **Fecha de Finalización ampliada:** 30/04/2022. **Metros lineales estimados por contratar:** 3.912 ml **Metros lineales instalados contratados:** Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=6": 1.992 ml Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=8": 410 ml Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=12": 344 ml **Total instalados:** 2.746 ml **Porcentaje de Avance Físico de la Obra: 70%** , El avance anterior, corresponde a actividades como: Preliminares, demoliciones, excavación, instalación tubería, flenes con material de alto, reposición de vías y andenes. **Notas:** 1. En la vigencia 2020, la Junta Directiva de EPA ESP., autorizo la asunción de vigencias futuras 2021 para el Contrato de Obra mencionado, las cuales quedaron aprobadas por el COMFIS. 2. Mediante Acuerdo N° 041 de 2021, se aprobó el traslado de recursos al proyecto. El acuerdo mencionado puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/91138-acuerdo-046 3. En el 2021, la Junta Directiva de EPA ESP., autorizo mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 046 del 28 de diciembre de 2021, la asunción de vigencias futuras ordinarias para contratos en ejecución; donde en su artículo 2, autoriza al Gerente de EPA ESP., para constituir vigencias futuras ordinarias de contratos en ejecución que requieren prorroga y adición, con afectación de presupuesto 2022, de los procesos que se relacionan a continuación: "... *9. Contrato de Obra N° 019 de 2020; cuyo objeto corresponde a: " Construcción de la expansión del Sistema de Acueducto de la zona norte de la Ciudad de Armenia Fase I", por valor de $401.770.812 y un plazo de ejecución de cuatro (4) meses más"...* El acuerdo mencionado puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/91138-acuerdo-046 4.La información contractual al detalle puede ser consultada a través del siguiente enlace 2. El Contrato de obra mencionado anteriormente, cuenta con interventoría externa a través del **Contrato de Consultoría N° 010 de 2020**, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA CONSTRUCCIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE ARMENIA FASE 1. ***Fecha de Inicio:*** *30/12/2021* ***Fecha de Finalización inicial:*** *29/06/2020* ***Fecha de Finalización ampliada*** *(posterior a prorrogas (Incluye Acuerdo 046-2021) y suspensiones): 20/05/2022* **Comportamiento Financiero:** **Valor inicial del contrato:** $ 269.589.956,00, de los cuales $151.717.003,64 se registraron en el presupuesto de inversión 2020 y $ 117.872.952 36 en a vigencia 2021. Esto teniendo en cuenta que en la vigencia 2020, la Junta Directiva de EPA ESP., autorizo la asunción de vigencias futuras con afectación presupuestal 2021 para el desarrollo de la consultoría mencionada, las cuales fueron aprobadas por el COMFIS. Adicional (Vigencia futura 2022): $ 118.229.188 Valor del contrato: $ 387.819.144 (Teniendo en cuenta el Acuerdo N 046 -2021) **Notas:** 1. En el 2021, la Junta Directiva de EPA ESP., autorizo mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 046 del 28 de diciembre de 2021, la asunción de vigencias futuras ordinarias para contratos en ejecución; donde en su artículo 2, autoriza al Gerente de EPA ESP., para constituir vigencias futuras ordinarias de contratos en ejecución que requieren prorroga y adición, con afectación de presupuesto 2022, de los procesos que se relacionan a continuación: "*..10. Contrato de Consultoría N° 010 de 2020; cuyo objeto corresponde a: " Interventoría técnicas, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica para la construcción de la expansión del sistema de acueducto de la Zona Norte de la Ciudad de Armenia, fase I", por valor de $118.229.188 y un plazo de ejecución de cuatro meses más..."* El acuerdo mencionado puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/91138-acuerdo-046 2. La información relacionada con este contrato puede ser consultada a través de https://siasbenea.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=510005&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08e41	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Subgerencia Tecnica Gestión Planeación Tecnica Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Subgerencia Tecnica Gestión Planeación Tecnica Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Subgerencia Tecnica Gestión Planeación Tecnica Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Subgerencia Tecnica Gestión Planeación Tecnica Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Subgerencia Tecnica Gestión Planeación Tecnica Empresas Públicas de Armenia ESP
																							Población estimada 100 Apros. Suscriptores Beneficiados del Servicio de Acueducto: 25	Sector 60 Casas Calle 7A entre Carrera 21 y 21A Comuna 9 Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**5. Se adelantaron los procesos precontractuales, se suscribió, ejecuto y finalizo el Contrato de Obra No 009-2021.** **Objeto:** Expansión red de acueducto sector 60 casas y obras de estabilización de taludes en el sector del viaducto del jubileo sector Conjunto Residencial jardín de Las Américas **Valor inicial del contrato:** $97.709.738,17 **Adicional:** $ 13.967.926 **Valor Final del contrato:** $ 111.677.664,88 **Del valor de la obra registrado al proyecto de construcción de redes de acueducto:** $ 35.288.866,, los demás recursos se encuentran registrados en el proyecto: Reparación y detección de fugas en infraestructura, conductos, tanques y dispositivos mecánicos. **Valor del Anticipo:** $39.083.865,27 (40%) **Valor acta final:** $107.530.349,54 **Valor total ejecutado:** $107.530.349,54 **Observación:** En pertinente mencionar que, el valor del anticipo y la retención por garantía se realizó sobre el acta final. **Metros lineales de tubería contratados:** Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=3": 72 ml **Metros lineales instalados:** Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=3": 70,60 ml **El tiempo de ejecución inicial:** 22 dias **Prorroga 1:** 15 dias **Estado:** Terminado y liquidado. **Fecha de liquidación:** 1 de diciembre de 2021. **La información contractual al detalle puede ser consultada a través de** https://siasbenea.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=591850&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08e41	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
																									Notas Generales del Proyecto: 1. El desarrollo del proyecto a través de la Obra mencionada permite avanzar en la ejecución del Plan de Obras e Inversiones Regulada, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de la población del área de influencia de la obra, al disponer de la infraestructura de acueducto para la distribución de agua potable en dicha zona de acuerdo al alcance del la obra, ampliando la cobertura del servicio y ofreciendo agua en condiciones optimas de calidad y continuidad. 2. La supervisión técnica de la Consultoría relacionados con la Obra "Construcción de la expansión del Sistema de Acueducto de la zona norte de la Ciudad de Armenia Fase I", esta a cargo del proceso de Planeación Técnica, por ende el proceso de Gestión Distribución de Agua Potable, no tiene injerencia en el desarrollo de la obra, lo que impacto directamente el cumplimiento de la meta de instalación de tubería. 3. Mediante Oficio GDAP-0139-A el proceso de Gestión Distribución de Agua Potable solicito ajuste del valor de la meta del indicador. 3. Durante el desarrollo de la obra se aplican y se hace seguimiento a las fichas ambientales establecidas para esta clase de obras.	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
																									Presupuesto Inicial: 220.000.000 Adiciones: Deducciones: Créditos: 671.540.351 Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 891.540.351,00 Disponibilidad: 623.729.509,50 Compromisos: 623.729.509,50 Obligaciones: 142.152.298,25	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP

INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	**Vivienda**	3, 6, 11	Cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado del sector urbano en la ciudad de Armenia	8%	110%	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Expansión de los componentes del sistema de alcantarillado	Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para la expansión de los componentes del sistema de alcantarillado en el cuatrienio	100%	100%	Código Interno EPA **202111302**	**Subprograma:** Expansión de infraestructura de servicios públicos **Línea de Proyecto Interna EPA** Expansión de los componentes del sistema de Alcantarillado **Proyecto:** Construcción de redes de Alcantarillado	Avanzar en las actividades y obras para la construcción de la infraestructura de alcantarillado en la ciudad de Armenia	Porcentaje de avance en la elaboración de estudios y diseños para la expansión de la red de alcantarillado en la Zona Norte de la Ciudad de Armenia.	0%	60%	60%	100%					100%	Población estimada: Población en proyección de ocupación 9.000 nuevos usuarios	Desde el perímetro urbano norte hasta la Universidad Antonio Nariño, incluyendo el corredor urbano aledaño a la Autopista del Café, la proyección de la carrera 13 (antigua vía del ferrocarril) y la vía que comunica el Colegio Los Angeles con la avenida Centenario y la carrera 13, y en el área urbana aledaña al sitio de disposición de residuos sólidos de la Avenida Centenario entre el Conjunto El Molino hasta el limite con el municipio de Salento. Igualmente el sector correspondiente al sector la Española (Toledo Campestre) desde la iglesia Shalom Comuna 10 Municipio de Armenia Departamento del Quindío	Al 30 de Junio de 2021, se adelantaron las siguientes actividades para avanzar en el cumplimiento de la meta: 1. Entrega por parte de Gestión Planeación Técnica de la documentación requerida para adelantar el proceso contractual (Consultoría) relacionado con los estudios y diseños para la expansión de la red de alcantarillado en la Zona Norte de la Ciudad de Armenia. Posteriormente, se realizo la revisión y ajuste de la documentación técnica y se adelantan los estudios previos, con el fin de avanzar satisfactoriamente con el cumplimiento de la meta. 2. Durante el mes de mayo de 2021, se solicito a la Dirección de Planeación Corporativa la reformulación del indicador "Porcentaje de avance en la elaboración de estudios y diseños para la expansión de la red de alcantarillado en la Zona Norte (IDTQ) de la Ciudad de Armenia". En lo concerniente al alcance de los estudios y diseños para la expansión de la red de alcantarillado en la Zona Norte, toda vez que el indicador hacer referencia al sector de (IDTQ) y el estudio a realizar comprende otros sectores (Ex. Centenario, La Española, etc.) (Soporte Acta del 19 de mayo de 2021) 3. En el mes de septiembre de 2021, posterior al proceso contractual se firmo el acta de inicio del **contrato de consultoría 006 de 2021** cuyo objeto es" Consultoría Técnica, ambiental y jurídica para los estudios y diseños para la ampliación de la prestación del servicio de alcantarillado *de Empresas Públicas de Armenia ESP al norte de la ciudad* " **Valor del Contrato:** $ 472.061.184 **Fecha de Inicio:** 21/09/2021 **Fecha de Finalización inicial:** 31/12/2021 **Prorroga:** Dos (02) meses y veinte (20) días **Fecha de Finalización ampliada:** 20/03/2022 **Notas:** 1. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina https://kiosbonena.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=6028387&idx=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08e41 2. En el 2021, la Junta Directiva de EPA ESP., autorizo mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 046 del 28 de diciembre de 2021, la asunción de vigencias futuras ordinarias para contratos en ejecución; donde se constituyo vigencia futura ordinaria para contratos en ejecución que requieren prorroga en afectación de presupuesto 2022. El acuerdo mencionado puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/9138-acuerdo-046. Este Acuerdo fue aprobado por el COMFIS. 3. Mediante oficio fechado el dia 30 de noviembre de 2021, el proceso de Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales, solicita reformulación de la meta del indicador establecida para la vigencia 2021. 4. El desarrollo de esta actividad permite contar con la documentación técnica para avanzar en el Plan de Obras e Inversiones Regulada (POIR 2018-2028) y en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV. 5. La documentación técnica permite planificar y ejecutar obras que contribuyen al bienestar y calidad de vida de la población del área de influencia del proyecto, al disponer de la infraestructura de alcantarillado para la recolección y transporte de aguas residuales en la zona, ampliando la cobertura del servicio.	Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
														Metros lineales de Redes de Alcantarillado construidos	544	780	653,43	84%	10964001001	Recursos EPA ESP	3.272.031.021,92	3.262.852.890,09	100%	Población estimada: 950 Usuarios	Barrio La Castellana Comuna 10 Municipio de Armenia Departamento del Quindío	1. Terminación de la obra N 024 de 2019, cuyo objeto es " *Construcción del Alcantarillado combinado en el Barrio La Castellana* " Avance Físico de la obra: De acuerdo a la información suministrada por el Contratista de Interventoria, las obras se han ejecutado en un 100%, con un total de 570 Metros instalados; de los cuales 164 metros lineales fueron instalados en al vigencia 2021. **Información general del contrato de obra:** Fecha de inicio: 03/02/2020 Plazo de Ejecución Inicial: 5.5 Meses Fecha de finalización inicial : 18/06/2020 Prorroga 1: 2 Meses Prorroga 2: 30 Dias Prorroga 3: 30 Dias Prorroga 4: 30 Dias **Fecha de Terminación:** El contrato culminó el dia 29 de mayo de 2021. **Valor Inicial: $1.811.707.260,00** Adición 1: $ 5.410.687,27 implementación protocolos de Bioseguridad para el plazo inicial Adición 2: $2.430.471,1 Implementación protocolos de Bioseguridad para prorroga de 2 meses Adición 3: $745.717,616 Obra adicional requerida Adición 4: $1.215.236,6 Implementación protocolos de Bioseguridad para prorroga de 1 mes Adición 5: $149.575,192 Obra adicional requerida e implementación protocolos de Bioseguridad para prorroga de 1 mes **Valor final: $ 2.716.056.641,97** La información contractual al detalle puede ser consultada a través del siguiente enlace https://kiosbonena.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=4216078&idx=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08e41 2. El Contrato de obra cuenta con Interventoría externa a través del Contrato de Consultoría N° 009 de 2019, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA CONSTRUCCION DE LA EXPANSION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE ARMENIA FASE 1. **Notas** 1. En la vigencia 2020, la Junta Directiva de EPA ESP., autorizo la asunción de vigencias futuras 2021 para el Contrato de Obra, las cuales fueron aprobadas por el COMFIS.	Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
																									Población Estimada. 329 Usuarios	Construccion - Calle 33 y la reposición de la red sobre la carrera 18, carrera 17 y derecha. Barrio Santafé Comuna 5 Municipio de Armenia Departamento del Quindío	3. Durante el primer semestre de 2021, se elaboraron y prepararon los documentos técnicos para adelantar la obra de CONSTRUCCION Y REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO SANTA FE., específicamente la construcción del alcantarillado de la Calle 33 y la reposición de la red sobre la carrera 18, carrera 17 y derecha. 4. Durante el mes de mayo y junio de 2021 se adelantaron los tramites administrativo (Autorización al Gerente para contratar una obra cuya cuantía supera los 1.500 SMLV y autorización de vigencias futuras con afectación del presupuesto 2022 ante la Junta Directiva de EPA ESP., y COMFIS). Surtidos los tramites anteriores y al proceso precontractual, se suscribieron los siguientes contratos: **a. Contrato de obra 012 del 2021** Objeto: CONSTRUCCION Y REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO SANTA FE. **Valor inicial del Contrato:** $ 1.729.422.997 Del valor total del contrato, se registro al proyecto de construcción de redes de alcantarillado: $ 672.532.722,93, de los cuales $ 457.153,93 se registraron en el presupuesto 2021 y el restante de recursos ($ 214.799.569,93) se registraran en la vigencia 2022, teniendo en cuenta las vigencias futuras autorizadas por la Junta Directiva y Aprobadas por el COMFIS mediante Acuerdo N° 014 de 2021. El restante del Valor del contrato se registra por el Proyecto de Reposición u Optimización de Redes de Alcantarillado. Nota de salvedad: A 31 de diciembre de 2021. Se realizo una adicional de $739.138.300,00, la cual de acuerdo a los componentes del contrato se registraron en el proyecto de Reposición u Optimización de redes de alcantarillado. **Valor final del Contrato:** $2.468.561.297 Avance financiero de la obra total: 68% **Fecha de Inicio:** 2021/08/06 Fecha de Finalización: 2022/04/05 Tiempo de Ejecución: 7 meses **Metros lineales instalados por construcción a la fecha de corte: 208** Avance físico de toda la obra: 70% Nota. 1. La información contractual de la Obra N° 012 de 2021 puede ser consultada a través del siguiente enlace https://kiosbonena.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=6028387&idx=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08e41 2. El Acuerdo N° 014 de 2021 de vigencias futuras con afectación presupuestal 2022 autorizadas por la Junta Directiva y aprobadas por el COMFIS, puede ser consultado a través de https://epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/9805-acuerdo-014.	Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
																											b. Contrato de Consultoría N° 004 de 2021. Objeto: CONSULTORIA, INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO SANTA FE, por valor inicial de $186.962.469 Del valor total del contrato, se registro al proyecto de construcción de redes de alcantarillado: $ 70.435.093,46, de los cuales $ 39.619.745,07 se registran en el presupuesto 2021 y el restante de recursos ($ 30.815.353,39) se registraran en la vigencia 2022, teniendo en cuenta la autorización de vigencias futuras autorizadas mediante Acuerdo N° 014 de 2021. El restante del Valor del contrato se registra por el Proyecto de Reposición u Optimización de Redes de Alcantarillado. Fecha de Inicio: 2021/08/25 Fecha de Finalización: 2022/05/31. Tiempo de Ejecución: 9 meses **Notas:** 1. La información contractual de la Obra N° 012 de 2021 puede ser consultada a través del siguiente enlace https://kiosbonena.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=6027618&idx=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08e41 2. 2. El Acuerdo N° 014 de 2021 de vigencias futuras con afectación presupuestal 2022 autorizadas por la Junta Directiva y aprobadas por el COMFIS, puede ser consultado a través de https://epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/9805-acuerdo-014.	Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
																									Población Estimada. El desarrollo de la obra impactara positivamente a todos los habitantes del municipio de Armenia (Aprox. 300.000)	Carrera 19 Calle 27 Centro Cultural y Turístico La Estación (Antigua Estación del Ferrocarril) Comuna 5	3. Posterior a la elaboración y preparación de los documentos técnicos para la Construcción de la red pluvial del sector SETTA (Complejo Cultural y turístico La Estación) Margen Izquierda, se procedió a realizar los tramites (Autorización de vigencias futuras con afectación en el presupuesto 2022 ante la Junta Directiva y COMFIS, proceso precontractual, entre otros) requeridos para adelantar la obra mencionada. Surtidos los tramites anteriores y el proceso precontractual, se suscribieron los siguientes contratos: **a. Contrato de Obra N° 013- 2021** Objeto: CONSTRUCCION RED PLUVIAL SECTOR SETTA MARGEN IZQUIERDA Valor total :$ 1.088.043.175,03, de los cuales $ 953.669.442,89 se registran al presupuesto 2021 y el restante de recursos, se registraran en la vigencia 2022, teniendo en cuenta la autorización de vigencias futuras. Fecha de Inicio: 2021/08/25 Fecha de Finalización: 2022/01/24 Tiempo de Ejecución: 5 meses Metros Lineales instalados por construcción a la fecha de corte: 281,43 Avance financiero: 61% Avance físico: 75% Nota. 1. La información contractual de la obra N° 013 de 2021 puede ser consultada a través del siguiente enlace https://kiosbonena.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=5938814&idx=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08e41 2. El Acuerdo N° 014 de 2021 de vigencias futuras con afectación presupuestal 2022 autorizadas por la Junta Directiva y aprobadas por el COMFIS, puede ser consultado a través de https://epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/9805-acuerdo-014.	Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP

																									Municipio de Armenia Departamento del Quindío	b. Contrato de Consultoría N° 003 de 2021. Objeto: CONSULTORIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION RED PLUVIAL SECTOR SETTA MARGEN IZQUIERDA, por valor inicial de $96.219.465,75 Del valor total del contrato se registro en el presupuesto 2021 la suma de $ 72.150.000,00 y el restante de recursos ($ 24.050.000) se registran en la vigencia 2022, teniendo en cuenta la autorización de vigencias futuras autorizadas mediante Acuerdo N° 014 de 2021. Fecha de Inicio: 2021/08/25 Feche de Finalización: 2022/02/24 Tiempo de Ejecución: 6 meses Nota. 1. La información de la consultoría N° 003 de 2021 puede ser consultada a través del siguiente enlace https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=5939207&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41 2. 2. El Acuerdo N° 014 de 2021 de vigencias futuras con afectación presupuestal 2022 autorizadas por la Junta Directiva y aprobadas por el COMFIS, puede ser consultado a través de https://epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/8805-acuerdo-014.	Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
														Número de contratos adjudicados para la construcción alcantarillado pluvial en el Barrio Popular para mitigación por inundación del barrio Milagro de Dios y construcción de obras para la estabilización de taludes en el barrio Milagro de Dios del municipio de Armenia	*0*	1	1	100%		Aportes del Municipio (SGP) vía convenio Interadministrativo				2.000 personas Población Beneficiada del asentamiento milagro de Dios	Barrio Popular carrera 25 y carrera 27A- Asentamiento Milagro de Dios El Talud ubicado sobre la parte lateral izquierda de la vía ubicada en la calle 31 carrera 26. Comuna 4 Municipio de Armenia Departamento del Quindío	5. Durante la vigencia 2021, Empresas Públicas de Armenia ESP., tras gestiones adelantadas a nivel municipal, logro suscribir Convenio Interadministrativo N° 2021-012 con el Municipio de Armenia, cuyo objeto es Anuar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Empresas Públicas de Armenia y El Municipio de Armenia para la construcción y/o optimización y/o rehabilitación de redes de Alcantarillado en diferentes sectores del Municipio de Armenia. Valor total del Convenio $ 3.751.725.724,68; de los cuales: El municipio de Armenia aporta: $ 2.416.000.000 y EPA ESP., aporta: $ 1.335.725.724,68 El alcance del convenio es: *Construcción Alcantarillado Pluvial en el Barrio Popular para Mitigación por inundación del Barrio Milagro de Dios y Construcción de Obras para Estabilización de Taludes en el Barrio Milagro de Dios del Municipio de Armenia y Reposición Alcantarillado Barrio la Adíela en las Manzanas 17 a la 26 y Llegada a la Quebrada la Cristalina en la Ciudad de Armenia Fases I,II,III.* Ahora bien, en cumplimiento a las obligaciones de las partes, Empresas Públicas de Armenia ESP., procedió a realizar los tramites precontractuales logrando adjudicar la siguiente obra: ***Contrato de Obra N° 020 de 2021** **Objeto:** Construcción Alcantarillado Pluvial en el Barrio Popular para Mitigación por inundación del Barrio Milagro de Dios y Construcción de Obras para Estabilización de Taludes en el Barrio Milagro de Dios del Municipio de Armenia. **Valor del contrato:** $ 1.492.730.672.00, de los cuales: **Valor registrado en el presupuesto 2021:** $ 1.081.629.933,92. Del total registrado en el 2021, $ 385.060.256.48 son aportados por EPA ESP y $ 696.569.677,44 por parte del Municipio de Armenia **Valor registrado en el presupuesto 2022:** $ 411.100.738,10. Del total registrado en el 2022, $ 146.351.862,73 son aportados por EPA ESP y $264.748.875.27 por parte del Municipio de Armenia **Anticipo pagado a la fecha de corte:** $ 597.092.268,80 **Fecha de Inicio:** 2021/12/29 **Feche de Finalización:** 2022/04/28 **Tiempo de Ejecución:** 4 Meses Metros Lineales a contratados (estimados): 446 Notas. 1. La información contractual general puede ser consultada a través de https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=6339865&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41 2. De acuerdo a las condiciones de ejecución de los recursos de acuerdo a las consideraciones técnicas, fue necesario realizar los tramites de asunción de vigencias futuras ordinarias por parte del Municipio de Armenia (Autorizadas por el Concejo Municipal de Armenia, mediante Acuerdo Municipal N° 210 de 2021) y por parte de Empresas Públicas de Armenia ESP., (Autorizadas por la Junta Directiva mediante Acuerdo N° 021 de 2021). El acuerdo mencionado puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/8843-acuerdo-021. 3. Lo anterior, genero la inclusión de la meta fisica.	Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
														Número de grupos de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica constituidos por EPA ESP., para la construcción alcantarillado pluvial en el Barrio Popular para mitigación por inundación del barrio Milagro de Dios y construcción de obras para la estabilización de taludes en el barrio Milagro de Dios del municipio de Armenia en el marco del convenio interadministrativo N° 012-2021	*0*	1	1	100%								6. Teniendo en cuenta lo estipulado en la clausula cuarta (Valor y forma del desembolso de los aportes) del Convenio Interadministrativo N° 2021-012, EPA ESP., realizara con el personal de la Empresa la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica constituidos por EPA ESP., para la construcción alcantarillado pluvial en el Barrio Popular para mitigación por inundación del barrio Milagro de Dios y construcción de obras para la estabilización de taludes en el barrio Milagro de Dios del municipio de Armenia. Por lo anterior, en el mes de Diciembre de 2021 el Arquitecto Andrés Felipe Gómez Salazar en calidad de supervisor del convenio por parte de EPA ESP, procedió a conformar el grupo de interventoría con el personal de la EPA ESP., de acuerdo a lo estipulado en el convenio. Notas Generales: 1. El Proyecto fue modificado presupuestalmente por los Acuerdos de Junta Directiva N° 012, 018 y 042 de 2021; los cuales pueden ser consultados a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos 2. Las actividades desarrolladas a través del proyecto permiten avanzar en la ejecución de inversiones que estructuran el Plan de Obras e Inversiones Regulada (POIR 2016-2026); contribuyendo al bienestar y calidad de vida de la población del área de influencia de cada intervención, al disponer de la infraestructura de alcantarillado para la recolección y transporte de aguas residuales de acuerdo al alcance del la obra, ampliando la cobertura del servicio y ofreciendo el servicio de Alcantarillado en condiciones optimas de continuidad. 3. Esta Obra permite el cumplimiento de las acciones establecidas en el PSMV. 4. Durante el desarrollo de la obra se aplican y se hace seguimiento a las fichas ambientales establecidas para esta clase de obras. 5. En la vigencia se actualizaron los Indicadores /Acciones / Actividades, metas y presupuesto del proyecto.	Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
																										Presupuesto Inicial: 1.490.801.088,00 Adiciones: 1.435.022.419,50 Deducciones: 59.709.226,80 Créditos: 406.316.741,22 Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 3.272.431.021,92 Disponibilidades: 3.262.852.890,19 Compromisos: 3.262.852.890,19 Obligaciones: 2.352.668.074,81	Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
														Metros lineales de Colectores, Interceptores y Emisarios Finales construidos.	238,68	216	215,94	100%						4.000 habitantes aproximadamente	Proviteq , Proviteq II, Universidad del Quindío, mall comercial D1, La Abadía, Las Ramblas Comuna 10 Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**1. Ejecución del contrato de obra No. 07 de 2019.** **Objeto:** Construcción Colector la Aldana Fase 1, con la siguiente trazabilidad: **Valor inicial del Contrato:** $1.483.340.393,12 **Plazo de ejecución inicial del contrato:** 4.5 meses. **Fecha de Inicio**: Agosto 8 de 2019 **Fecha de terminación inicial:** Diciembre 22 de 2.019 **Fecha de terminación con prórrogas y suspensiones:** 30 de enero de 2021 Valor final del contrato: $1.656.090.438,67 **Estado: Finalizado y liquidado** En este contrato se construyeron 67,38 ml de colector en la presente vigencia 2021. Este contrato conto con interventoría externa a través del contrato de Consultoría N° 003 de 2019 (La información General contractual de la consultoría se puede consultar a través de https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=3750612&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41 Nota. 1. La Junta Directiva de EPA ESP., autorizo la asunción de vigencias futuras 2020 y 2021 para el contrato de Obra e interventoría (Consultoría N° 003 de 2019), las cuales fueron aprobadas por el COMFIS. 2. La Información general del contrato de obra puede ser consultado a través de https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=3750780&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
																										2. Ejecución del contrato de obra 017 de 2020. **Objeto:** Construcción del Colector La Aldana Fase II, por valor de $197.160.312,18, presentando la siguiente trazabilidad : **Valor inicial:** 197.160.312,18 Adición 2021: $51.969.824,02 **Valor final:** $249.130.136,20 **Fecha de Inicio:** Diciembre 15 de 2020 **Fecha de terminación inicial:** Diciembre 31 de 2020 **Prórrogas al plazo del contrato solicitadas:** 59 días **No. de prorrogas:** 3 **Fecha del acta de terminación con prórrogas solicitadas**: 26 de Febrero de 2021 **Estado:** Finalizado y liquidado En este contrato se construyeron 148,56 ml de colector Aldana en la presente vigencia 2021. Notas 1. En la vigencia 2020, la Junta Directiva de EPA ESP., autorizo la asunción de vigencias futuras 2021 para el contrato de Obra, las cuales fueron aprobadas por el COMFIS. 2. La información contractual general puede ser consultada a través de la pagina https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=5066135&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	**Vivienda**	3, 6, 11	Cumplimiento de las actividades planificadas en el PSMV para el cuatrienio	S.D.	100%	Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS	Construcción de colectores, interceptores y emisarios finales	Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la construcción de colectores, interceptores y emisarios finales planificadas en el PSMV para el cuatrienio	NA	100%	Código Interno EPA **202111403**	**Subprograma:** Expansión de infraestructura de servicios públicos **Línea de Proyecto Interna EPA:** Expansión de los componentes del sistema de colectores, interceptores y emisarios finales **Proyecto:** Construcción de colectores, interceptores y emisarios finales	Avanzar en la construcción de la infraestructura de Colectores, Interceptores y Emisarios Finales en la ciudad de Armenia						10944010401	Recursos EPA ESP	1.565.091.362,00	1.425.228.396,73	91%	Población estimada 46.848 Habitantes Fuente Planeación Técnica	Quebrada La Florida Quebrada San Nicolas Quebrada Rio Quindío Comuna 10-7 Municipio de Armenia Departamento del Quindío	3. Una vez fue aprobado el PSMV el 5 de agosto de 2020, EPA ESP inicio los trámites administrativos y financieros con el fin de avanzar en los diseños para la construcción del colector La Florida. Empresas Públicas de Armenia ESP,; por lo tanto, a través del proyecto de Estudios y Diseños para el desarrollo de los servicios, a cargo del proceso de Gestión Planeación Técnica, suscribió el Contrato de Consultoría No. 09 de 2020, cuyo objeto es "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS COLECTORES DE LAS QUEBRADAS LA FLORIDA , SAN NICOLAS Y RIO QUINDIO MUNICIPIO DE ARMENIA", por valor de $1.122.962.908 y un plazo de ejecución de 11 meses, el cual tiene acta de inicio del 31 de diciembre de 2020. A la fecha se han entregado los estudios y diseños de 4 tramos del colector La Florida para ser financiados con recursos de EPA ESP, CRQ, Gobernación del Quindío y Alcaldía de Armenia. Nota. La información contractual general puede ser consultada a través de la pagina https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=5100610&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41 El contrato mencionado anteriormente conto con interventoría externa a través del Contrato de Consultoría N° 011 de 2020, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNCIA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS COLECTORES DE LAS QUEBRADAS LA FLORIDA, SAN NICOLAS Y RIO QUINDIO MUNICIPIO DE ARMENIA, por valor de $282.104.644,22. La supervisión interna del contrato de consultoría N° 011 de 2020 esta a cargo del proceso de gestión Planeación Técnica. Nota. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=5100161&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41 Nota: En la vigencia 2020 y 2021, la Junta Directiva de EPA ESP y el COMFIS., aprobó la asunción de vigencias futuras 2021 y 2022 para los Contratos de Consultoría mencionados.	Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Gestión Planeación Tecnica Subgerencia Tecnica Empresas Públicas de Armenia ESP

												Número de contratos adjudicados para la Construcción del Colector La Florida del Km 0+000 al Km 1+607.66- del Pozo RO1 al pozo R086.	0	1	1	100%						10.000 habitantes aproximadamente	Área de influencia: Barrios: La Martela, Salvador Allende Comuna 10 Municipio de Armenia Departamento del Quindío	4. Durante la vigencia 2021, se adelantaron las siguientes actividades para avanzar en el cumplimiento de la meta: a. Preparación de la documentación técnica por parte del proceso de Gestión Planeación Técnica para la obra Construcción del Colector La Florida del Km 0+000 al Km 1+607.66- del Pozo RO1 al pozo R086. b. Presentación de la obra a la Junta Directiva de Empresas Públicas de Armenia ESP , para la autorización la asunción de vigencias futuras ordinarias con afectación presupuestal 2022, las cuales fueron otorgadas a través del Acuerdo de Junta Directiva N° 021 de 2021 y aprobadas posteriormente por el COMFIS. El acuerdo de Junta Directiva puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/8843-acuerdo-021. c. Surtidos los tramites anteriores, se logro suscribir los siguientes contratos: * Se incluyo las metas en el Plan de Acción 2021. *** Contrato de obra No. 23 de 2021.** Objeto es: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 - DEL POZO RO1 AL POZO RO86". En diciembre de 2021 mediante licitación pública No. 006 de 2021 se realizó la contratación de dicho proyecto. Valor inicial del contrato: $ 3.096.419.645,78 de los cuales $ 1.238.567.858,31 se registran al presupuesto 2021 y el restante de recursos, se registraran en la vigencia 2022, teniendo en cuenta la autorización de vigencias futuras. Fecha de inicio: Diciembre 31 de 2021. Fecha de Terminación según el acta de inicio: 30 de junio de 2022 Plazo de ejecución: 6 meses La información general del contrato puede ser consultada a través de la pagina https://siasbenva.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=635750O&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Gestión Planeación Tecnica Subgerencia Tecnica Empresas Públicas de Armenia ESP
												Número de contratos adjudicados para la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica, para la construcción del colector La Florida del Km 0+000 al Km 1+607.66- del Pozo RO1 al pozo R086	0	1	1	100%						10.000 habitantes aproximadamente	Área de influencia: Barrios: La Martela, Salvador Allende Comuna 10 Municipio de Armenia Departamento del Quindío	***Contrato de Consultoría N° 11 de 2021.** Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA , FINANCIERA, CONTABLE , AMBIENTAL SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 - DEL POZO RO1 AL POZO R086" Valor inicial: $213.356.286, de los cuales $ 125.362.514,40 se registran al presupuesto 2021 y el restante de recursos se registraran en la vigencia 2022, teniendo en cuenta la autorización de vigencias futuras (Acuerdo de Junta Directiva N° 021 de 2021.) Fecha de inicio: Diciembre 31 de 2021. Fecha de Terminación según el acta de inicio: 30 de julio de 2022 Plazo de ejecución: 7 meses Nota. 1. La información general del contrato puede ser consultada a través de la pagina https://siasbenva.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=635794S&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41 Notas Generales del Proyecto: 1. El desarrollo de las actividades del proyectos permiten avanzar en la ejecución del Plan de Obras e Inversiones Regulada (POIR 2016-2024) y en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento PSMV. 2. El Proyecto fue modificado presupuestalmente por el Acuerdo de Junta Directiva N° 024 de 2021; el cual puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos. 3. En la vigencia se actualizaron los Indicadores /Acciones / Actividades, metas y presupuesto del proyecto.	Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Gestión Planeación Tecnica Subgerencia Tecnica Empresas Públicas de Armenia ESP
																								Presupuesto Inicial: 1.629.000.000 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: 63.908.438 Presupuesto Definitivo: 1.565.091.562 Disponibilidades: 1.425.229.396,73 Compromisos: 1.425.229.396,73 Obligaciones: 1.425.229.396,73	Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	**Vivienda**	3, 6, 11	Cumplimiento de las actividades plantiicadas en el PSMV para el cuatrienio	15 D.	80%	Infraestructura de servicios públicos por TODOS	PTAR La Florida	Numero de lotes adquiridos para la PTAR La Florida	0	1	Código Interno EPA **202111004**	**Subprogramas:** Expansión de infraestructuras de servicios públicos **Línea de Proyecto Interna EPA** Implementación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales **Proyecto:** PTAR La Florida	Avanzar en las acciones planificadas en el PSMV para la ampliación de infraestructura requerida para el tratamiento de las aguas residuales	Porcentaje de avance en la elaboración de los estudios para la evaluación y selección de predios aptos para la futura construcción de la PTAR La Florida.	0%	100%	100%	100%	10644010501	Recursos EPA ESP	-	-	Actividades de Gestión	Población estimada 47.000	PTAR LA Florida Predio la Secreta - Arenales Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**1. Ejecución de la consultoría N° 003 de 2020.** Objeto: Estudios para la evaluación y selección de predios aptos para la futura construcción de la PTAR la Florida en el municipio de Armenia" Valor del Contrato: $ 210.909.504 Fecha del Acta de Inicio: 15 de diciembre de 2020 Fecha de terminación inicial: 14 de abril de 2021 Tiempo de Ejecución: 4 Meses Los estudios avanzaron durante los meses de enero y febrero de 2021, pero el 8 de marzo fue necesario suspender el contrato, debido a que se requirió urgente que la oficina de Planeación Municipal conceptuara sobre la viabilidad de la construcción de la PTAR La Florida en el predio La Secreta-Arenales, el cual se encuentra ubicado en suelo de protección ambiental; por tanto, fue necesario la suspensión del contrato, ante la imposibilidad de dar continuidad a su objeto y alcance. En septiembre de 2021 se contó con el concepto favorable del municipio sobre la aceptación de viabilidad para la construcción de la PTAR en el predio la Secreta - Arenales y dio reinicio a la consultoría el 7 de septiembre de 2021. Suspensión 1: 8 de marzo de 2021 Fecha de reinicio: 7 de septiembre de 2021 Prórroga: 2 meses Fecha del acta de terminción: 30-11-2021. Fecha de terminación contractual: 13 de diciembre de 2021. Porcentaje de avance en los productos de la consultoría: 100% Porcentaje de ejecución financiera de la consultoría: 100% Estado: Liquidado. Notas: 1. Contrato de consultoría conto con vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2021 aprobadas por la Junta Directiva y el COMFIS. 2. Con el producto final de esta consultoría se procederá a la adquisición del predio donde se construirá la PTAR La Florida 3. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina https://siasbenva.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=5066873&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Gestión Planeación Tecnica Subgerencia Tecnica Empresas Públicas de Armenia ESP
														Porcentaje de cumplimiento de las actividades previstas para avanzar en la adjudicación de un lote para la construcción de la PTAR La Florida	0	100%	100%	100%						Población estimada 47.000 habitantes	Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	Para el cumplimiento de la meta se cuenta con los productos del Contrato de Consultoría N° 003 de 2020, "Estudios para la evaluación y selección de predios aptos para la futura construcción de la PTAR la Florida en el municipio de Armenia" El 15 de diciembre de 2020 se suscribió el acta de inicio del Contrato de Consultoría No. 03 de 2020, cuyo objeto son los "Estudios para la Evaluación y Selección de Predios Aptos para la Futura Construcción de la PTAR La Florida, en el Municipio de Armenia" con un valor de $210.909.504 y un tiempo de ejecución de 4 meses. Los estudios avanzaron durante los meses de enero y febrero de 2021, sin embargo, el 8 de marzo fue necesario suspender el contrato, ante la imposibilidad de dar continuidad a su objeto y alcance, debido a que la Administradora de Planeación Municipal conceptuara sobre la viabilidad de la construcción de la PTAR La Florida en los predios seleccionados por la consultoría; sobre el tema se adelantaron meses de trabajo con Planeación Municipal y EPA durante los meses de marzo y abril de 2.021, de igual manera con la CRQ. EPA y el Municipio de Armenia durante los días 12 y 20 de mayo con el fin de avanzar en la definición de la ruta para viabilizar el predio teniendo en cuenta que había conflictos con el POT actual del municipio ya que el predio seleccionado como el más apto, denominado La Secreta Arenales se encuentra ubicado en suelo de protección por estar en franja forestal protectora y corredor biológico. En septiembre de 2021 se contó con el concepto favorable del municipio sobre la aceptación de viabilidad para la construcción de la PTAR en el predio la Secreta - Arenales y se dio reinicio a la consultoría el 7 de septiembre de 2021. En el mes de octubre se solicitó prórroga por dos (2) meses. En el mes de noviembre fueron entregados los productos finales de la consultoría y se suscribió Acta Final el 30 de noviembre. Con el predio seleccionado, se procederá en el año 2022 a realizar toda la gestión administrativa y jurídica para la adquisición formal del lote, el cual actualmente es propiedad del municipio de Armenia. Porcentaje de avance en los productos de la consultoría: 100% Notas: 1. Contrato de consultoría conto con vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2021 autorizadas por la Junta Directiva y aprobadas el COMFIS.	Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Gestión Planeación Tecnica Subgerencia Tecnica Empresas Públicas de Armenia ESP
														Porcentaje de cumplimiento de los tramites de servidumbres requeridos para adelantar las obras de construcción de la PTAR La Florida.	0%	100%	100%	100%						Población estimada 47.000 habitantes	Área de influencia: PTAR LA Florida Predio la Secreta - Arenales Subgerencia Técnica Municipio de Armenia Departamento del Quindío	Durante la ejecución de la consultoría N° 009 de 2020: *Estudios y diseños para los colectores de las quebradas La Florida, San Nicolas y Río Quindío, municipio de Armenia, se identificaron los predios que se afectado con el trazado del colector La Florida* . La consultoría entregó los estudios de títulos, certificados de tradición y avalúos de cada uno de los predios que se afectaron con la construcción del tramo 1 y 1A del colector La Florida, que va desde el barrio La Marteli hasta el condominio Hotels. Para algunos de estos predios, la consultoría entregó las actas firmadas por los propietarios o poseedores de los predios, donde se autoriza la construcción del colector, mientras se realiza el proceso de compra por parte de Empresas Públicas de Armenia. Las actividades de tramites de servidumbre requeridos para adelantar las obras de construcción de los colectores y la PTAR La Florida son liderados por la Subgerencia Técnica de EPA ESP. Notas Generales del Proyecto: 1. El desarrollo de las actividades del proyecto permiten avanzar en la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento PSMV aprobado por la CRQ. 2. El Proyecto fue modificado presupuestalmente por el Acuerdo de Junta Directiva N° 024 de 2021; el cual puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos. 3. En la vigencia se actualizaron los Indicadores /Acciones / Actividades, metas y presupuesto del proyecto.	Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Gestión Planeación Tecnica Subgerencia Tecnica Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	**Vivienda**	3, 6, 11	Cumplimiento de las actividades plantiicadas en el PSMV para el cuatrienio	15 D.	80%	Infraestructura de servicios públicos por TODOS	PTAR La Florida	Porcentaje de cumplimiento de los tramites de servidumbre plantiicadas en el PSMV para el cuatrienio	NA	100%														Presupuesto Inicial: 350.000.000 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: 350.000.000 Presupuesto Definitivo: 0	Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
																								Bocatoma Ubicada en el Sector de Boquia Veredia El Agrado Municipio de Salento	1. Durante el primer semestre se prepararon los documentos técnicos y el 22 de febrero de 2021, se radicaron los estudios previos para dar inicio a la etapa precontractual para adelantar la obra: " Reposición de los tubos de recolección y placas paralelas en las unidades de dos desarenadores primarios en el sector de captación de Empresas Públicas de Armenia E.S.P, ubicada en Boquia en el Municipio de Salento FASE 1", El valor del presupuesto oficial corresponde a $1.049.743,680. Adelantadas las etapas precontractuales y contractuales, se suscribió contrato de obra N° 006 el día 01/06/2021, el cual tiene la siguiente información básica: Objeto: Reposición de los tubos de recolección y placas paralelas en las unidades de dos desarenadores primarios en el sector de captación de Empresas Públicas de Armenia E.S.P, ubicada en Boquia en el Municipio de Salento FASE 1 Fecha de Inicio: 15/06/2021 Fecha de Finalización: 23/30/2021 Tiempo de Ejecución: 3.5 Meses Valor del Contrato: $1.047.074.300,00 Valor pagado por concepto de anticipo: $523.537.150,00 (50%) % de avance físico a 30/09/2021: 100% El avance físico esta reportado en las siguientes actividades: Acta parcial 1:$383.111.676,00	Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP

INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	**Vivienda**	3, 6, 11	Continuidad y calidad del servicio de agua potable	08 de 12	<3 días seis (06) días en horario hábil	Infraestructura de servicios públicos PATODS	Reposición y/o optimización de componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua	Porcentaje de ejecución de las actividades de reposición y/o optimización de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua programadas para el cuatrienio	SD	100%	Código Interno EPA **202112206**	**Subprograma:** Reposición u optimización de infraestructura de servicios públicos **Línea de Proyecto Interna EPA:** Reposición u optimización de los componentes del Sistema de captación, aducción y tratamiento. **Proyecto:** Reposición u optimización de los componentes del Sistema de captación y aducción de agua cruda	Desarrollar las actividades programadas para la reposición u optimización de los componentes del Sistema de captación y aducción de agua cruda	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la reposición u optimización de los componentes del Sistema de Captación y Aducción de Agua Cruda	20%	100%	100%	100%	10964020102	Recursos EPA ESP	2.675.000.000,00	2.675.116.094,97	100%	Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 (Incluye suscriptores del Sector Rural)	Municipio de Salento Departamento del Quindío	Acta Final $663.962,624 Actualmente se encuentran en operación los dos desarenadores. Actividades realizadas: -Desmonte, retiro y disposición final de placas inclinadas existentes de ac en alto certificado, 720 ml -Desmonte, retiro y disposición final de tubería de recolección existente en AC, 200 ml -Preparación de superficie Sandblasting SP10 (granallado con abrasivo) SSPC-SP10/NACE WAB-2, 702m2 - Aplicación pintura auto imprimante epóxido para tanque de agua potable, 702m2 - Aplicación pintura autoimprimante epóxido para tanque de agua potable, 702 m2 - Suministro e instalación de placas laminadas inclinadas de sedimentación acelerada de alta tasa en material Polietileno y/o similar con alta resistencia al impacto, flujo directo. H=1.04m, Hexágono de 6x6cm, con protección contra rayos UV. Calibre 60, inclinación 70 grados. Color Negro,214m2 - Datos de nivelación en concreto simple 25 cm x 20 cm x 11 cm (3000 psi), 60und - Suministro e instalación de canaletas recolectoras en PFVR de espesor 6 mm con las dimensiones 0.30 m*0.25 m*1 m. Incluye tornillería, soportes y transporte,220ml - Emboquillado canaletas recolectoras con concreto simple (3000 psi), 10 und Estado actual del contrato: Liquidado La información contractual al detalle puede ser consultada a través de https://secopbanner.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idcr=5728104&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08e41	Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
																							Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regiuti - Municipio de Armenia Departamento del Quindío	2. Adicional a lo anterior, se realizaron los estudios de mercado, se prepararon los documentos técnicos y se adelanto el proceso precontractual, logrando suscribir el Contrato Clausulado Simplificado No 164 de 2021 (Suministro), el cual tiene la siguiente información básica: Objeto: Suministro e instalación de sensor área/velocidad para agua cruda en la entrada de Captación y de la PTAP de EPA ESP". Valor del Contrato: $ 26.332.882 Fecha de Inicio: 27/04/2021 Fecha de Finalización: 26/06/2021 Fecha de suspensión: 25/05/2021 (30 dias) Fecha de suspensión 2: 16/07/2021(60dias) Fecha de suspensión 3: 27/08/2021 (45 dias) Fecha de suspensión 4: 28/10/2021 (17 dias) Fecha de Finalización : 15/12/2021 Avance financiero: 100% Avance físico: 100% Se realizo la instalación del sensor en la entrada de bocatoma y el sensor en la entrada de la PTAP. Estado actual del contrato: Liquidado Nota : 1. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de https://secopbanner.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idcr=5581471&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08e41	Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
																							Bocatoma Ubicada en el Sector de Boquia Vereda el Agrado Municipio de Salento. Departamento del Quindío	3. Teniendo en cuenta que se concluyo con la fase I de los desarenadores en la bocatoma, se realizo la etapa precontractual y se suscribió el contrato de obra No 22 de 2021 el cual tiene por objeto "Reposición de los tubos de recolección y placas paralelas en las unidades de desarenadores primarios en el sector de captación de Empresas Publicas de Armenia E.S.P, ubicada en Boquia en el Municipio de Salento FASE II". Contratista: Ingecomercio Objeto: "Reposición de los tubos de recolección y placas paralelas en las unidades de desarenadores primarios en el sector de captación de Empresas Publicas de Armenia E.S.P, ubicada en Boquia en el Municipio de Salento FASE II. Valor: $3.246.640.015, de los cuales $ 1.597.708,912,97 se regiras en el presupuesto 2021 y el restante en el 2022. Fecha de Inicio: 29/12/2021 Fecha de Finalización: 28/07/2022 Anticipo:$ 1.298.657,206 Estado actual del contrato: En ejecución Notas 1. El contrato cuenta con autorización de vigencias futuras ordinarias con afectación en el presupuesto 2022 por parte de Junta Directiva y aprobación del CONFIS (Acuerdom N° 028 de 2021, el cual puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos. 2. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de https://secopbanner.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idcr=6339408&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08e41 Notas Generales del Proyecto: 1. El proyecto fue modificado presupuestalmente por el Acuerdo de Junta Directiva N° 024 y 042 de 2021; el cual puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos. 2. Durante el desarrollo de la obra se aplican y se hace seguimiento a las fichas ambientales establecidas para este tipo de intervenciones. 3. Estas inversiones contribuyen al cumplimiento del Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR y del Programa de Uso Eficiente y	Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
																									Presupuesto Inicial: 2.023.040.000 Adiciones: 1.000.000.000 Deducciones: 98.959.226,00 Créditos: 740.000.000 Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 2.675.040.000 Disponibilidades: 2.677.116.094,97 Compromisos: 2.677.116.094,97 Obligaciones: 2.372.084.388	Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento	
											Código Interno EPA **202112206**	**Subprograma:** Reposición u optimización de infraestructura de servicios públicos **Línea de Proyecto Interna EPA:** Reposición u optimización de los componentes del Sistema de captación, aducción y tratamiento. **Proyecto:** Reposición u optimización de los componentes del sistema de producción de agua potable	Ejecutar las actividades programadas para la reposición u optimización de los componentes del Sistema de Producción de Agua Potable	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la reposición u optimización de los componentes del Sistema de Producción de Agua Potable	100%	100%	100%	100%	10964020102	Recursos EPA ESP	1.120.000.000,00	1.104.512.906,00	99%	Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 (Incluye suscriptores del Sector Rural)	Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regiuti sobre la Avenida Bolívar. Municipio de Armenia Departamento del Quindío	1. Durante el primer semestre se prepararon los documentos técnicos y el 04 de marzo de 2021, se realizaron los estudios previos para dar inicio a la etapa precontractual para adelantar la obra "Reposición de las placas paralelas en la unidad de floculador hidráulico y optimización de la unidad hidráulica". El valor del presupuesto oficial corresponde a $663,228,470 Adelantados las etapas precontractuales y contractuales, se suscribió contrato de obra N° 005 el día 26/05/2021, el cual tiene la siguiente información básica: Objeto: Reposición de las placas paralelas en la unidad de floculador hidráulico y optimización de la unidad hidráulica. Fecha de Inicio: 09/06/2021 Fecha de Finalización: 03/10/2021 Tiempo de Ejecución : 3 Meses Prorroga : 1 Mes Valor del Contrato: $661.854.246,00 Valor Adición: $128.651.946,31 Valor Final: $1.111.506.192,31 Valor pagado por concepto de anticipo: $490.927.123,00 (50%) Fecha Acta de suspensión:20/7/21 Fecha Acta de reinicio: 30/7/21 Fecha de acta de Reinicio: 30/07/2021 Acta parcial No 1 $ 200.750.724 Acta parcial No 2 $ 495,432.082,30 Acta parcial No 3 $367.151,568 Acta Final : $31.177,532 Avance financiero: 99% Avance Físico: 100% El avance físico esta soportado en las siguientes actividades: -Suministro armado, e instalación de módulos de sedimentación acelerada de alta tasa en material ABS y/o similares con alta resistencia al impacto, flujo directo. H=1.04m, Hexágono de 6x6cm, con protección contra rayos UV. Calibre 60, inclinación 60 grados. Color azul, 241m2 -Suministro e instalación Soporte en canal U de 4" con protección anticorrosiva en PFVR , 202 ml -Desmonte, retiro y disposición final de placas inclinadas existentes de AC en alto certificado, 808 ml -Preparación de superficie Sandblasting SP10 (granallado con abrasivo) SSPC-SP10/NACE WAB-2, 691m2 -Aplicación pintura auto imprimante epóxido para tanque de agua potable, 691 m2 -Aplicación pintura esmalte epóxido terminado para tanques de agua potable, 691 m2 -Suministro e instalación de canaletas recolectoras en PFVR de espesor 6mm con las dimensiones 0,15*0,3*5,3. Incluye adecuación y transporte, 26 und -Compuerta mural deslizante P/N tipo guillotina DN 40" x 40", según AWWA C-563, 2 und Estado actual del contrato: Liquidado La información contractual al detalle puede ser consultada a través de https://secopbanner.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idcr=5727865&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08e41 Notas General del Proyecto 1. El proyecto fue modificado presupuestalmente por el Acuerdo de Junta Directiva N° 024 y 033 de 2021; el cual puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos. 2. Durante el desarrollo de la obra se aplican y se hace seguimiento a las fichas ambientales establecidas para este tipo de intervenciones. 3. Estas inversiones contribuyen al cumplimiento del Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR y del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.	Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento
																									Presupuesto Inicial: 1.460.000.000 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: 340.000.000 Presupuesto Definitivo: 1.120.000.000 Disponibilidades: 1.104.512.906 Compromisos: 1.104.512.906 Obligaciones: 1.104.512.906	Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP	
																							Población estimada 124 Aprox. Suscriptores Beneficiados del Servicio de Acueducto: 31	Vereda Zulaybar Sector Rural Municipio de Armenia Departamento del Quindío	1. Con personal operativo del proceso de Gestión Distribución de Agua Potable se realizo la reposición de la tubería en los siguientes sectores de la ciudad: *VEREDA ZULEYBAR ENTRADA FRENTE LA ESCUELA JOSE MARIA CORDOBA KM 3 VIA ARMENIA – PUEBLO TAPAO **Metros lineales de tubería a instalados:** Tubería PVC 2" BIAXIAL 200 PSI O RDE 21 CKE: 1.707 Tubería PVC 2" BIAXIAL 200 PSI O RDE 21 CKE: 90 Total instalados: 1.797	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
																							Población estimada 5.824 Aprox. Suscriptores Beneficiados del Servicio de Acueducto: 1.456	Carrera 12 Entre Calle 13Norte y 14 Norte Barrio La Castellana Comuna 10 Municipio de Armenia Departamento del Quindío	*CASTELLANA CR 12 ENTRE CL 13N Y 14N **Metros lineales de tubería a instalados:** Tubería PVC 3" BIAXIAL 200 PSI O RDE 21 CKE: 60 Tubería PVC 3" BIAXIAL 200 PSI O RDE 21 CKE: 12 Total instalados: 72	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
																							Población estimada 2.061 Aprox. Suscriptores Beneficiados del Servicio de Acueducto: 589	Etapa 3 Mz D Casa 9 Barrio - Nuevo Armenia Comuna 3 Municipio de Armenia Departamento del Quindío	*NUEVO ARMENIA ET 3 MZ D CS 9 **Metros lineales de tubería a instalados:** Tubería PVC 3" BIAXIAL 200 PSI O RDE 21 CKE: 12 Total instalados: 12	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
											Población estimada 612 Aprox. Suscriptores Beneficiados del Servicio de Acueducto: 153	Calle 49 Barrio Las Brisas Comuna 2 Municipio de Armenia Departamento del Quindío	*BRISAS CL 49 **Metros lineales de tubería a instalados:** Tubería PVC 3" BIAXIAL 200 PSI O RDE 21 CKE: 38 Total instalados: 38	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP

INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	**Vivienda**	3, 6, 11	Continuidad y calidad del servicio de agua potable	7.2.2.2 7.2.2.3	6.3.1	<5 días apts para el suministro hídrico	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Reposición y/o optimización de los componentes del sistema de distribución de agua potable	Porcentaje de ejecución de las actividades para la reposición y/o optimización de los componentes del sistema de distribución de agua potable programadas en el cuatrienio	100%	100%	Código Interno EPA **20211207**	**Subprograma:** Reposición u optimización de infraestructura de servicios públicos **Línea de Proyecto Interna EPA** Reposición u optimización de los componentes del sistema de distribución de agua potable **Proyecto:** Reposición u optimización de redes de Acueducto	Desarrollar las actividades de reposición u optimización de la infraestructura de Acueducto, de acuerdo a lo programado.	Metros lineales de Redes de Acueducto, objeto de reposición u optimización	*2.492*	*2.232*	*2.852*	100%	1084d020201	Recursos EPA ESP	986.939.603,00	971.178.000,39	98%	Población estimada 124 Aprox. Suscriptores Beneficiados del Servicio de Acueducto: 31	Vereda Zulaybar Sector Rural Municipio de Armenia Departamento del Quindío	2. Mediante CONTRATO CON CLAUSULADO SIMPLIFICADO NO. 0159 DE 2021 cuyo objeto es "COMPRA DE MATERIALES PARA REPOSICIÓN PARCIAL RED DE ACUEDUCTO PUNTOS CRITICOS VEREDA ZULEYBAR ENTRADA FRENTE LA ESCUELA JOSE MARIA CORDOBA KM 3 VIA ARMENIA – PUEBLO TAPAO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P.", se tiene establecido continuar con personal operativo, la reposición de la red de acueducto mencionada. **Metros lineales de tubería a instalar:** suministro tubería PVC 3" BIAXIAL 200 PSI O RDE 21 CXE: 1.704	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
																							Población estimada 7.096 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio Acueducto: 1.774	Alcázar, Av. Centenario, Bolívar, Buenos Aires, C.C. Y Res Baleares, C.R. Bonal, C.R. Torres De Alcazar, Cond La Estancia, Fundadores Comuna 10 Municipio de Armenia Departamento del Quindío	3. Se culmina el Contrato de Obra No 010-2020 Objeto: Reposición Parcial red de distribución barrio Alcázar Fecha de inicio: 24/11/2020 Fecha de terminación: 20/01/2021 VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 341.200.012,54 ADICIÓN: 16.474.170,00 VALOR FINAL DEL CONTRATO: 357.674.183,00 Soporte del Avance Financiero: A la fecha EPA E.S.P. ha realizado el pago correspondiente al valor del anticipo (25%) para la ejecución de la obra + acta parcial 1 + acta final + acta de liquidación. Valor del Anticipo: $85.300.003,13 Valor acta 1: $142.702.688,21 Valor acta final: $214.754.552,56 Valor acta liquidación: $35.750.462,85 Observación: Es pertinente mencionar que, el valor del anticipo + 10% del acta de liquidación se amortiguo en cada una de las actas de pago, y que la retención por garantía se realizó sobre el acta final. Metros lineales de tubería instalados: Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=3": 838.05 ml Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=6": 54.70 ml Total instalados: 892.75 ml Metros instalados durante periodo de reporte: 397.83 El tiempo de ejecución inicial: 2 meses Tiempo prorroga 1: 10 días Tiempo prorroga 2: 10 días Estado: Liquidado Nota. Este contrato conto con autorización de vigencias futuras ordinarias 2021, por parte de la Junta Directiva y aprobadas por el COMFIS. Consulte la información contractual general a través de https://kiasbeneva.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=4966868&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41.	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
																	Población estimada 1632 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio Acueducto: 908	C.R PARRO, C.R. PALMAS DE LA CALLEJA, C.R. QUINTAS DE SAN JULIAN, C.R. QUINTAS DE SAN MIGUEL, C.R. QUINTAS DE SAN SEBASTIAN, COINCA, COND COINCA, ED TORRES DE SAN JULIAN, P.R. CI REAL, URB COINCA Comuna 10 Municipio de Armenia Departamento del Quindío	4. Se culmina el Contrato de Obra No 009-2020 Objeto: Reposición parcial de red de distribución barrio Coinca Fecha de inicio: 9/11/2020 Fecha de terminación: 21/01/2021 Soporte del Avance Físico: Bitácora de obra, registro fotográficos. Ejecución de obra 100%. Soporte del Avance Financiero: A la fecha EPA E.S.P. ha realizado el pago correspondiente al valor del anticipo (25%) para la ejecución de la obra + acta parcial 1 + acta parcial 2 + acta final + acta liquidación Valor del Contrato: $444.500.009,21 Valor Anticipo: $111.125.000,05 Valor Acta 1: $305.161.800,20 Valor Acta 2: $88.964.997 Valor Acta Final: $60.274.312,61 Valor Acta Liquidación: $44.316.216,42 Observación: Es pertinente mencionar que, el valor del anticipo + 10% del acta de liquidación se amortiguo en cada una de las actas de pago. Metros lineales de tubería instalados: Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=3": 1.079 ml Total instalados: 1.079 ml. Metros instalados durante periodo de reporte: 5 El tiempo de ejecución inicial: 2 meses Tiempo prorroga 1: 10 días Tiempo prorroga 2: 15 días **Estado: Liquidado** Nota. Este contrato conto con autorización de vigencias futuras ordinarias 2021, por parte de la Junta Directiva y aprobadas por el COMFIS. Consulte la información contractual general a través de https://kiasbeneva.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=4963594&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
																	Población estimada 5276 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio Acueducto: 1319	Santander, la Miranda, Belen, Belencito Comuna 4 Municipio de Armenia Departamento del Quindío	5. Ejecución y terminacion del Contrato de Obra No 001-2021 Objeto: REPOSICION PARCIAL RED MATRIZ BARRIO SANTANDER CALLE 35 CARRERA 23 A CARRERA 29 Soporte del Avance Físico: Bitácora de obra, registro fotográficos. Ejecución de obra 100%. Valor inicial del contrato: $405.451.600,78 Soporte del Avance Financiero: A la fecha EPA E.S.P. ha realizado el pago correspondiente al valor del anticipo (40%) para la ejecución de la obra, pagos de actas parciales y pago de acta final. Actualmente, el contrato se encuentra terminado y liquidado. Valor del Anticipo: $162.180.640,30 Valor acta 1: $174.414.185,58 Valor acta 2: $100.860.990,56 Valor acta final: $130.073.552,24 Observación: Es pertinente mencionar que, el valor del anticipo se amortiguo en cada una de las actas de pago, y que la retención por garantía se realizó sobre el acta parcial 2 y el acta final. Total metros lineales de tubería instalados: Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=3": 42 ml Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=6": 499,30 ml Total instalados: 541,30 ml El tiempo de ejecución inicial: 2 meses Prórroga 1: 25 días Prórroga 2: 15 días **Estado: Liquidado** Consulte la información contractual general a través de https://kiasbeneva.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=5654961&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
												Porcentaje de avance de la obra "Reposición parcial red de distribución sector hidráulico 16 fase 1"	*0*	10%	3%	30%						Población estimada 15.964 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio Acueducto: 3991	Nueva Cecilia, C.R. La Rioja, C.R. Pasadena Country, C.R. Prieta Santa, C.R. Rincón De Andalucía, Cond Bosques De Pinares, Cond Calcomanía, Cond Galoamarca, Cond Torres De Marfil, Conj Palmas De Sorrento, Fundadores, Fundadores Bajo, La Fegula, La Lorena, Los Profesionales, P. R. Cocora, Providencia Comuna 10 Municipio de Armenia Departamento del Quindío	Se encuentra en ejecución el Contrato de Obra No 018-2021 Objeto: REPOSICION PARCIAL RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR HIDRAULICO 16 FASE 1, por un valor de $1.421.403.849. Soporte del Avance Físico: Bitácora de obra, registro fotográficos. Ejecución de obra 3%. Valor inicial del contrato: $1.419.874.955, de los cuales se registraron en el presupuesto 2021 la suma de 531.601.181 y el restante se registran en el presupuesto 2022, de acuerdo a la vigencia futura autorizada. Soporte del Avance Financiero: A la fecha EPA E.S.P. ha realizado el pago correspondiente al valor del anticipo (35%) para la ejecución de la obra. Valor del Anticipo: $496.956.232,50 El tiempo de ejecución inicial: Cinco (5) meses Estado: En ejecución Fecha de acta de inicio: 25/11/2021 Fecha de acta final: 23/04/2022 Observaciones: Contrato cuenta con permiso de Junta Directiva por vigencias futuras. La información del contrato puede ser consultada a través de link http://kiasbeneva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=5654961 Metros lineales de tubería a instalar: Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=3": 67 Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=4": 714 Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=8": 1.109 Total: 1.890 ml Notas. 1. El contrato cuenta con autorización de vigencias futuras ordinarias con afectación en el presupuesto 2022 por parte de Junta Directiva mediante el Acuerdo N° 021 de 2021, el cual puede ser consultado a través de https://epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos 2. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de https://kiasbeneva.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=6239426&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41 Notas Generales del proyecto: 1. El proyecto fue modificado presupuestalmente por el Acuerdo de Junta Directiva N° 024, 033, 040 y 041 de 2021; el cual puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos. 2. Durante el desarrollo de la obra se aplican y se hace seguimiento a las fichas ambientales establecidas para este tipo de intervenciones. 3. Estas inversiones contribuyen al cumplimiento de la inversiones establecidas en el Plan de Obras e Inversiones Regulado PCIR y el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 4. En la vigencia se actualizaron los Indicadores /Acciones / Actividades, metas y presupuesto del proyecto.	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
																									Presupuesto inicial: 1.043.987.415 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: 557.047.812 Presupuesto Definitivo: 986.939.603 Disponibilidades: 971.178.000,39 Compromisos: 971.178.000,39 Obligaciones: 936.531.091,39	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP

INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	**Vivienda**	3, 6, 11	Continuidad del servicio	29102	2-2-5.61	Infraestructura de servicios públicos para TODOS	Reposición y/o optimización de los componentes del sistema de alcantarillado	Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para la reposición y/o optimización de los componentes del sistema de alcantarillado en el cuatrienio	100%	100%	Código Interno EPA **202112308**	**Subprograma:** Reposición u optimización de infraestructura de servicios públicos **Linea de Proyecto Interna EPA:** Reposición u optimización de los componentes del sistema de Alcantarillado **Proyecto:** Reposición u optimización de redes de Alcantarillado	Desarrollar las actividades de reposición u optimización de la infraestructura de Alcantarillado, de acuerdo a lo programado.	Metros lineales de Redes de Alcantarillado, objeto de reposición u optimización	702	1.784	1917	100%	109640203001	Recursos EPA ESP	3.482.697.608,38	3.672.680.818,31	100%	Población Estimada: 328 Usuarios	Barrio Villa Liliana Mz. F -G y Carera 40 Comuna 5 Municipio de Armenia Departamento del Quindío	1. Una vez adelantadas las etapas precontractuales, se logro la contratación de las siguientes obras durante el primer semestre de 2021: **a. Contrato de Obra No 002-2021** Objeto: REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO VILLA LILIANA Valor del proceso precontractual: $ 623.801.131,61 Valor del contrato: $ 623.801.140,16 Fecha de Inicio: 24/05/2021 Tiempo de Ejecución contractual: 3,5 Meses Fecha del acta final: 07/09/2021 Metros Lineales instalados: 679 Avance Físico: 100% Avance financiero: 100% Estado: Liquidado La información del contrato puede ser consultada a través de https://siasbenva.auditoria.gov.co/guest/cto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=5658744&idr=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
																									Población Estimada: 104 Usuarios	7 de Agosto Mz 20 21 Comuna 5 Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**b.** Contrato de Obra No 003-2021 Objeto: REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO 7 DE AGOSTO MZ 20 21 Valor del contrato: $261.449.760,00 Fecha de inicio: 27/05/2021 Tiempo de Ejecución contractual: 1 mes y 15 días (incluye prorroga) Fecha del acta final: 29/07/2021 Metros Lineales instalados: 157 El día 18 de junio de 2021, mediante oficio N° GRTAR 356 se realizo solicitud de prorroga por 15 días (El oficio puede ser consultado a través del siguiente enlace Avance Físico: 100% Avance Financiero: 100% Estado: Liquidado La información del contrato puede ser consultada a través de https://siasbenva.auditoria.gov.co/guest/cto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=5665754&idr=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
																			Población Estimada: 164 Usuarios	Barrios la Pavona (Entre la Mz O y Mz P) Vieja Libertad (Calle 11 hacia la calle 10) Comuna 6-9 Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**c.** Contrato de Obra No 004-2021 Objeto: REPOSICIÓN PARCIAL REDD DE ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO VIEJA LIBERTAD Y LA PAVONA Valor del contrato: $184.204.738,51 Fecha de Inicio: 10/06/2021 Tiempo de Ejecución contractual: 1 mes y 20 días (incluye prorroga) Fecha del acta final: 29/07/2021 Metros Lineales instalados: 240 Avance Físico: 100% Avance financiero: 100% Estado: Liquidado El día 29 de junio de 2021, mediante oficio N° GRTAR 382 se realizo solicitud de prorroga por 20 días (El oficio puede ser consultado a través del siguiente a través del siasbenva.auditoria.gov.co. La información del contrato puede ser consultada a través de https://siasbenva.auditoria.gov.co/guest/cto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=5727761&idr=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
																			Población Estimada: 216 Usuarios	Barrio Ciudad Dorada Mz 46, 46, y 8, 9, 10, 11 Comuna 3 Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**d.** OBRA 07/2021: REPOSICION PARCIAL RED DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO CIUDAD DORADA MZ 45, 46 Y 8, 9, 10, 11 Valor Inicial: $470.870.003,00 + Adiciones: $63.346.075,28 = Valor Vigente: $534.216.078,28 Fecha de Inicio: 23/07/2021 Metros Lineales instalados a la fecha de corte: 548 Fecha del acta final: 22/10/2021 Avance Físico: 100% Avance financiero: 100% La información del contrato puede ser consultada a través de https://siasbenva.auditoria.gov.co/guest/cto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=5811247&idr=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
																			Población Estimada. 329 Usuarios	Barrio Santa¥ Comuna 4 Municipio de Armenia Departamento del Quindío	2. Durante el primer semestre de 2021, se elaboraron y prepararon los documentos técnicos para adelantar la obra de CONSTRUCCION Y REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO SANTA FE., especificamente la construcción del alcantarillado de la Calle 33 y la reposición de la red sobre la carrera 18, carrera 17 y descola. 5. Durante el mes de mayo y junio de 2021 se adelantaron los tramites administrativo (Autorización al Gerente para contratar una obra cuya cuantía supera los 1.500 SMLV y autorización de vigencias futuras con afectación del presupuesto 2022 ante la Junta Directiva de EPA ESP., y CONFIS). Sustidos los tramites anteriores y al proceso precontractual, se suscribieron los siguientes contratos: a. Contrato de obra 012 del 2021. Objeto: CONSTRUCCION Y REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO SANTA FE. Valor inicial del Contrato: $ 1.729.422.997 Valor del proceso contractual para adelantar la obra registrado al proyecto de Reposición u optimización de redes de Alcantarillado: 1.056.927.501,12, de los cuales $ 723.909.361,08 se registran al presupuesto 2021 y el restante de recursos, se registraran en la vigencia 2022, teniendo en cuenta la autorización de vigencias futuras. El 7 de Diciembre de 2021 se realiza adición al presupuesto por $739.138.300. Valor final del Contrato: $2.468.561.297 Avance financiero de la obra total: 68% Fecha de inicio: 2021/09/06 Fecha de Finalización: 2022/04/05 Tiempo de Ejecución: 7 meses Avance físico de toda la obra: 70% Metros Lineales instalados por Reposicion a la fecha de corte: 293	Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
																											b. Contrato de Consultoría N° 004 de 2021. Objeto: CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO SANTA FE, por valor inicial de $180.992.469 Valor del proceso contractual para adelantar la consultoría registrado al proyecto de Reposición u optimización de redes de Alcantarillado: $ 110.557.375,54 de los cuales $ 62.188.523,74 se registran al presupuesto 2021 y el restante de recursos, se registraran en la vigencia 2022, teniendo en cuenta la autorización de vigencias futuras mediante Acuerdo N° 014 de 2021. El restante del Valor Total del Contrato se carga al Proyecto de Construcción de Redes de Alcantarillado. Fecha de Inicio: 2021/09/03 Fecha de Finalización: 2022/05/31. Tiempo de Ejecución: 8 meses Notas: 1. La información contractual de la Obra N° 012 de 2021 puede ser consultada a través del siguiente enlace https://siasbenva.auditoria.gov.co/guest/cto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=6027518&idr=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41 2. El Acuerdo N° 014 de 2021 de autorización de vigencias futuras con afectación presupuestal 2022 aprobado por la Junta Directiva y el CONFIS, puede ser consultado a través de https://epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/9805-acuerdo-014	Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
												Porcentaje de cumplimiento de actividades de reposición u optimización de las estructuras hidráulicas del sistema de alcantarillado de la ciudad de Armenia	0%	100%	100%	100%						Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Alcantarillado: 112.503	Área de Prestación del Servicio de Alcantarillado Municipio de Armenia Departamento del Quindío	1. Durante la Vigencia 2021, se prepararon los documentos técnicos y se adelanto el proceso precontractual, logrando suscribir y ejecutar el siguiente contrato: **Obra N° 017 de 2021** Objeto: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACION DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Valor: $ 300.000.000 Fecha de Inicio: 2021/10/19 Estado: Terminado **Notas..** 1. El contrato anterior podrá es consultado a través de https://siasbenva.auditoria.gov.co/guest/cto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=6128523&idr=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41 Notas Generales: 1. El Proyecto fue modificado presupuestalmente por los Acuerdos de Junta Directiva N° 018, 033, 034 y 043 de 2021; los cuales pueden ser consultados a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos 2. Las actividades desarrolladas a través del proyecto permiten avanzar en la ejecución de inversiones que estructuran el Plan de Obras e Inversiones Reguladas (POIR 2018-2028); contribuyendo al bienestar y calidad de vida de la población del área de influencia de cada intervención, al disponer de la infraestructura de alcantarillado para la recolección y transporte de aguas residuales de acuerdo al alcance del la obra, ampliando la cobertura del servicio y ofreciendo el servicio de Alcantarillado en condiciones optimas de continuidad. 3. Esta Obra permite el cumplimiento de las acciones establecidas en el PSMV. 4. Durante el desarrollo de la obra se aplican y se hace seguimiento a las fichas ambientales establecidas para esta clase de obras. 5. En la vigencia se actualizaron los Indicadores /Acciones / Actividades, metas y presupuesto del proyecto.	Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
																											Presupuesto Inicial: 2.966.822.556 Adiciones: 2.436.166.561,74 Deducciones: 2.641.450.199,36 Créditos: 739.138.300 Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 3.492.697.608,38 Disponibilidades: 3.672.680.818,31 Compromisos: 3.492.697.608,38 Obligaciones: 3.486.628.634,65	Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales

INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	**Vivienda**	3, 6, 11	Cumplimiento de las actividades plani-cadas en el PSMV para el cuatrienio	5.15	100%	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Reposición y/o optimización de la infraestructura de colectores, interceptores y emisarios finales	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de reposición y/o optimización de colectores, interceptores y emisarios finales plani-cados en el PSMV para el cuatrienio	N/A	100%	Código interno SPA **202112809**	**Subprograma:** Reposición o optimización de infraestructura de servicios públicos **Linea de Proyecto Interna EPA** Reposición o optimización de los componentes del sistema de colectores, interceptores y emisarios finales **Proyecto:** Reposición o optimización de componentes del sistema de colectores, interceptores y emisarios finales	Desarrollar las actividades programadas para la reposición de Colectores, interceptores y Emisarios Finales, de acuerdo a lo programado.	Metros lineales de colectores, interceptores y emisarios finales, objeto de reposición u optimización	97	672,61	977	100%	1056402004/01	Recursos EPA ESP	3.802.773.035,00	1.720.882.438,58	95%	Población estimada 14.280 habitantes	Bambusa, Balcones del Edén, Portal de Pinares, Bosques de Pinares, Cañas Gordas, El Empesador, El Palmar, Géneais, Plan Piloto, La Castilla, Castilla Grande, Nuestra Señora de Paz, Pinares, portal del Edén y Simón Bolívar, Conjunto Residencial Baró Comuna 1 Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**1. Ejecución y Terminación del contrato de obra No. 04 de 2020** **Objeto:** Reposición de los componentes del Interceptor Sur, en el sector del Conjunto Residencial Baró, con el método no destructivo de Renovación de Tubería en Zanja, D=24", en los tramos C1A-C2, C2-C3, C3-C3A, C3A-C4, en el municipio de Armenia Valor del contrato: $ 768.297.081,45. Valor ejecutado: $ 768.296.481,3 Inicio: Octubre 1 de 2020 Fecha de terminación con prórrogas y suspensiones solicitadas: 20 de febrero de 2021 Metros lineales optimizados en el 2021: 149,4 ml Notas. 1. Este contrato cuenta con vigencias futuras ordinarias 2021, autorizadas por la Junta Directiva y aprobadas por el COMFIS. 2. El contrato puede ser consultado a través de https://kaobenva.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=i46325896&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Subgerencia de Aguas-Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
																									Población estimada Zanjón Hondo 11.040 habitantes Cristales 10.704 Habitantes	**Colector Zanjón Hondo** Las Américas (Colegio Artes y Letras) Comuna 6 **Colector Cristales - Sector** Balcones del Edén, bloques de Bosques de Pinares, Bosques de Pinares, Portal de Pinares, Pinares, Cañaveralejo, El Empesador, El Palmar, Géneais, Plan Piloto, La Castilla, Castilla Grande Comuna 1	**2. Ejecución y Terminación del contrato de obra No. 07 de 2020** Objeto: Reposición colector Zanjón Hondo sector barrio las Américas (colegio Artes y Letras) y reposición colector Cristales sector glorieta Malibú, Armenia Quindío. Valor total del Contrato (Con adicional): $ 413.900.004,98 Valor ejecutado: $ 413.900.004,70 Inicio: Octubre 30 de 2020 Fecha de terminación con prórrogas y suspensiones solicitadas: 8 de enero de 2021 Metros lineales optimizados en el 2021: 24,51 ml Notas. 1. Este contrato cuenta con vigencias futuras ordinarias 2021, autorizadas por la Junta Directiva y aprobadas por el COMFIS. 2. El contrato puede ser consultado a través de https://kaobenva.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=i48619596&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Subgerencia de Aguas-Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
																									Población estimada 2.190 habitantes	Colector Pinares barrio Nuestra Señora de la Paz manzana E. Comuna 1 Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**3. Ejecución y Terminación del contrato de obra No. 013 de 2020.** Objeto: Reposición del colector Pinares barrio Nuestra Señora de la Paz manzana E.. Valor total del Contrato (Con adicional): 217.864.897,36 Valor ejecutado: $ 217.829.696,10 Inicio: Diciembre 1 de 2020 Fecha de terminación con prórrogas y suspensiones solicitadas: 22 de marzo de 2021 Metros lineales optimizados en el 2021: 130,5 ml Notas. 1. Este contrato cuenta con vigencias futuras ordinarias 2021, autorizadas por la Junta Directiva y aprobadas por el COMFIS. 2. El contrato puede ser consultado a través de https://kaobenva.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=i49934034&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Subgerencia de Aguas-Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
																			Población estimada 10.704 habitantes	Colector Cristales Sector Finca la Bretaña Balcones del Edén, bloques de Bosques de Pinares, Bosques de Pinares, La Castilla, Castilla Grande Comuna 1 Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**4. Ejecución y terminación del contrato de obra No. 010 de 2021.** Objeto: Reposición colector Cristales Sector Finca la Bretaña Valor de $107.175.834,46 incluido adicionales Inicio: Agosto 10 de 2021 Fecha de terminación con prórrogas solicitadas: 04 de octubre de 2021 Fecha del acta de terminación: 01-10-2021. En este contrato se optimizaron 81,40 ml de colector en la presente vigencia 2021. El contrato puede ser consultado a través de https://kaobenva.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=i53261974&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Subgerencia de Aguas-Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
																			Población estimada 2.486 habitantes	Colector quebrada La Montañita La Lorena, Providencia (parte), Profesionales, Nueva Cecilia (parte) Comuna 10 Sector Providencia Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**5. Ejecución del contrato de obra No. 011 de 2021.** Objeto: Reposición colector quebrada La Montañita. Valor del contrato $920.543.128,05, de los cuales $ 880.621.827,96 se registraron en el presupuesto 2021 y el restante en el 2022, de acuerdo a las vigencias futuras autorizadas Inicio: Agosto 23 de 2021 Fecha de terminación inicial: 06 de enero de 2022 Fecha de Suspensión:20 de diciembre de 2021 Fecha Prevista de Reinicio: 19 de enero de 2022 Fecha de Terminación Final: Febrero 4 de 2022 En este contrato se optimizaron 581,59 ml de colector del 23 de agosto (fecha de inicio) al 31 de diciembre de 2021. Consulte el contrato a través de https://kaobenva.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=i5363673&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41 Esta obra cuenta con interventoría externa a través del Contrato de Consultoría N° 04 de 2021 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA , FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION DEL COLECTOR QUEBRADA LA MONTAÑITA FASE 1 Valor inicial : $116.957.976, de los cuales $ 87.718.481,50 se registraron en el presupuesto 2021 y el restante en el 2022, de acuerdo a las vigencias futuras autorizadas Fecha de Inicio: Agosto 23 de 2021 Fecha de Terminación: Marzo 4 de 2022 Consulte el contrato a través de https://kaobenva.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=i5964022&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Subgerencia de Aguas-Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
																			Población estimada 3.000 habitantes	Colector Santa Rita Cámaras 39-42 Comuna 1 Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**6. Ejecución del contrato de obra No. 015 de 2021.** Objeto: Reposición colector Santa Rita Cámaras 39-42 Valor: $136.218.480,3 presentando la siguiente trazabilidad : Inicio: Octubre 20 de 2021 Fecha de suspensión: Noviembre 11 de 2021 Fecha de reinicio: Noviembre 22 de 2021 Prórroga 1: 20 días/ Prórroga 2: 4 días/ Prórroga 3: 30 días Fecha de terminación: 30 de enero de 2022 Vr. Anticipo 25% del Contrato: $34.054.620,08 Vr.pagado Acta Parcial 55.01% del Contrato : $74.944.040,95 Nota. 1. Este contrato cuenta con vigencias futuras ordinarias 2022, autorizadas por la Junta Directiva y aprobadas por el COMFIS. 2. El contrato puede ser consultado a través de https://kaobenva.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=i6125193&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Subgerencia de Aguas-Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
													Porcentaje de avance de la obra "Reposición Colector Cristales entre las cámaras 7430-7431 e intervención de las estructuras especificas para la Estabilización del Tramo del Colector Cristales en la ciudad de Armenia	0	10%	10%	100%						15.000 habitantes Aproximamente	Balcones del Edén, bloques de Bosques de Pinares, Bosques de Pinares, Portal de Pinares, Pinares, Cañaveralejo, El Empesador, El Palmar, Géneais, Plan Piloto, La Castilla, Castilla Grande	**1. Ejecución del contrato de obra No. 21 de 2021** Objeto: Reposición colector Cristales entre las cámaras 7430-7431, e Intervención de las Estructuras Especificas para la Estabilización del Tramo del Colector Cristales en la ciudad de Armenia Valor inicial: $1.316.160.158,11, de los cuales $ 330.693.507,24 se registraron en el presupuesto 2021 y el restante en el 2022, de acuerdo a las vigencias futuras autorizadas Fecha de inicio: Diciembre 24 de 2021 Plazo de ejecución: 4 meses y 15 días Fecha de terminación: Mayo 8 de 2022. El Contrato se puede consultar a través de https://kaobenva.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=i6330802&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41 Esta obra cuenta con interventoría externa a través del Contrato de Consultoría N° 09 de 2021 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA , FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION DEL COLECTOR CRISTALES ENTRE LAS CAMARAS 7430-7431 E INTERVENCION DE LAS ESTRUCTURAS ESPECIFICAS PARA LA ESTABILIZACION DEL TRAMOS DEL COLECTOR CRISTALES EN LA CIUDAD DE ARMENIA Valor inicial : $238.215.043,00, de los cuales $ 55.286.208,00 se registraron en el presupuesto 2021 y el restante en el 2022, de acuerdo a las vigencias futuras autorizadas Fecha de Inicio: Diciembre 24 de 2021 Plazo de ejecución: 5 meses y 15 días Fecha de terminación: 7 de junio de 2022 El Contrato se puede consultar a través de https://kaobenva.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=i6329984&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41 Nota: Contrato de Obra e Interventoría con vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2022 con afectación al presupuesto 2022, autorizadas por la Junta Directiva y aprobadas por el COMFIS. Notas Generales del Proyecto: 1. El Proyecto fue modificado presupuestalmente por los Acuerdos de Junta Directiva N° 013 y 024 de 2021; los cuales pueden ser consultados a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos 2. Durante el 2021, se suscribió contrato N° 024 de 2021, a través del cual se realizo los avalúos y la constitución de servidumbres sobre predios urbanos del area de influencia de las obras de reposición y optimización que ejecutan dichos tramoles 3. Las actividades desarrolladas a través del proyecto permiten avanzar en la ejecución de inversiones del Plan de Obras e Inversiones Regulada y el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento PSMV. 4. Inversiones inmersas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento PSMV, de acuerdo a las fichas ambientales establecidas para esta clase de obras. 5. En la vigencia se actualizaran los indicadores /Acciones / Actividades, metas y presupuesto del proyecto.	Subgerencia de Aguas-Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
																											Presupuesto Inicial: 1.115.000.000 Adiciones: Deducciones: Créditos: 689.773.035 Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 1.802.773.035 Disponibilidades: 1.720.882.438,58 Compromisos: 1.720.882.438,58 Obligaciones: 1.679.220.561,55	Subgerencia de Aguas-Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Cumplimiento de las actividades plani-cadas en el PSMV para el cuatrienio	5.15	100%	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Reposición y/o optimización de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de reposición y/o optimización de la PTAR La Marina plani-cadas en el PSMV para el cuatrienio.	90%	100%	Código interno SPA **202112910**	**Subprograma:** Reposición o optimización de infraestructura de servicios públicos **Linea de Proyecto Interna EPA** Reposición o optimización de componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales **Proyecto:** Reposición o optimización de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales	Ejecutar las acciones requeridas para la reposición u optimización de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la reposición u optimización de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales	14%	100%	100%	100%	1056402005/01	Recursos EPA ESP	89.500.000,00	84.724.199,00	88%	Población estimada 45.000 Barrios: Plan Piloto, Simón Bolívar, Cañas Gordas, El Empesador, Pinares, Bosques de Pinares, Portal de Pinares, Castilla, Castilla Grande, Guaduales del La Villa, Villa del Centenario, La Linda, Isabela, Los Naranjos, Veranos, La Virginia, Santa Rita, Puerto Espejo y el Poblado, entre otros. Comunas 1 y 2	Plan Piloto, Simón Bolívar, Cañas Gordas, El Empesador, Pinares, Bosques de Pinares, Portal de Pinares, Castilla, Castilla Grande, Guaduales del La Villa, Villa del Centenario, La Linda, Isabela, Los Naranjos, Esquinas, Veranos, La Virginia, Santa Rita, Puerto Espejo y el Poblado, entre otros.	Se suscribió contrato de suministro No. 24 de 2021 para el suministro e instalación de la motobomba de arena de la PTAR La Marina, con fecha de inicio del 27 de septiembre de 2021, (incluye adecuación eléctrica). Este contrato se encuentra suspendido por inconvenientes en la importación del equipo. Notas Generales del Proyecto: 1. El Proyecto fue modificado presupuestalmente por los Acuerdos de Junta Directiva N° 033 de 2021; los cuales pueden ser consultados a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos 2. La Información del contrato se puede consultar a través de https://kaobenva.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=i5078972&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41. 3. El contrato de suministro N° 024 de 2021, cuenta con vigencias futuras ordinarias 2022, autorizadas por la Junta Directiva y aprobadas por el COMFIS. 4. Inversiones inmersas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento PSMV.	Subgerencia de Aguas-Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
																											Presupuesto Inicial: 103.000.000 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: 63.500.000 Presupuesto Definitivo: 39.500.000 Disponibilidades: 84.724.199 Compromisos: 84.724.199 Obligaciones: 17.962.099,90	Subgerencia de Aguas-Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
																										Bocatoma Ubicada en el Sector de Boquia Vereda El Agrado Municipio de Salento. Departamento del Quindío	1. Durante el primer semestre se prepararon los documentos técnicos y el 22 de febrero de 2021, se radicaron los estudios previos para dar inicio a la etapa precontractual para adelantar la obra. " Prestación de los servicios requeridos para la asistencia técnica preventiva y/o correctiva al pluviómetro ubicado en la Bocatoma de Gestión Captación y Tratamiento de EPA ESP". El valor del presupuesto oficial corresponde a $ 4.728.768. Adelantando las etapas precontractuales y contractuales, se suscribió contrato Clausulado Simplificado N° 160 el día 24/03/2021, el cual tiene la siguiente información basica: Objeto: Prestación de los servicios requeridos para la asistencia técnica preventiva y/o correctiva al pluviómetro ubicado en la Bocatoma de Gestión Captación y Tratamiento de EPA ESP. Fecha de Inicio: 27/04/2021 Fecha de Terminación: 26/06/2021 Fecha de Finalización Ampliada: 25/07/2021 Valor del Contrato: $ 4.728.768,00 Avance financiero: 100% Avance Físico: 100% Fecha de inicio: 27/04/2021 Fecha de Finalización: 26/06/2021 Estado actual del contrato: Liquidado Nota. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de https://kaobenva.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=i5581735&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41.	Subgerencia de Aguas-Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP

INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acueduc Concrete"	**Vivienda**	3, 6, 11	Continuidad y calidad del servicio de agua potable	23.02 23.03	23.02 23.03	Infraestructura de servicios públicos para TODOS	Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de captación, aducción y tratamiento de agua	Porcentaje de ejecución de las actividades para la rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua programadas para el cuatrienio	SD	100%	Código Interno EPA **202111211**	**Subprograma** Rehabilitación y/o mejoramiento de infraestructura de servicios públicos **Línea de Proyecto Interna EPA** Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua crudo **Proyecto:** Mejoramiento de infraestructura y equipos de captación y aducción de agua crudo	Realizar las actividades para el mejoramiento de la infraestructura y equipos de captación y aducción de agua crudo	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para el mejoramiento de infraestructura y equipos de captación y aducción de agua crudo	50%	100%	80%	80%	10964030103	Recursos EPA ESP	88.000.000,00	89.328.140,50	85%	Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 (Incluye suscriptores del Sector Rural)	Bocatoma Ubicada en el Sector de Boquia . Municipio de Salento. Departamento del Quindío	2. Se dio inicio a la etapa precontractual, y se suscribió el contrato No 028 de 2021, que tiene por objeto " Suministro e instalación de los elementos mviles y fijos para dar cumplimiento a la resolución 1409 de 2012 en trabajos de alturas que aplican en el proceso de gestión capitación y tratamiento de EPA ESP".El valor del contrato corresponde a $279,363,210. de los cuales $ 68.778.430 aproximadamente se invertirán a través del proyecto, de los cuales 34.599.372,50 se registran en el 2021 y el restante en el 2022. Esto de acuerdo a las vigencias futuras autorizadas. Objeto:Suministro e instalación de los elementos mviles y fijos para dar cumplimiento a la resolución 1409 de 2012 en trabajos de alturas que aplican en el proceso de gestión capitación y tratamiento de EPA ESP". Valor del Contrato: $ 279.363.210 Fecha de Inicio: 23/12/2021 Fecha de Terminación: 22/02/2022 Valor de anticipo: $139,681,605 Estado actual del contrato: En ejecución Notas Generales del proyecto: 1. El contrato de suministro conto con autorización de vigencias futuras por parte de Junta Directiva y aprobación por parte del COMFIS. 2. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de https://secopena.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=632743&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
																									Bocatoma Ubicada en el Sector de Boquia . Municipio de Salento. Línea de Aducción ubicada entre Boquia Salento y Armenia Q Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regulr - Municipio de Armenia	3. Se informa que durante el mes de junio de 2021, el proceso de Gestión Captación y Tratamiento solicitud tratado de recurses presupuestales por valor de $ 90.000.000 del proyecto Mejoramiento de infraestructura y equipos de captación y aducción de agua crudo al proyecto Intervención de los túneles de aducción de agua, cruda esta modificación presupuestal no afecta el cumplimiento de la metas físicas del proyecto y permite el avance de otro proyecto. La modificación presupuestal fue aprobada por la Junta Directiva de EPA ESP. , a través del Acuerdo N° 013 de 2021 4. Se informa que durante el mes de Septiembre de 2021, el proceso de Gestión Captación y Tratamiento solicitud tratado de recurses presupuestales por valor de $ 43.000.000 del proyecto "Mejoramiento de infraestructura y equipos de captación y aducción de agua cruda al proyecto Intervención de los túneles de aducción de agua, cruda esta modificación presupuestal no afecta el cumplimiento de la metas físicas del proyecto y permite el avance de otro proyecto. La modificación presupuestal fue aprobada por la Junta Directiva de EPA ESP. a través del Acuerdo N° 019 de 2021 5. El proyecto fue modificado presupuestalmente mediante Acuerdo N° 024 de 2021. Los Acuerdos anteriores pueden ser consultados a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos 6. Durante el desarrollo de la obra se aplican y se hace seguimiento a las fichas ambientales establecidas para este tipo de intervenciones. 7. Estas inversiones contribuyen al cumplimiento del Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR y al cumplimiento de los requisitos legales y normativos relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo.	Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
																										Presupuesto Inicial: 621.000.000 Adiciones: Deducciones: Creditos: Contracreditos: 533.000.000 Presupuesto Definitivo: 88.000.000 Disponibilidades: 89.328.140,50 Compromisos: 89.328.140,50 Obligaciones: 89.328.140,50	Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
										100%	Código Interno EPA **202111212**	**Subprograma** Rehabilitación y/o mejoramiento de infraestructura de servicios públicos **Línea de Proyecto Interna EPA** Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua crudo **Proyecto:** Intervención de los túneles de aducción de agua cruda	Ejecutar la obra de refrozamiento estructural del túnel 19 de la línea de aducción	Porcentaje de avance de la obra de construcción para el refrozamiento estructural del túnel 19 de la línea de aducción	0%	100%	100%	100%	10964030104	Recursos EPA ESP	153.000.000,00	142.085.314,44	93%	Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 (Incluye suscriptores del Sector Rural)	Km 1 margen derecha Sector San Juan Vía Armenia - Pereira Departamento del Quindío	1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 015 DE 2020. Objeto: Construcción para el Reforzamiento Estructural del Túnel 19 de la Conducción de agua cruda de Empresas Públicas de Armenia ESP. Valor: $ 3.116.697.989,35. Fecha de Inicio: 2021/01/21. Fecha de Finalización: 2021/07/15. Plazo de Ejecución Inicial: 6.5 Meses Prorroga: Dos (2) Meses Prorroga: Un mes y medio (1.5) Meses Suspensión: 9 días Fecha de Finalización del contrato: 22/11/2021 Avance Físico de la Obra: 100% - El soporte del avance físico se encuentra detallado en las actas de pago las cuales se pueden consultar a través de la pagina del secobrena o en las carpetas del contrato. Avance Financiero: 100%, a través del pago de las siguientes Actas: Acta No 1 : $ 151.354.151,83 Acta No 2 : $ 220.150.682,76 Acta No 3 : $ 118.906.859,86 Acta No 4 : $ 118.906.859,86 Acta No 5: $ 290.132.604,13 Acta No 6 : $ 353.236.790,72 Acta N° 7: $ 483.683.945,42 Acta No 8: $ 425.695.802,07 Acta No 9 : $ 145.945.588,08 Acta No10: $ 307.284.911,57 Acta No11: $ 148.788.701,23 Acta Final: $ 83.680.335,90 Estado actual del contrato: Liquidado NOTA: La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://secobrena.auditoria.gov.co/ 2. Se suscribió Contrato de Interventoría, cuenta con interventoría externa a través del contrato de consultoría N° 006 de 2020, el cual presenta la siguiente información básica: Objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social , y jurídica de las obras de construcción para el reforzamiento estructural del túnel 19 de la conducción de agua cruda de Empresas Publicas de Armenia ESP. Valor: $311.794.610,00 Fecha de Inicio: 2020/12/21 Fecha de Finalización: 2021/08/04 Plazo de Ejecución Inicial: 7.5 Meses Prorroga en tiempo No1: Dos (2) meses Valor Adición N1 $89.527.343 Prorroga en tiempo No 2: Un (1) mes Valor Adición No 2: $44.763.672 Prorroga en tiempo No 3: once diaz(11) Valor Adición No 3: $ 44.763.672 Valor total del contrato:$ 459.248.324,44 Fecha de terminación : Avance Físico: 100% Avance Financiero: 100% Estado actual del contrato: Liquidado - Los contratos anteriores cuenta con vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2021 autorizados por la Junta Directiva y aprobados por el COMFIS. - La información contractual al detalle puede ser consultada a través de https://secobrena.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=510024&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41 https://secobrena.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=507660&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-	Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
																										Presupuesto Inicial: 10.000.000 Adiciones: Deducciones: Creditos: 143.000.000 Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 153.000.000 Disponibilidades: 142.085.314,44 Compromisos: 142.085.314,44 Obligaciones: 142.085.314,44	Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
											Código Interno EPA **202111213**	**Subprograma** Rehabilitación y/o mejoramiento de infraestructura de servicios públicos **Línea de Proyecto Interna EPA** Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua crudo **Proyecto:** Rehabilitación de los componentes de la Planta de Tratamiento agua potable	Realizar las actividades programadas de Rehabilitación de los componentes de la Planta de Tratamiento agua potable	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la Rehabilitación de los componentes de la Planta de Tratamiento Agua Potable	90%	100%	80%	80%	10964030201	Recursos EPA ESP	811.000.000,00	808.517.975,74	100%	Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 (Incluye suscriptores del Sector Rural)	Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regulr sobre la Avenida Bolívar. Municipio de Armenia Departamento del Quindío	1. Durante el primer semestre se prepararon los documentos técnicos y el 22 de febrero de 2021, se radicaron los estudios previos para dar inicio a la etapa precontractual para adelantar la invención " Intervención en filtros autolavado para el control del retrolavado Fase 1, de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Empresas Publicas de Armenia", El valor del presupuesto oficial corresponde a $ 515.424.630,00. Adelantados las etapas precontractuales y contractuales, se suscribió Contrato de Suministro N° 018 el día 10/05/2021, el cual tiene la siguiente información básica: Objeto: INTERVENCIÓN DE FILTROS AUTOLAVADO PARA EL CONTROL DE RETROLAVADO FASE 1, DE LA PLANA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA. Fecha de Inicio: 18/05/2021 Fecha de Finalización: 17/09/2021 Fecha de suspensión No 1: 30/08/21 Fecha de reinicio: 29/09/2021 Fecha de Finalización: 15/10/2021 Fecha de suspensión No 2:29/10/21 Fecha de suspensión No 3: 15/10/21 Fecha de Reinicio: 25/10/21 Fecha del acta de terminación: 08/11/2021 Valor del contrato: $ 515.424.630,00 Valor pago anticipado: $ 201.984.230 Acta No 1: $ 134.698.904 Acta Final: $174.277.441 Avance financiero: 100% Avance físico: 100% Estado actual del contrato: Liquidado Nota: La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del https://secobrena.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=565664&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
																									Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 (Incluye suscriptores del Sector Rural)	Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regulr sobre la Avenida Bolívar. Municipio de Armenia Departamento del Quindío	2. Por otra parte, se prepararon los documentos técnicos y el 26 de marzo de 2021, se radicaron los estudios previos para dar inicio a la etapa precontractual para adelantar la invención "Prestar los servicios requeridos para la asistencia preventiva y correctiva del sistema de cloración marca Siemens Wallace & Tiernan modelo V2000, de la planta de tratamiento de Empresas Publicas de Armenia E.S.P., incluye repuestos". El valor del presupuesto oficial corresponde a $40.000.000. Adelantados las etapas precontractuales y contractuales, se suscribió Contrato de Prestación de Servicios N° 018 el día 03/05/2021, el cual tiene la siguiente información básica: Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA ASISTENCIA PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL SISTEMA DE CLORACIÓN MARCA SIEMENS WALLACE TIERNAN MODELO V2000 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP INCLUYE REPUESTOS. Fecha de Inicio: 03/05/2021 Fecha de Finalización: 31/12/2021 Valor del Contrato: $40.000.000,00 Acta Parcia No 1: $23.510.825,24 Acta Final: $16.432.115 Avance físico: 100% Avance Financiero: 100% Estado actual del contrato: Liquidado Nota: La información contractual al detalle puede ser consultada a través de dehttps://secobrena.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=565893&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
																									Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 (Incluye suscriptores del Sector Rural)	Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regulr sobre la Avenida Bolívar. Municipio de Armenia Departamento del Quindío	3. Así mismo, durante el primer semestre se prepararon los documentos técnicos y el 17 de marzo de 2021, se radicaron los estudios previos para dar inicio a la etapa precontractual para adelantar la invención relacionada con la "Prestación de servicios de mejoramiento de las condiciones actuales del sistema de telemetría y control remoto del centro de control maestro, estaciones de control hidráulico, macro medición y PTAP de EPA". El valor del presupuesto oficial corresponde a $345.000.000, de los cuales $ 150.000.000 se registran en el 2021 y el restante en el 2022. Adelantados las etapas precontractuales y contractuales, se suscribió Contrato de Prestación de Servicio N° 019 el día 13 /05/2021, el cual tiene la siguiente información básica: Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA Y CONTROL REMOTO DEL CENTRO DE CONTROL MAESTRO, ESTACIONES DE CONTROL HIDRÁULICO, MACRO MEDICIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPRESAS PUBLICAS ARMENIA ESP Fecha de Inicio: 08/06/2021 Fecha de Finalización: 31/12/2021 Valor del Contrato: $ 345.000.000 Valor registrado al Proyecto Rehabilitación de los Componentes de la Planta de Tratamiento Agua Potable: $ 150.000.000 Estado actual del contrato: Liquidado Nota: La información contractual al detalle puede ser consultada a través de https://secobrena.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=572819&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP

																						Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 (Incluye suscriptores del Sector Rural)	Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regiró sobre la Avenida Bolívar. Municipio de Armenia Departamento del Quindío	4. Se dio inicio a la etapa precontractual, y se suscribió el contrato No 028 de 2021, que tiene por objeto : " Suministro e instalación de los elementos móviles y fijos para dar cumplimiento a la resolución 1409 de 2012 en trabajos de alturas que aplican en el proceso de gestión captación y tratamiento de EPA ESP" El valor del contrato corresponde a $279,363,210, de los cuales $ 210,584,780 aproximadamente se invertirán en PTAP, de estos 105.082.232,50 se registran en el presupuesto 2021, el restante en el 2022. Esto de acuerdo a las vigencias futuras autorizadas y aprobadas. Objeto:Suministro e instalación de los de elementos móviles y fijos para dar cumplimiento a la resolución 1409 de 2012 en trabajos de alturas que aplican en el proceso de gestión captación y tratamiento de EPA ESP" Valor del Contrato: $ 279,363,210 Valor Adicionado: 23.511.000 Fecha de Terminación: 22/12/2022 Valor anticipo: $139,681,605 Notas. 1. El contrato de suministro conto con autorización de vigencias futuras por parte de Junta Directiva y aprobadas por el COMFIS. 2. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siasbenva.auditoria.gov.co/ Estado actual del contrato: En ejecución Notas General del Proyecto 1. El proyecto fue modificado presupuestalmente por el Acuerdo de Junta Directiva N° 042 de 2021; el cual puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos. 2. Estas inversiones contribuyen al cumplimiento del Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR, Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y al Cumplimiento de los requisitos legales y normativos. 3. Durante el desarrollo de las obras se aplican y se hace seguimiento a las fichas ambientales establecidas para esta clase de obras.	Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
																								Presupuesto Inicial: 961.000.000 Adiciones: Deducciones: Créditos: 150.000.000 Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 811.000.000 Disponibilidades: 808.517.975,74 Compromisos: 808.517.975,74 Obligaciones: 808.517.975,74	Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
										No Aplica	**Subprograma** Rehabilitación y/o mejoramiento de infraestructura de servicios públicos **Linea de Proyecto Interna EPA** Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción y tratamiento de agua cruda **Proyecto:** Mejoramiento del sistema para producción de agua potable	Priorizar las actividades para el mejoramiento del sistema para producción de agua potable	Número de informes para la asignación de recursos con el fin de avanzar en las actividades de mejoramiento del sistema para producción de agua potable	NA	1	1	100%	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 (Incluye suscriptores del Sector Rural)	Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regiró sobre la Avenida Bolívar. Municipio de Armenia Departamento del Quindío	1. Durante el primer semestre de 2021, el proceso de Captación y Tratamiento avanza en la compilación, revisión y preparación de informe donde se priorizan las futuras inversiones(De manera especial Vigencia 2022) con el fin de ejecutar de manera precisa las actividades encaminadas al mejoramiento del sistema para producción de agua potable. Dentro de las actividades realizadas se tienen: 1. Con la empresa B&V INGENIERÍA Y TROJAN UV, se analizaron las alternativas concernientes a la desinfección del agua, mediante luz UV. 2. Recopilación de los documentos técnicos para avanzar en la implementación de un sistema de lodos provenientes del sistema de Tratamiento de Agua Potable. 1. Se realizó informe de las investigaciones para la implementación de la tecnología rayos UV para la desinfección, proyecto que tiene una inversión aproximada de 4.200 millones de pesos. Por tratarse de una implementación de infraestructura que tiene gran impacto en la continuidad del servicio, y por su alto costo donde actualmente no se cuenta con el presupuesto. Este proyecto no se contemplará por ahora. Actualmente con las mejoras y optimizaciones que se están llevando a cabo desde la bocatoma hasta la planta de tratamiento de agua potable donde se realiza monitoreo y seguimiento continuo en la calidad del agua el cual se garantiza el suministro de agua potable con un IRCA categorizado sin riesgo, apta para el consumo humano	Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	**Vivienda**	3, 6, 11	Continuidad y calidad del servicio de agua potable	27.02 - 0.02 27.03 - 0.03	4.25, 27	Infraestructura de servicios públicos paTODOS	Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de distribución de agua potable	Porcentaje de ejecución de las actividades para la Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de distribución de agua potable programadas en el cuatrienio	100%	100%	Código Interno EPA **202113916**	**Subprograma** Rehabilitación y/o mejoramiento de infraestructura de servicios públicos **Linea de Proyecto Interna EPA** Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de distribución de agua potable **Proyecto:** Rehabilitación de redes de Acueducto	Desarrollar las actividades de Rehabilitación de redes de Acueducto	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la adquisición y/o suministro de los materiales, personal e insumos requeridos para la rehabilitación de redes de acueducto, que permitan mantener la continuidad del servicio.	100%	100%	100%	100%	10964830601	Recursos EPA ESP	1.126.000.000,00	1.066.255.064,99	95%	Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio Acueducto: 114.549	Área de Prestación del Servicio de Acueducto de EPA ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	Se adelantaron y ejecutaron actividades para la adquisición y/o suministro de los materiales, personal e insumos requeridos para la rehabilitación de redes de acueducto, lo que permitieron la atención oportuna de daños y garantizar el mantenimiento del índice de la continuidad del servicio. Dentro de los procesos contratados se encuentran: - Prestación del personal de apoyo a la Gestión (Clasulado Simplificado N°11, 44, 240, 258 (2021) - Prestación de servicios de asistencia preventiva y correctiva de herramientas, equipos menores, maquinaria (Clausulado Simplificado N°116 (2021 y Prestación de Servicios N° 015) - Gastos de inventario asociados al personal operativo (Clausulado Simplificado N°123 (2021, Compraventa 003) - Obras de rehabilitación de vías yo andenes (Obra 08/2021) - Transporte de Personal de rehabilitación (Prestación de Servicios N° 011) - Suministro de llantas, requeridas de las ruedas, insumos, reencauche para la maquinaria y vehículos pertenecientes al parque automotor, baterías, combustibles, aceites, lubricantes, filtros, urea, refrigerante y líquidos de frenos, entre otros (Suministro N° 9, 10, 12, 16 (2021) - Suministro de materiales en HD y acero al carbón para la rehabilitación de redes de acueducto y reposición de válvulas e hidrantes (Suministro N°1/2021) - Suministro de material de rio para las labores de operación y rehabilitación de las redes de acueducto y alcantarillado. (Suministro N°13/2021) - Suministro de elementos especiales para la rehabilitación de redes de acueducto sin suspensión de agua (Clausulado Simplificado N°176/2021) - Compra de materiales y elementos de ferretería para el normal desarrollo de las actividades diarias de la subgerencia de aguas (Clausulado Simplificado N°113/2021) - Suministro de herramientas, dotación de equipos, materiales y elementos de ferretería para el normal desarrollo de las actividades que realiza a diario la empresa, y de materiales para la rehabilitación de redes de acueducto, alcantarillado, reposición de hidrantes y válvulas. (Suministro N°22/2021) - Compra de tapas en material de hierro dúctil de alta resistencia para el sistema de acueducto y alcantarillado (Clausulado Simplificado N°306/2021) Nota 1. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siasbenva.auditoria.gov.co/	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
												Porcentaje de atención de las ordenes de trabajo de Acueducto.	100%	100%	100%	100%							Se efectuó la reparación de 323 daños en la red de distribución de acueducto y una atención mayor a 5.310 solicitudes de los usuarios del servicio de acueducto por medio de la Línea de Atención al Usuario 116. Nota: Este indicador es de mantenimiento; por lo tanto, se registra un 100% en el trimestre frente un total del 100% anual. Notas. 1. Mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 024 y 040 de 2021, se realizo modificación al proyecto de inversión. Este acuerdo puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/6040-acuerdo-033. 2.Las evidencias del cumplimiento de la actividad reposan en el proceso responsable de la ejecución del proyecto. 3. Estas inversiones contribuyen al cumplimiento de la inversiones establecidas en el Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR (Estandares de calidad del servicio - Continuidad) y el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
																								Presupuesto Inicial: 1.000.000.000 Adiciones: Deducciones: Créditos: 150.000.000 Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 1.126.000.000 Disponibilidades: 1.066.255.064,99 Compromisos: 1.066.255.064,99 Obligaciones: 1.004.622.664,99	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	**Vivienda**	3, 6, 11	Continuidad del servicio	35 - 38	4.25, 33	Infraestructura de servicios públicos paTODOS	Rehabilitación de los componentes del sistema de alcantarillado	Porcentaje de ejecución de las actividades para la rehabilitación de los componentes del sistema de alcantarillado programadas en el cuatrienio	100%	100%	Código Interno EPA **202113916**	**Subprograma** Rehabilitación y/o mejoramiento de infraestructura de servicios públicos **Linea de Proyecto Interna EPA** Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de Alcantarillado **Proyecto:** **Rehabilitación de redes de Alcantarillado**	Desarrollar las actividades de rehabilitación de redes de Alcantarillado	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la adquisición y/o suministro de los materiales, personal e insumos requeridos para la rehabilitación de redes de alcantarillado, que permitan mantener la continuidad del servicio.	100%	95%	95%	100%	10964830601	Recursos EPA ESP	1.050.000.000,00	960.504.981,00	91%	Población estimada 300.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Alcantarillado: 112.503	Área de Prestación del Servicio de Alcantarillado Municipio de Armenia Departamento del Quindío	El proceso Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales, se adelantaron y ejecutaron actividades para la adquisición y/o suministro de los materiales, personal e insumos requeridos para la rehabilitación de redes de alcantarillado. Notas. - La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siasbenva.auditoria.gov.co/ o ver anexo relación contractual. - Las evidencias del cumplimiento de la actividad reposan en el proceso responsable de la ejecución del proyecto.	Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
												Porcentaje de atención de las ordenes de trabajo de Alcantarillado.	100%	100%	67%	67%							A 31 de diciembre de 2021, se presentaron 126 necesidades de rehabilitación de redes de alcantarillado, de las cuales se atendieron 84 y las demás están en tramite. Notas. 1. Mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 033 de 2021, se realizo modificación al proyecto de inversión. Este acuerdo puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/6040-acuerdo-033. 2.Las evidencias del cumplimiento de la actividad reposan en el proceso responsable de la ejecución del proyecto. 3. Las actividades desarrolladas a través del proyecto permiten avanzar en la ejecución de inversiones del Plan de Obras e Inversiones Regulada y el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento PSMV.	Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
																								Presupuesto Inicial: 1.200.000.000 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: 150.000.000 Presupuesto Definitivo: 1.050.000.000 Disponibilidades: 960.504.981 Compromisos: 960.504.981 Obligaciones: 908.238.906	Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Cumplimiento de las actividades plan‑Ecadas en el PSMV para el cuatrienio	9.0	100%	Infraestructura de servicios públicos paTODOS	Rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios Finales	Porcentaje de cumplimiento de las actividades plan‑Ecadas en el PSMV para el cuatrienio	80%	100%	Código Interno EPA **202113916**	**Subprograma** Rehabilitación y/o mejoramiento de infraestructura de servicios públicos **Linea de Proyecto Interna EPA** Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema colectores, interceptores y emisarios Finales **Proyecto:** **Rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios finales**	Desarrollar las actividades de rehabilitación de la Red de Alcantarillado Colectores, interceptores y Emisarios Finales	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios finales, según lo programado	100%	100%	100%	100%	10964830601	Recursos EPA ESP	353.300.000,00	236.103.025,33	67%	Área de Influencia donde se encuentran ubicados los colectores instalados actualmente Colectores Zona Sur – Oriental de la ciudad que conduce sus aguas a la PTAR La Marina: Pinares, Cristales, Aguas Limpias, Santa Rita – Naranjos, Santa Ana, Versa, Interceptor Sur, y Emisario Final. Otros colectores en operación en la ciudad de Armenia: Lindarajá, Quindos, Armenia, Camelias, Zarzón Hondo, Montañita, Aldana, Paujil y San José.	Área de Influencia donde se encuentran ubicados los colectores instalados actualmente Municipio de Armenia Departamento del Quindío	Se realizaron actividades de rehabilitación en los colectores de municipio de Armenia según cronograma de mantenimiento , se realizó la contratación del personal operativo (tecnólogo, oficiales y operarios) para programar y ejecutar la rehabilitación de los componentes del sistema de colectores, interceptores y emisarios finales contruidos en la ciudad. Dentro de los procesos contratados se encuentran: - Clausulados Simplificados - Prestación de servicios: 13, 42, 43, 87, 88, 96, 118,119,121, 138, 170, 237, 274, 275, 288, 308, 325, 326, 327, 378 de 2021. - Suministro de material de rio para las labores de operación y rehabilitación de las redes de acueducto y alcantarillado. (Suministro N°13/2021) - Transporte de Personal de rehabilitación (Prestación de Servicios N° 011) - Suministro de herramientas, dotación de equipos, materiales y elementos de ferretería para el normal desarrollo de las actividades que realiza a diario la empresa, y de materiales para la rehabilitación de redes de acueducto, alcantarillado, reposición de hidrantes y válvulas. (Suministro N°22/2021) Las inversiones correspondientes al suministro de materiales, insumos y al arrendamiento de camioneta", son procesos contractuales que no se supervisan desde GTAR	Subgerencia de Aguas Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
																								Presupuesto Inicial: 693.300.000 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: 140.000.000 Presupuesto Definitivo: 553.300.000 Disponibilidades: 236.103.025,33 Compromisos: 236.103.025,33 Obligaciones: 236.103.225,33	Subgerencia de Aguas Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Cumplimiento de las actividades plan‑Ecadas en el PSMV para el cuatrienio	9.0	100%	Infraestructura de servicios públicos paTODOS	Rehabilitación y/o mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de cumplimiento de las actividades plan‑Ecadas en el PSMV para el cuatrienio de la Planta de Tratamiento de la PTAR La Marina plan‑Ecadas en el PSMV para el	70%	100%	Código Interno EPA **202113917**	**Subprograma** Rehabilitación y/o mejoramiento de infraestructura de servicios públicos **Linea de Proyecto Interna EPA** **Rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales**	Realizar las acciones para la rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de Tratamiento de Aguas	38%	100%	100%	100%	10964830601	Recursos EPA ESP	416.000.000,00	415.768.009,33	100%	Población estimada 45.000 Barrios: Plan Piloto, Simón Bolívar, Cañas Gordas, El Emprendor, Pinares, Bosques de Pinares, Portal de Pinares, Castilla, Castilla Grande, Guadualeo del La Villa, Villa del Centenario, La Linda, Isabela, Los Naranjos, Tres Esquinas, Veracruz, La Virginia, Santa Rita, Puerto Espejo y el Poblado, entre otros Comunas 1 y 2	PTAR La Marina Municipio de Armenia Departamento del Quindío	Se encuentran liquidados los contratos 014 de 2021 y 04 de 2021, correspondientes al arrendamiento de equipos de bombeo y contrato de servicio de asistencia correctiva de tres (3) equipos de bombeo marca Flygt de 110 HP, respectivamente, de igual manera se encuentran en etapa de elaboración por parte de la oficina de mantenimiento de la Gestión Recursos de EPA ESP, los estudios previos para rehabilitación de los elementos metálicos de la PTAR. Notas. 1. Mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 012 y 033 de 2021, se realizo modificación al proyecto de inversión. Este acuerdo puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos 2.Las evidencias del cumplimiento de la actividad reposan en el proceso responsable de la ejecución del proyecto. 3. Las actividades desarrolladas a través del proyecto permiten avanzar en la ejecución de inversiones del Plan de Obras e Inversiones Regulada y el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento PSMV.	Subgerencia de Aguas Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP

[illegible]			Cuatrienio			S	Aguas Residuales	cuatrienio				Residuales	Tratamiento de Aguas Residuales											Presupuesto Inicial: 449.000.000 Adiciones: 20.000.000 Deducciones: Créditos: Contracreditos: 53.000.000 Presupuesto Definitivo: 416.000.000 Disponibilidades: 415.768.009,53 Compromisos: 415.768.009,53 Obligaciones: 415.768.009,53	Subgerencia de Aguas Gestión/Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Continuidad del servicio de agua potable	23,82	> 25,00	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Proyectos formulados para la construcción de infraestructura de contingencia	Número de proyectos formulados para la construcción de infraestructura de contingencia en el cuatrienio	0%	100%	**No Aplica**	**Subprograma** Contingencia y gestión del riesgo de servicios públicos **Línea de Proyecto Interna EPA** **Construcción de infraestructura de Contingencia para el Municipio de Armenia** **Proyecto:** **Construcción de infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia**	Realizar las gestiones necesarias para avanzar en la Construcción de Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de gestión programadas para avanzar en la Construcción de Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia	100%	100%	100%	100%	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 (Incluye suscriptores del Sector Rural)	Gestión Subgerencia Técnica Empresas Públicas de Armenia Municipio de Armenia Departamento del Quindío	Actividades de Gestión: Al 30 de septiembre de 2020, se radicó ante la unidad Nacional de Gestión del Riesgo ficha técnica de proyecto que tiene por objeto: "Construcción de dos (2) pozos profundos en el municipio de Armenia, el cual alimentaría líneas principales para el abastecimiento de agua, como infraestructura de contingencia. (Etapa 1)", por un valor de $ $3.563.352.000, se realizó radicación mediante oficio de fecha 11 de febrero de 2020, llevado por la Gerente a la ciudad de Bogotá, de igual manera se radicó este proyecto en la Promotora de Vivienda del Quindío, en el mes de mayo de 2020. Se avanza en la estructuración del proyecto para ser radicado nuevamente en la UNGRD cumpliendo con los requisitos de esta entidad, después de hacer la revisión de la ficha técnica radicada en el mes de febrero de 2020. En el último trimestre del 2020, se actualizó el proyecto para ser radicado los ajustes ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo este proyecto tiene por objeto, el cual también fue ajustado: " Obras para la mitigación del riesgo por desabastecimiento de las líneas vitales en el municipio de Armenia Quindío ", por un valor ajustado de $4.063.519.834 Cuenta con antecedentes, localización, identificación respecto al mapa de amenaza del Cerro Murillo, descripción del problema, descripción general del proyecto, población afectada, análisis de alternativas, costos del proyecto, cronograma de ejecución, estudios y diseños completos. Este proyecto no pudo ser radicado por segunda vez con los ajustes solicitados por falta de agenda del comité municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, como único requisito faltante para la radicción con metodología UNGRD. Al primer trimestre de 2021 se realizaron los ajustes necesarios a la documentación del proyecto denominado "Obras para la mitigación del riesgo por desabastecimiento de las líneas vitales en el municipio de Armenia Quindío", con un presupuesto final de $3.934.976.088 incluyendo obra e interventoría. Fue radicada la documentación completa el 23 de marzo de 2021 ante el Alcalde de proyectos del despacho del Alcalde de Armenia, para gestión ante el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres(FNGRD). Posteriormente desde la Subdirección de Planeación Municipal de Armenia fue radicado el proyecto el 25 de marzo de 2021, ante el FNGRD para que sea financiado por el fondo. El proyecto fue devuelto por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ya que ellos informaron que no tienen competencia. Al validar este proyecto para hacer radicación ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, no puede ser radicado, ya que la consultoría que generó el proyecto no tuvo interventoría externa y en este momento es un requisito para la radicación del mismo. Las evidencias de la Gestión reposan en la Oficina de la Gestión Planeación Técnica ubicada en la Sede de Corbones.	Subgerencia Técnica- Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP.
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Continuidad del servicio de agua potable	25,90	> 23,61	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Reposición y/o optimización de la infraestructura de contingencia	Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la reposición y/o optimización de la infraestructura de contingencia planificadas para el cuatrienio	0%	100%	**No Aplica**	**Subprograma** **Contingencia y gestión del riesgo de servicios públicos** **Línea de Proyecto Interna EPA** **Reposición o optimización de infraestructura de contingencia del Municipio de Armenia** **Proyecto:** **Reposición o optimización de infraestructura de contingencia del municipio de Armenia**	Identificar las acciones e inversiones requeridas para la reposición o optimización de infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia	Número de informes de identificación de las acciones o inversiones requeridas para la reposición o optimización de los componentes de la infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia	1	1	1	100%	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 (Incluye suscriptores del Sector Rural)	Subgerencia Técnica - Oficina de Mantenimiento Estación de Bombeo ubicada en la margen derecha del río Quindío en la Vereda Chagualá Municipio de Calarcá Departamento del Quindío	Durante la vigencia 2021 se elaboro el informe de identificación de las acciones o inversiones requeridas para la reposición u optimización de los componentes de la Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia Las evidencias de la Gestión reposan en la Oficina de la Subgerencia Técnica ubicada en la Sede de Corbones.	Subgerencia Técnica- Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP.
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Continuidad y calidad del servicio de agua potable	23,82 0,00 0,00	> 0 agua cruda; 0 tratamiento humano	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Rehabilitación y/o mejoramiento de la infraestructura de contingencia	Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la rehabilitación y/o mejoramiento de la infraestructura de contingencia planificadas para el cuatrienio	70%	100%	Código Interno EPA **202114010**	**Subprograma** **Contingencia y gestión del riesgo de servicios públicos** **Línea de Proyecto Interna EPA** **Rehabilitación y /o Mejoramiento de la Infraestructura de Contingencia del Municipio de Armenia** **Proyecto:** **Rehabilitación y /o Mejoramiento de la Infraestructura de Contingencia del municipio de Armenia**	Desarrollar acciones u obras para la rehabilitación y/o mejoramiento de la Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia	Porcentaje de avance de la obra N° 010 de 2019 "Rehabilitación de la bocatoma, compuerta desarenador y tanque de succión, mejoramiento estructural e instalación de válvula anticipadora de golpe de ariete y puesta en marcha de la Estación de Bombeo Chagualá"	80%	20%	0%	0%	105640540301	Recursos EPA ESP	-	-	Actividades de Gestión	No Aplica toda vez que no se realizo la actividad	Estación de Bombeo ubicada en la margen derecha del río Quindío en la Vereda Chagualá Municipio de Calarcá Departamento del Quindío	A la fecha, la entidad cuenta con el Contrato de obra No. 010 de 2019, que tiene por objeto: "Rehabilitación de la bocatoma, compuerta desarenador y tanque de succión, mejoramiento estructural e instalación de válvula anticipadora de golpe de ariete y puesta en marcha de la estación de bombeo Chagualá", por un valor de $ 189.080.701 . Se han ejecutado las siguientes actividades: - REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO BOCATOMA. - REHABILITACIÓN COMPONENTES DESARENADOR - REHABILITACIÓN COMPONENTES ESTACIÓN DE BOMBEO Porcentaje de avance físico a la fecha del 80%. Estado: Suspendido El contrato en mención fue objeto de cambio de supervisión, la cual quedó a cargo de la Subgerencia de Aguas a partir del 16 de junio de 2020, debido a que es un tema operativo de la entidad en su componente de acueducto, el supervisor es el Ing. Luis Alberto Vélez.	Subgerencia Técnica- Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP.
														Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la rehabilitación y/o mejoramiento de la Infraestructura de Contingencia para el Acueducto de Armenia	90%	100%	100%	100%						Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 (Incluye suscriptores del Sector Rural)	Subgerencia Técnica - Oficina de Mantenimiento Estación de Bombeo ubicada en la margen derecha del río Quindío en la Vereda Chagualá Municipio de Calarcá Departamento del Quindío	Desde la Subgerencia Técnica, durante la Vigencia 2021, se registraron las siguientes actividades de gestión: 1. Mediante los Oficios GPT 1417 del 30/11/2021, se solicita la liberación de los recursos por valor $ 94.540.351,00. 2. Ante la solicitud anterior, se atendió mediante Acuerdo N° 041 de 2021. Este Acuerdo puede ser consultado mediante https://eipa.gov.co/contratacion/actos-administrativos. 3. Adicional a lo expuesto, con el apoyo de la Oficina de Mantenimiento de EPA ESP., se estimaron inversiones y se avanza en la estructuración de proyecto para la intervención de la infraestructura de contingencia para la ejecución, rehabilitación y mejoramiento de los componentes que conforman dicha infraestructura. Las evidencias de la Gestión reposan en la Oficina de la Subgerencia Técnica ubicada en la Sede de Corbones.	Subgerencia Técnica- Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP.
																										Presupuesto Inicial: 94.540.351 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: 94.540.351 Presupuesto Definitivo: Disponibilidades: Compromisos: Obligaciones:	Subgerencia Técnica- Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP.
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Población con acceso a los servicios prestados por EPA ESP	300,198	316,505	Infraestructura de servicios públicos pa TODOS	Atención de contingencias	Porcentaje de cumplimiento en la atención de contingencias	SD	100%	**No Aplica**	**Subprograma** **Contingencia y gestión del riesgo de servicios públicos** **Línea de Proyecto Interna EPA** **Atención a Contingencias** **Proyecto:** **Atención de contingencias**	Realizar las acciones requeridas para la atención oportuna de contingencias	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la atención de contingencias	100%	100%	100%	100%	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 Alcantarillado: 112.503 Aseo: 120.905	Área de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Municipio de Armenia Departamento del Quindío	Empresas Públicas de Armenia ESP, cuenta con los equipos y el personal para realizar las atenciones de los eventos presentados con posición a la prestación de los servicios públicos, es necesario informar que los equipos y el personal en algunas magnitudes de tipo de evento puede superar su capacidad de respuesta. Debido a la ola invernal presentada en el primer semestre del año, sea podido realizar la atención oportuna de los eventos tanto en el servicio de acueducto como en el servicio de alcantarillado, la empresa cuenta con una programación para realizar la atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana.	Subgerencia Técnica- Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP.
											Código Interno EPA **202115019**	**Subprograma** **Planeación técnica para el desarrollo de los servicios públicos** **Línea de Proyecto Interna EPA** **Sistema de Información Geográfica - SIG** **Proyecto:** **Implementación y Fortalecimiento Técnico del SIG**	Desarrollar actividades programadas para el fortalecimiento e implementación del SIG	Porcentaje de metros lineales de redes de Acueducto objeto de construcción, reposición y/o rehabilitación radicados que se ingresa al SIG	100%	100%	100%	100%	105640550101	Recursos EPA ESP	207.709.000,00	97.709.900,00	47%	Partes interesas: Subgerencias, Direcciones, Procesa de Gestión Las actividades del SIG benefician a todos los usuarios de los servicios prestados por EPA ESP.	SIG EPA - Ubicado en las instalaciones de EPA ESP en Tanque Corbones Municipio de Armenia Departamento del Quindío	Durante la vigencia 2021, se realizaron las actividades de digitalización, corrección y actualización del catastro de redes de acueducto existentes en el SIG, dentro de las cuales se realizan: Digitalización de los contratos e ingreso de información de campo al SIG, cambios, ajustes y/o actualizaciones en la información de los componentes del sistema de acueducto, validación de acciones hidráulicos, topología de las redes de acueducto, verificación que la información digitalizada, validación de la información de planos record, actualización de la cobertura de Contratos EPA del plano de población para el área SIG de la EPA ,entre otras	Subgerencia Técnica- Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP.
														Porcentaje de metros lineales de redes de Alcantarillado objeto de construcción, reposición y/o rehabilitación radicados que se ingresa al SIG	100%	100%	100%	100%						Partes interesas: Subgerencias, Direcciones, Procesa de Gestión Las actividades del SIG benefician a todos los usuarios de los servicios prestados por EPA ESP.		Durante la vigencia 2021, se realizaron las actividades de digitalización, corrección y actualización del catastro de redes de alcantarillado existentes en el SIG , dentro de las cuales se realizan: Digitalización de los contratos e ingreso de información de campo al SIG, cambios, ajustes y/o actualizaciones en la información de los componentes del sistema de alcantarillado verificación que la información digitalizada, validación de la información de planos record, actualización de la cobertura de Contratos EPA del plano de población para el área SIG de la EPA, entre otras.	Subgerencia Técnica- Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP.
														Cantidad de matriculas de usuarios de EPA ESP ,ensamblas en el plano cartográfico con respecto a la numeración predial	45000	105000	105000	100%						Las actividades del SIG benefician a todos los usuarios de los servicios prestados por EPA ESP.		Durante la vigencia 2021, se realizaron las actividades de digitalización, corrección y actualización del plano cartográfico con respecto a su numero predial nacional y matriculas de los usuarios de los servicios prestados por EPA ESP en el SIG, dentro de las cuales se destacan digitalización de los nuevos polígonos correspondientes a predios como resultado del desenglobe de su ficha catastral, actualización del plano cartográfico con respecto a las matriculas de los nuevos usuarios de los servicios prestados por EP A ESP, actualización del numero predial nacional (NPN) en el plano cartográfico de la ciudad de Armenia de los usuarios que su NPN es modificado por el IGAC, entre otros.	Subgerencia Técnica- Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP.
														Porcentaje de fichas catastrales de los usuarios ingresadas y validadas en SIG	97%	98%	99%	100%									Subgerencia Técnica- Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP.

INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acueductos Concretos"	**Vivienda**	3, 6, 11	Población con acceso a los servicios prestados por EPA ESP	300.194		Infraestructura de servicios públicos paTODOS	Planeación técnica para el desarrollo de los servicios	Porcentaje de cumplimiento de las actividades inherentes al ameiero de Planeación Técnica programadas en el cuatrienio	96%	100%																		Durante la vigencia 2021, se avanzo en las actividades de ingreso de la información relacionada con la investigación y levantamiento topográfico de los puntos de vertimiento de aguas residuales productos de las consultoría realizadas. Notas Generales: Las actividades desarrollas se ejecutaron a través de los contratos N° 51, 86, 130, 135, 286, 323, 332, 350 del 2021. Los contratos anteriores pueden ser consultados a través de https://secopwena.auditoria.gov.co/. Las evidencias del desarrollo de las actividades reposan en la Oficina del SIG ubicada en la Sede de Corbones.	Subgerencia Técnica- Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP.
												Cantidad de puntos de vertimiento ingresados al SIG producto la consultoría para realizar la investigación y el levantamiento topográfico y hojas de vida de los puntos de vertimientos de aguas residuales sobre las quebradas del municipio de Armenia Fase 2	360	384	324	84%									Presupuesto Inicial: 207.746.080 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 207.746.080 Disponibilidades: 97.766.900 Compromisos: 97.766.900 Obligaciones: 97.766.900	Subgerencia Técnica- Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP.
											Código Interno EPA **202115220**	**Subprograma** **Planeación técnica para el desarrollo de los servicios públicos** **Linea de Proyecto Interna EPA** **Modelación hidráulica de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado** **Proyecto:** **Modelación Hidráulica del Sistema de Acueducto**	Ajustar y validar el modelo hidráulico de la red Matriz de Distribución de acuerdo a las condiciones reales de operación.	Porcentaje de ajuste y calibración del modelo hidráulico de la Red matriz del sistema de Acueducto con datos operacionales del año 2020	90%	90%	90%	100%	10564650201	Recursos EPA ESP	25.423.552,00	24.746.666,40	97%	Partes interesadas: Externas Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de diciembre de 2021. Acueducto: 114.549	Área de Prestación del Servicio de Acueducto Las actividades de ajuste y calibración se realizan Subgerencia Técnica . Sede Corbones Municipio de Armenia Departamento del Quindío	Se cuenta con el modelo hidráulico de la red Matriz de la red matriz, en la actualidad se esta procesando la información de caudales y presiones horarias, para se proterior ajuste y calibración. Para el desarrollo de las tareas relacionadas con la actividad se suscribieron y ejecutaron los siguientes contratos: - Clausulado Simplificado N° 084 de 2021, cuyo objeto: *Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para desarrollar actividades requeridas en la parametrización de variables y ajuste de resultados de la modelidad hidráulica de la red matriz de distribución yo sectores hidráulicos del municipio de Armenia* , por valor total de $16.240.000,00.; de los cuales 13.920.000 se registraron al proyecto de Modelación Hidráulica del Sistema de Acueducto - Clausulado Simplificado N° 281 de 2021, cuyo objeto: *Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para desarrollar actividades requeridas en la parametrización de variables y ajuste de resultados de la modelidad hidráulica de la red matriz de distribución yo sectores hidráulicos del municipio de Armenia* , por valor total de $10.533.333,00; de los cuales 10.826.666,40 se registraron al proyecto de Modelación Hidráulica del Sistema de Acueducto La información contractual general puede ser consultada a través de https://secopwena.auditoria.gov.co Las evidencias del desarrollo de las actividades reposan en la Oficina donde se desarrolla la actividad Las actividades desarrolladas a través del proyecto contribuyen al cumplimiento de las actividades y acciones establecidas en los planes y programas implementados por la entidad de acuerdo a los requisitos legales (E). PUEAA)	Subgerencia Técnica- Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP.
																												Presupuesto Inicial: 25.423.552 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 25.423.552 Disponibilidades: 24.746.666,40 Compromisos: 24.746.666,40 Obligaciones: 24.746.666,40	Subgerencia Técnica- Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP.
											No Aplica	**Subprograma** **Planeación técnica para el desarrollo de los servicios públicos** **Linea de Proyecto Interna EPA** **Modelación hidráulica de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado** **Proyecto:** **Aislamiento de Sectores Hidráulicos**	Avanzar en las acciones para el Aislamiento de Sectores Hidráulicos	Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas para el aislamiento de los sectores hidráulicos	100%	100%	100%	100%	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Población beneficiada 9.920 Personas Aproximadamente	C.C. Portal Del Quindío, C.Cer. La Colonia, C.R Papiro, C.R. Palmas De La Calleja, C.R. Planeles Andina, C.R. Portal De La Colonia, C.R. Quintas De La Colonia, C.R. Quintas De Miguel, C.R. Quintas De San Sebastián, Coinca, Cond Altos Del Bosque, Cond Coinca, Ed Torres De San Julián, La Suiza, Lasseles, Norte, P.R. C/ Real, Puerto Rico, U.R. Cosmeva, Urb Alameda Del Norte, Urb Altos De La Siena, Urb Coinca, Urb Los Cedros Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**1. Sector hidráulico 25:** Se efectúa validación y revisión del aislamiento del sector hidráulico, realizando validación de base de datos de usuarios del proceso de Comercial, polígonos hidráulicos y válvulas de suspensión y aislamiento, localización de estaciones de regulación y macro medición, apoyo con el Centro de Control Maestro para determinación de condiciones hidráulicas de los sectores. Se procede a efectuar reporte del informe de las acciones adelantadas a la Subgerencia Técnica y Sistema de Información Geográfico – SIG. **Actividad realizada:** 17 de febrero de 2021 **Usuarios beneficiados:** 2.460	Subgerencia Técnica- Gestión Planeación Técnica - Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP.
																						Población beneficiada 9.136 Personas Aproximadamente	Av. Centenario, C.R. Colina Del Parque, El Nogal, La Campina, La Castellana, La Fragata, Norte, Urb Tejares Del Parque Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**2. Sector hidráulico 17:** Se efectúa validación y revisión del aislamiento del sector hidráulico, realizando validación de base de datos de usuarios del proceso de Comercial, polígonos hidráulicos y válvulas de suspensión y aislamiento, localización de estaciones de regulación y macro medición, apoyo con el Centro de Control Maestro para determinación de condiciones hidráulicas de los sectores. Se procede a efectuar reporte del informe de las acciones adelantadas a la Subgerencia Técnica y Sistema de Información Geográfico – SIG. **Actividad realizada:** 25 de febrero de 2021 **Usuarios beneficiados:** 2.284	Subgerencia Técnica- Gestión Planeación Técnica - Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP.
																						Población beneficiada 6.928 Personas Aproximadamente	Berlín, La Cabana, La Española, Los Álamos, Montevideo Central, Receso, Salazar, Sector Parque Valencia Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**3. Sector hidráulico 903:** Se efectúa validación y revisión del aislamiento del sector hidráulico, realizando validación de base de datos de usuarios del proceso de Comercial, polígonos hidráulicos y válvulas de suspensión y aislamiento, localización de estaciones de regulación y macro medición, apoyo con el Centro de Control Maestro para determinación de condiciones hidráulicas de los sectores. Se procede a efectuar reporte del informe de las acciones adelantadas a la Subgerencia Técnica y Sistema de Información Geográfico – SIG. **Actividad realizada:** 17 de noviembre de 2021 **Usuarios beneficiados:** 1.732	Subgerencia Técnica- Gestión Planeación Técnica - Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP.
																						Población beneficiada 8.168 Personas Aproximadamente	Av. Centenario, Br La Alameda, Buenos Aires Bajo, Buenos Aires Plano, C. R. Ibérica, Cond Torres Del Río, Conj La Alquería, La Florida, La Maria, Pablo Bonito, Pablo Bonito Alto, Pablo Bonito Bajo, Urb Maria Cristina Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**4. Sector hidráulico 18:** Se efectúa validación y revisión del aislamiento del sector hidráulico, realizando validación de base de datos de usuarios del proceso de Comercial, polígonos hidráulicos y válvulas de suspensión y aislamiento, localización de estaciones de regulación y macro medición, apoyo con el Centro de Control Maestro para determinación de condiciones hidráulicas de los sectores. Se procede a efectuar reporte del informe de las acciones adelantadas a la Subgerencia Técnica y Sistema de Información Geográfico – SIG. **Actividad realizada:** 30 de noviembre de 2021 **Usuarios beneficiados:** 2.042	Subgerencia Técnica- Gestión Planeación Técnica - Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP.
																						Población beneficiada 94.752 Personas Aproximadamente	Diversos barrios de la ciudad Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**5. Sectores hidráulicos: 111, 103, 1, 2, 19, 112 y 24:** Se realiza validación de presiones, hidrantes y polígonos de consumo de los sectores hidráulicos mencionados, esto con el fin de establecer información adicional de las condiciones hidráulicas en la red de distribución de acueducto como la presión disponible en la red, puntos de calibración y ajuste de las estaciones de regulación y macromedición, estado de hidrantes e infraestructura en general; por otro lado, esta actividad es un insumo no solo para el establecimiento de polígonos y validación de aislamiento de los sectores hidráulicos, sino también para la optimización de la red de distribución de acueducto. **Actividad realizada:** **Sector hidráulico 111:** 14 de abril de 2021 **Sector hidráulico 103:** 25 de abril de 2021 **Sector hidráulico 1:** 17 de junio de 2021 **Sector hidráulico 2:** 17 de junio de 2021 **Sector hidráulico 19:** 07 de septiembre de 2021 **Sector hidráulico 112:** 07 de octubre de 2021 **Sector hidráulico 24:** 18 de noviembre de 2021 **Usuarios beneficiados:** 23.688 Nota. -Las evidencias reposan en el proceso de Gestión Distribución de Agua Potable- Subgerencia de Aguas - Las actividades desarrolladas a través del proyecto contribuyen al cumplimiento de las actividades y acciones establecidas en los planes y programas implementados por la entidad de acuerdo a los requisitos legales (E). PUEAA)	Subgerencia de Técnica - Gestión Planeación Técnica Gestión Distribución de Agua Potable- Subgerencia de Aguas Empresas Públicas de Armenia ESP.

										Código Interno EPA **202115221**	**Subprograma** **Planeación técnica para el desarrollo de los servicios públicos** **Línea de Proyecto Interna EPA** **Modelación hidráulica de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado** **Proyecto:** **Modelación de la calidad del agua**	Avanzar en las acciones de aplicación, recopilación y análisis de la información de calidad de agua	Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas para la aplicación, recopilación y análisis de la información de calidad de agua, en el modelo hidráulico.	100%	85%	85%	100%	10644050203	Recursos EPA ESP	6.355.888,00	6.186.666,60	97%	Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 (Incluye suscriptores del Sector Rural)	Área de Prestación del Servicio de Acueducto Las actividades de ajuste y calibración se realizan Subgerencia Técnica , Sede Corbones Municipio de Armenia Departamento del Quindío	Hasta el momento se incluido modelación de la calidad del agua a los siguientes sectores 1, 2, 302, 4, 5, 6, 8, 902, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 101, 102, 103, 111, 112, 121, 131 y 702. Pasa el desarrollo de las tareas relacionadas con la actividad se suscribieron y ejecutaron los siguientes contratos: - Clausulado Simplificado N° 084 de 2021, cuyo objeto: Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para desarrollar actividades requeridas en la parametrización de variables y ajuste de resultados de la modelidad hidráulica de la red matriz de distribución yo sectores hidráulicos del municipio de Armenia, por valor total de $16.240.000,00.; de los cuales 3.480.000 se registraron al proyecto de Modelación de la calidad del agua - Clausulado Simplificado N° 281 de 2021, cuyo objeto: Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para desarrollar actividades requeridas en la parametrización de variables y ajuste de resultados de la modelidad hidráulica de la red matriz de distribución yo sectores hidráulicos del municipio de Armenia, por valor total de $13.523.333,00; de los cuales 2.706.666,60 se registraron al proyecto de Modelación de la calidad del agua La Información contractual general puede ser consultado a través de https://kaobenva.auditoria.gov.co Las evidencias del desarrollo de las actividades reposan en la Oficina donde se desarrolla la actividad Las actividades desarrolladas a través del proyecto contribuyen al cumplimiento de las actividades y acciones establecidas en los planes y programas implementados por la entidad de acuerdo a los requisitos legales (EL PUEAA)	Subgerencia Técnica- Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP.
																									Presupuesto inicial: 6.355.888 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 6.355.888 Disponibilidades: 6.186.666,66 Compromisos: 6.186.666,66 Obligaciones: 6.186.666,66	Subgerencia Técnica- Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP.
										Código Interno EPA **202115222**	**Subprograma** **Planeación técnica para el desarrollo de los servicios públicos** **Línea de Proyecto Interna EPA** **Ingeniería de detalle para el desarrollo de los servicios** **Proyecto:** **Revisión de proyectos hidrosanitarios y control urbano**	Realizar la revisión de los proyectos hidrosanitarios recibidos, de acuerdo con los requerimientos de ampliación de la infraestructura existente.	Porcentaje de los proyectos hidrosanitarios revisados en relación a las solicitudes radicadas	97%	100%	99%	99%	10644050201	Recursos EPA ESP	234.935.182,00	187.341.300,00	80%	Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 Alcantarillado: 112.503	Área de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Gestión Planeación Técnica- Municipio de Armenia Departamento del Quindío	En el periodo comprendido entre el 01 de Enero y al 31 de diciembre de 2021 han sido radicados para revisión 52 proyectos hidrosanitarios, de los cuales se revisaron el 99%. En el proceso de revisión de proyectos hidrosanitarios se realizaron un total 93 visitas técnicas a estos proyectos y a los que estaban pendientes en vigencias pasadas que se encontraban en un proceso de subsanación de observaciones previas, hay que tener en cuenta que algunos proyectos requieren de varias visitas dependiendo de si quedan observaciones por subsanar, por esta razón se realizaron más visitas que los proyectos que ingresaron. Adicional dadas las observaciones por revisión de proyectos hidrosanitarios se revisaron nuevamente lo proyectos dada la no aceptabilidad inicial por lo tanto se han generado en el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre 74 conceptos de aceptabilidad o no aceptabilidad por parte de la revisión de proyectos hidrosanitarios. Notas Generales: Las actividades desarrollas se ejecutaron a través de los contratos N° 69, 72, 78, 92, 143, 144, 185, 276, 278, 280, 287, 302, 342, 343, 383 del 2021. Los contratos anteriores pueden ser consultados a través de https://kaobenva.auditoria.gov.co/ Las evidencias del desarrollo de las actividades reposan en la Oficina donde se desarrolla la actividad	Subgerencia Técnica- Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP.
																									Presupuesto inicial: 234.935.382 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 234.935.382 Disponibilidades: 187.341.300 Compromisos: 187.341.300 Obligaciones: 187.213.900	Subgerencia Técnica- Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP.
										Código Interno EPA **202115223**	**Subprograma** **Planeación técnica para el desarrollo de los servicios públicos** **Línea de Proyecto Interna EPA** **Ingeniería de detalle para el desarrollo de los servicios** **Proyecto:** **Estudios y diseños para el desarrollo de los servicios**	Realizar los estudios y diseños, de acuerdo con las necesidades de ampliación de cobertura y mejoramiento de la infraestructura existente, definidas por la Empresa.	Porcentaje de ejecución de la consultoría para el Diagnóstico, diseño y ajustes a los procesos para la rehabilitación y el mantenimiento de la PTAR La Marina.	0%	100%	100%	100%	10644050303	Recursos EPA ESP	765.549.633,00	663.030.330,84	87%	Población estimada 45.000 Barrios: Plan Piloto, Simón Bolívar, Cañas Gordas, El Empresador, Pinares, Bosques de Pinares, Portal de Pinares, Castilla, Castilla Grande, Guadualeo del La Villa, Villa del Centenario, La Linda, Isabela, Los Naranjos, Tres Esquinas, Veracruz, La Virginia, Santa Rita, Puerto Espejo y el Poblado, entre otros. Comunas 1 y 2	PTAR La Marina - Sector Rural Comuna 2 Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**Contrato de Consultoría N.08 de 2020** Objeto: DIAGNOSTICO, DISEÑO , AJUSTES Y EVALUACION A LOS PROCESOS PARA LA REHABILITACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA PTAR LA MARINA, MUNICIPIO DE ARMENIA Valor: $281.025.193,00 Fecha de inicio: 24 de diciembre de 2020 Tiempo de duración inicial: 4 meses Supervisores: Jefe de Planta PTAR La Marina - Jefe de Mantenimiento de EPA ESP. Nota: 1. La consultoría anterior conto con autorización de vigencias futuras sin afectación presupuestal por parte de la Junta Directiva de EPA ESP y el COMFIS para la vigencia 2021. 2. Consulte la información general del contrato a través de https://kaobenva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idcr=5096164 3. La actividad desarrollada permite avanzar en las actividades establecidas en el PSMV.	Subgerencia Técnica- Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP.
																										Subgerencia Técnica- Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP.
													Porcentaje de ejecución de la consultoría para estudios y diseños para los colectores de las Quebradas: La Florida, San Nicolás y Río Quindío.	0%	100%	80%	80%						Población estimada 46.848 Habitantes	Quebrada La Florida Quebrada San Nicolas Quebrada Rio Quindio Comuna 10-7 Municipio de Armenia Departamento del Quindío	Contrato de Consultoría N° 009 de 2020 Objeto: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS COLECTORES DE LAS QUEBRADAS LA FLORIDA , SAN NICOLAS Y RIO QUINDIO MUNICIPIO DE ARMENIA Valor: $1.122.962.908,00 Durante el contrato de consultoría avanzado en las actividades de topografía, las Empresas publicas de Armenia ESP le ha suministrado la información necesaria al contratista (estado de redes de alcantarillado banco la Manuela, Puente Rico y salvador Allende, localización de pozos de inspección) para el contratista realizando topografía de la Quebrada la Florida, hasta el sitio denominado la Cuna del Diablo con longitud aproximada de 8 km. El tramo San Nicolas ha sido estudiado en el primer tramo de 1.5 km. El contrato de Consultoría cuenta con interventoría externa a través del contrato de Consultoría N° 011 de 2020. El contratista e interventoría notifican a la supervisión de las novedades encontradas en sitio. Nota: 1. La consultoría anterior conto con autorización de vigencias futuras sin afectación presupuestal por parte de la Junta Directiva de EPA ESP y el COMFIS para la vigencia 2021. 2. Consulte la información general del contrato a través de https://kaobenva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idcr=5096164 3. La actividad desarrollada permite avanzar en las actividades establecidas en el PSMV.	Subgerencia Técnica- Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP.
													Porcentaje de estudios y diseños de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado, elaborados, de acuerdo a las solicitudes y necesidades evaluadas al proceso de Planeación Técnica	100%	100%	100%	100%						Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 Alcantarillado: 112.503	Área de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Municipio de Armenia Departamento del Quindío	El equipo de Estudios y Diseños de Gestión Planeación Técnica ha recibido diferentes solicitudes en torno a necesidades de topografía, estudios, diseño y presupuestos de obras de acueducto, alcantarillado y adecuaciones locativas. En el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre, se presentó un total de proyectos de acueducto que ascienda al valor de $ 3.416.863.239,12 ; de alcantarillado y colectores que ascienda a $ 38.624.865.850,41 , ocho intervenciones por valor de $2.739.397.960 , seis proyectos de adecuaciones locativas con el valor de $ 711.711.243,86 y ocho proyectos de consultorías que ascienden al valor de $ 944.111.470, concluyendo una entrega de cuarenta y seis proyectos que totalizan$ 26.335.478.712,53 pesos en inversión. En la oficina de planeación técnica, se han recibido diferentes solicitudes de acueducto y alcantarillado, las cuales se atienden según la capacidad y disponibilidad del personal de topografía, diseño y presupuesto. En la oficina de planeación técnica se establece un cronograma de trabajo, y según la fecha de solicitud, priorización de necesidades y secuencia lógica, con utilización del personal al 100% Se concluye que, con la capacidad, disponibilidad del personal y equipo, se han cumplido las solicitudes al 100% y ha permitido la gestión del recurso ante otros fuentes de financiación (Ver Informe de Gestión) Nota: 1. Las actividades desarrollas se ejecutaron a través de los contratos N° CO-05, 30, 31, 53, 57, 66, 100, 107, 108, 126, 158, 255, 256, 269, 305, 316, 321, 323, 325, 327, 349, 391 de 2021 2. Relación de proyectos radicados y tramitados por el Proceso. 3. Las evidencias del desarrollo de las actividades reposan en la Oficina de Gestión Planeación Técnica.	Subgerencia Técnica- Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP.
																									Presupuesto inicial: 765.549.633 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 765.549.633 Disponibilidades: 663.030.330,84 Compromisos: 667.653.362,56 Obligaciones: 667.653.362	Subgerencia Técnica- Gestión Planeación Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP.
													Número de vehículos adaptados como laboratorio para el ensayo de calidad del agua adquiridos en el 2021.	0	1	1	100%						Parte Interesada Interna Beneficiada: Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua Parte Interesada Externa: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 (Incluye suscriptores del Sector Rural) Autoridades Sanitarias de Vigilancia y Control. - Organismos Acreditadores	La Adquisición se realiza a través del Proceso Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	Durante la Vigencia 2021, se adelantaron los tramites requeridos para adelantar la adquisición de un vehículo con las características especiales para su acondicionamiento laboratorio para el ensayo de calidad del agua móvil. Posterior a los tramites, se logro suscribir y ejecutar Contrato Compraventa No. 015/2021, cuyo objeto COMPRAVENTA DE VEHÍCULO TIPO VAN PARA EL LABORATORIO DE ENSAYO DE CALIDAD DE AGUA, por valor de $ 73.897.638. Fecha de Inicio: 2021/12/02 Fecha de Recibo de satisfacción con fecha 2021/12/22. Notas - La Información general del Contrato puede ser consultada a través de https://kaobenva.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idcr=6317335&idm=77855c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41 - Mediante Acuerdo N° 024 de 2021, la Junta Directiva aprueba unos traslados en el presupuesto de la vigencia 2021, dentro de los cuales se registra la suma de $ 3.000.000 Millones destinados para esta actividad, los cuales se encuentran aportados mediante oficio GPT - 1126 de 2021. Este Acuerdo puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/8919-	Subgerencia de Técnica - Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua Empresas Públicas de Armenia ESP
													Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la adquisición de equipos, herramientas y equipos para la PTAR La Marina	100%	100%	100%	100%						Población estimada 45.000 Barrios: Plan Piloto, Simón Bolívar, Cañas Gordas, El Empresador, Pinares, Bosques de Pinares, Portal de Pinares, Castilla, Castilla Grande, Guadualeo del La Villa, Villa del Centenario, La Linda, Isabela, Los Naranjos, Tres Esquinas, Veracruz, La Virginia, Santa Rita, Puerto Espejo y el Poblado, entre otros. Comunas 1 y 2	PTAR La Marina Municipio de Armenia Departamento del Quindío	Se encuentra ejecutado y liquidado el contrato de suministro No. 019 de 2021, cuyo objeto es el suministro e instalación de polipasto, cota colgaed y compresor para PTAR La Marina, de igual manera se encuentran ejecutados los contratos de compraventa para la adquisición de equipos No.009 de 2021 instrumentos y accesorios que permitan realizar los ensayos de rutina del laboratorio de calidad del agua residual de la PTAR; y el No.23 de 2021 para la adquisición de un equipo espectrofotometro de infrarrojo para medir hidrocarburos y grasas de acuerdo a resolución 0631 de 2015. Nota: - Consulte la informacion contractual de https://kaobenva.auditoria.gov.co/ - La actividad desarrollada permite avanzar en las actividades establecidas en el PSMV.	Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP

INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	**Vivienda**	3, 6, 11	**Población con acceso a los servicios prestados por EPA ESP**	300194	**316926**	Infraestructura de servicios públicos pa´TODOS	**Fortalecimiento técnico y operativo de los servicio de acueducto, alcantarillado y aseo**	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la adquisición de maquinaria, equipos y herramientas para el fortalecimiento técnico y operativo de los servicios en el cuatrienio	93%	100%	Código Interno EPA ***202116124***	**Subprograma** Fortalecimiento técnico y operativo para el desarrollo de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo **Línea de Proyecto Interna EPA:** Adquisición de maquinaria, herramientas y equipos de los servicios **Proyecto:** Adquisición de maquinaria, herramientas y equipos de los servicios	Adquirir la maquinaria, herramientas y equipos de apoyo físico que le permitan la operación y/o mejoramiento la prestación de los servicios	Número de Hidrolavadoras industriales adquiridas para la Planta de Tratamiento de Agua Potable	0	2	2	100%	10944060101	Recursos EPA ESP	5.428.601.305,00	5.311.527.388,00	98%	Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 (Incluye suscriptores del Sector Rural)	Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regivit sobre la Avenida Bolívar. Municipio de Armenia Departamento del Quindío	1. Durante el primer semestre se prepararon los documentos técnicos (Estudios de Mercado, Estudios Previos, otros) para adelantar el contrato de compraventa requerido para la adquisición de dos(2) Hidrolavadoras industriales. Se dio inicio a la etapa precontractual , y se suscribió el contrato No 449 de 2021, cuyo objeto es' Compra de dos (2) hidrolavadoras industriales para el proceso de captación y tratamiento de Empresas Publicas de Armenia ESP Objeto: Compra de dos (2) hidrolavadoras industriales para el proceso de captación y tratamiento de Empresas Publicas de Armenia ESP Valor del contrato: $11,996,985 Fecha de Inicio: 23/12/21 Fecha de terminación: 24/12/21 Acta final: $11,996,985 Estado del contrato : Liquidado La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siaobserva.auditoria.gov.co/	Subgerencia de Aguas Gestión Captación y Tratamiento Empresas Públicas de Armenia ESP
														Número de sistemas de combustible suplente adquiridos y puestos en funcionamiento para dos (2) de los vehículos recolectores del proceso de Aseo.	0	2	2	100%						Parte Interesada Interna Subgerencia de Aseo Oficina de Mantenimiento Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de diciembre de 2021. Aseo: 120.905	Sede de Aseo de Empresas Publicas de Armenia, ubicada en la Aldea Municipio de Armenia	Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes acciones: 1. Mediante correo electrónico del día 07 de mayo de 2021, se solicito a la Dirección de Planeación Corporativa la reformulación de la meta: - Un (1) de equipo de filtración para aceite hidráulico adquiridos para el servicio de Aseo. Justificación: Después de un análisis técnico minucioso se identificó que el equipo de filtración no se puede adquirir por ser inviable de acuerdo a las actividades a realizar. Por lo anterior, se solicita que los recursos asignados se orienten a la atención de la necesidad de dos (2) camiones, un recolector y un ampirrol, en relación a la modificación en su sistema de emisión de gases y de esta forma mejorar los rendimientos en consumo de combustible y la disponibilidad de los activos. La modificación fue aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 10 de mayo de 2021. 2. Se adelantaron los tramites precontractuales y se logro suscribir el siguiente contrato: PS-27-2021. Objeto: Prestación de servicios para el mantenimiento, adecuación y puesta en funcionamiento del camión succión placas ARS 173 y cambio de sistemas de emisión de gases de dos carros recolectores de propiedad de EPA ESP incluye presupuesto	Subgerencia Administrativa Gestión del Recursos - Jefe de Mantenimiento Empresas Públicas de Armenia ESP
														Número de equipos de scanner para lectura de los ECU y VCU del parque automotor general de EPA ESP., adquiridos.	0	1	1	100%						Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 Alcantarillado: 112.503 Aseo: 120.905	Gestión Recursos - Oficina de Mantenimiento Empresas Publicas de Armenia Municipio de Armenia	1. Se adelantaron los tramites precontractuales y se logro suscribir el siguiente contrato: CS-225-2021 Objeto: Compraventa de escáner de diagnostico para el parque automotor de EPA ESP El cual permite realizar el escáner para la lectura de los ECU y VCU del parque automotor general de EPA ESP. Valor total del Contrato: $ 13.357.750 Fecha de Inicio: 2021/07/16 Fecha del acta de terminación: 2021/08/27 Valor del acta de terminación: $ 13.357.750 Consulte el contrato mencionado a través de https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=5809623&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Subgerencia Administrativa Gestión del Recursos - Jefe de Mantenimiento Empresas Públicas de Armenia ESP
														Numero de vehículos adquiridos para el servicio de la Gerencia General	0	1	1	100%						Parte Interesada Interna Gerencia General Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Partes Interesadas Externas Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 Alcantarillado: 112.503 Aseo: 120.905	Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento Quindío	1. Ante la solicitud realizada de adición recursos, la Junta Directiva aprobó Acuerdo N° 006 de 2021, se adicionaron recursos por valor de $168.000.000 para la adquisición de un vehículo para el servicio de la Gerencia General de EPA ESP. Consulte el Acuerdo mencionado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/8797-acuerdo-006 2. Ante la aprobación de recursos adicionales al proyecto de Adquisición de maquinaria, herramientas y equipos de los servicios, se procedió a adelantar el proceso precontractual y se logro suscribir el siguiente contrato: CV-08-2021 Compra de vehículo para ser asignado a la Gerencia General de Empresas Públicas de Armenia ESP. Fecha de Inicio: 2021/07/30 Valor precontractual: $167.978.438,00 Valor del acta de terminación: $ 165.260.553 Fecha del acta de liquidación: 2021/11/29 Consulte el contrato mencionado a través de	Subgerencia Administrativa Gestión del Recursos - Jefe de Mantenimiento Empresas Públicas de Armenia ESP
														Número de contenedores metálicos de 3 yardas cubicas adquiridos para el Servicio de Aseo	14	9	9	100%						Población estimada 305.000 Aprox Área de Prestación del Servicio Público de Aseo Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Aseo: 120.905	Los contenedores Metálicos son para el uso en el área de Prestación del Servicio Público de Aseo La Adquisición se realiza a través de la Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**Se suscribió y ejecuto el Contrato de Compra N° 02/21** **Objeto**: Realizar la compra de cajas estacionarias de 3 y 3 (contenedores) para ser utilizadas en la recolección de residuos sólidos ordinarios en algunos puntos de la ciudad de Armenia **Valor:** $69.829.200,00 **Fecha de Inicio:** 2021/02/17 **Fecha de firma del acta de terminación** 2021/03/25 Notas: - La información general del Contrato puede ser consultada a través de https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=5382541&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41 - La información detallada sobre la ubicación de los contenedores metálicos adquiridos reposa en la Subgerencia de Aseo de EPA ESP. - La adquisición y uso de los contenedores metálicos contribuye como medida de control o minimización del Aspecto Ambiental - Evacuación de los residuos sólidos generados por la comunidad de Armenia, Mejoramiento el entorno y la calidad de vida de la población	Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP
														Número de Barredoras manuales adquiridas para el desarrollo de las actividades de barrido y limpieza de áreas publicas.	0	10	10	100%						Población estimada 305.000 Aprox Área de Prestación del Servicio Público de Aseo Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Aseo: 120.905	Las Barredoras manuales son de uso en el área de Prestación del Servicio Público de Aseo La Adquisición se realiza a través de la Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**Se suscribió y ejecuto el contrato de Compraventa No. 007 de 2021** **Objeto:** Compra de diez (10) barredoras manuales para la prestación del servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas del Municipio de Armenia. **Valor:** $ 59.537.287 **Fecha de inicio:** 06/07/2021 **Fecha acta final:** 30/07/2021 Notas: - La información general del Contrato puede ser consultada a través de https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=5774866&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41 - La información detallada sobre la operación de las barredoras manuales adquiridas reposa en la Subgerencia de Aseo de EPA ESP. - La adquisición y uso de las barredoras manuales en algunas rutas de barrido es considerada como una medida de control o minimización del Aspecto Ambiental - Generación de emisiones atmosféricas (Material particulado), el cual genera Contaminación del aire	Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP
														Número de basureros plásticos adquiridos en la vigencia 2021	74	70	65	93%						Población estimada 305.000 Aprox Área de Prestación del Servicio Público de Aseo Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Aseo: 120.905	Los Basureros plásticos se instalan en el área de Prestación del Servicio Público de Aseo La Adquisición se realiza a través de la Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**Se suscribió y ejecuto el contrato de Compraventa No. 020 de 2021** Objeto: Compra de cestas para basura y carros metálicos para la prestación de servicio de aseo **Valor:** $ 42.554.400; de los cuales se destinaron 13.637.400 para el cumplimiento de la meta **Fecha de inicio:** 13/12/2021 **Fecha acta final:** 31/12/2021 Notas: - Mediante oficio SUA-OF042 de septiembre de 2021, la Subgerencia de Aseo, solicito modificación de la formulación del indicador y ajuste a la meta establecida. - La información general del Contrato puede ser consultada a través de https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=6317404&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41 - La información detallada sobre la ubicación de los basureritos plásticos adquiridos reposa en la Subgerencia de Aseo de EPA ESP. - La adquisición y uso de los basureritos plásticos contribuye como medida de control o minimización de los Aspectos Ambiental: a. Generación de olores por acopio temporal de residuos sólidos en vía publica, evitando Molestias a la comunidad. b. Aparición de Vectores por acopio temporal de residuos sólidos en vía publica, evitando Molestias a la comunidad.	Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP
														Número de contenedores plásticos de 1.100 litros adquiridos	0	350	350	100%						Población estimada 305.000 Aprox Área de Prestación del Servicio Público de Aseo Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Aseo: 120.905	Los Contenedores Plástico se instalan en el área de Prestación del Servicio Público de Aseo La Adquisición se realiza a través de la Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	1. Mediante oficio N° SUA-OF006 de abril de 2021, se solicitaron recursos por valor de 850.492.600 para la adquisición de 150 contenedores plásticos de 1.100 litros, 50 contenedores plásticos de 770 litros y adquisición e instalación de 5 plataformas soterradas. 2. Mediante Acuerdo N° 006 de 2021, la Junta Directiva aprobó la adición de recursos al Proyecto de Adquisición de Maquinaria, Herramientas y Equipos por valor de 850.492.600. Este Acuerdo fue aprobado por el COMFIS. Este Acuerdo pude ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/8797-acuerdo-006 3. Lo anterior, genero la inclusión de los recurso y las meta en el Plan de Acción Estratégico 2021. 4. Posterior a los tramites anteriores, se suscribió y ejecuto el contrato de Compraventa No. 006 de 2021 Objeto: Compra de 200 Contenedores plásticos de carga trasera y de cinco (5) Plataformas Soterradas, para que sean instalados en diferentes puntos de la ciudad Valor inicial: $ 849.450.000 Fecha de inicio: 07/07/2021 Valor adición: $ 320,200,000 con el recurso adicionado se realizó la compra de 200 contenedores de 1100 litros y 100 contenedores de 770 litros Valor total del Contrato: $1.169.650.000,00 Del valor total del contrato: 383.950.000 se destinaron a la adquisición de 350 contenedores plásticos de 1.100 litros. Fecha acta final: 22/12/2021 Notas: - La información general del Contrato puede ser consultada a través de https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=5774079&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41 - Teniendo en cuenta la necesidad expresada mediante oficio SUA-OF 054, se procedió a realizar la incorporación de recursos por valor de 320.200.000 mediante Acuerdo N° 025 de 2021 (Consulte el Acuerdo a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/8919-acuerdo-025) y se procedió a realizar el ajuste de la meta propuesta para la vigencia 2021. - La adquisición y uso de los contadores plásticos es considerado un impacto ambiental positivo al mejorar el entorno (debido al almacenamiento adecuado de los residuos sólidos en el espacio público). Adicional a lo anterior, esta adquisición contribuye como medida de control o minimización de los Aspectos Ambiental: a. Generación de olores por acopio temporal de residuos sólidos en vía publica, evitando Molestias a la comunidad. b. Aparición de Vectores por acopio temporal de residuos sólidos en vía publica, evitando Molestias a la comunidad.	Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP
														Número de contenedores plásticos de 770 litros adquiridos	0	150	150	100%						Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Aseo: 120.905	Los Contenedores Plástico se instalan en el área de Prestación del Servicio Público de Aseo La Adquisición se realiza a través de la Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	1. Mediante oficio N° SUA-OF006 de abril de 2021, se solicitaron recursos por valor de 850.492.600 para la adquisición de 150 contenedores plásticos de 1.100 litros, 50 contenedores plásticos de 770 litros y adquisición e instalación de 5 plataformas soterradas. 2. Mediante Acuerdo N° 006 de 2021, la Junta Directiva aprobó la adición de recursos al Proyecto de Adquision de Maquinaria, Herramientas y Equipos por valor de 850.492.600. Este Acuerdo fue aprobado por el COMFIS. Este Acuerdo pude ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/8797-acuerdo-006 3. Lo anterior, genero la inclusión de los recursos y la meta en el Plan de Acción Estratégico 2021. 4. Se suscribió y ejecuto el contrato de Compraventa No. 006 de 2021 Objeto: Compra de 200 Contenedores plásticos de carga trasera y de cinco (5) Plataformas Soterradas, para que sean instalados en diferentes puntos de la ciudad Valor inicial: $ 849.450.000 Fecha de inicio: 07/07/2021 Valor adición: $ 320,200,000, con el recurso adicionado se realizó la compra de 200 contenedores de 1100 litros y 100 contenedores de 770 litros Valor total del Contrato: $1.169.650.000,00 Del valor total del contrato: 151.200.000 se destinaron a la adquisición de 150 contenedores plásticos de 770 litros. Fecha acta final: 22/12/2021 Notas: - La información general del Contrato puede ser consultada a través de https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=5774079&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41 - Teniendo en cuenta la necesidad expresada mediante oficio SUA-OF 054, se procedió a realizar la incorporación de recursos por valor de 320.200.000 mediante Acuerdo N° 025 de 2021 (Consulte el Acuerdo a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/8919-acuerdo-025) y se procedió a realizar el ajuste de la meta propuesta para la vigencia 2021. - La adquisición y uso de los contadores plásticos es considerado un impacto ambiental positivo al mejorar el entorno (debido al almacenamiento adecuado de los residuos sólidos en el espacio público). Adicional a lo anterior, esta adquisición contribuye como medida de control o minimización de los Aspectos Ambiental: a. Generación de olores por acopio temporal de residuos sólidos en vía publica, evitando Molestias a la comunidad.	Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP
														Número de plataformas soterradas de 3 buzones para contenedores plásticos de carga trasera de 1.100 litros adquiridos e instalados	0	5	5	100%						Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Aseo: 120.905	Las Plataformas Soterras se ubicaron en: Plaza de Bolívar, calle 21 con carrera 14 Parque Sucre, calle 12 con carrera 14 CAM, calle 17 con carrera 18 (Comuna 7) Parque Barrio Laureles (Comuna 10) Paradero Amable, Barrio Los Naranjos (Comuna 2) La Adquisición se realiza a través de la Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	1. Mediante oficio N° SUA-OF006 de abril de 2021, se solicitaron recursos por valor de 850.492.600 para la adquisición de 150 contenedores plásticos de 1.100 litros, 50 contenedores plásticos de 770 litros y adquisición e instalación de 5 plataformas soterradas. 2. Mediante Acuerdo N° 006 de 2021, la Junta Directiva aprobó la adición de recursos al Proyecto de Adquision de Maquinaria, Herramientas y Equipos por valor de 850.492.600. Este Acuerdo fue aprobado por el COMFIS. Este Acuerdo pude ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/8797-acuerdo-006 3. Lo anterior, genero la inclusión de los recursos y la meta en el Plan de Acción Estratégico 2021 **4. Se suscribió y ejecuto el contrato de Compraventa No. 006 de 2021** **Objeto:** Compra de 200 Contenedores plásticos de carga trasera y de cinco (5) Plataformas Soterradas, para que sean instalados en diferentes puntos de la ciudad **Valor inicial:** $ 849.450.000 **Fecha de inicio:** 07/07/2021 **Valor adición:** $ 320,200,000, con el recurso adicionado se realizó la compra de 200 contenedores de 1100 litros y 100 contenedores de 770 litros **Valor total del Contrato: $1.169.650.000,00** Del valor total del contrato: $ 634.500.000 se destinaron a la adquisición de 5 plataformas soterradas **Fecha acta final:** 22/12/2021 Notas: - La información general del Contrato puede ser consultada a través de https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=5774079&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41 - La adquisición y uso de las plataformas soterradas es considerado un impacto ambiental positivo al mejorar el entorno (debido al almacenamiento adecuado de los residuos sólidos en el espacio público). Adicional a lo anterior, esta adquisición contribuye como medida de control o minimización de los Aspectos Ambiental: a. Generación de olores por acopio temporal de residuos sólidos en vía publica, evitando Molestias a la comunidad. b. Aparición de Vectores por acopio temporal de residuos sólidos en vía publica, evitando Molestias a la comunidad.	Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP

													Número de motocarros adquiridos	0	2	2	100%						Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Aseo: 120.905	Los motocarros estan disponibles para su operación en el área de Prestación del Servicio Público de Aseo La Adquisición se realiza a través de la Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**1.** Mediante Acuerdo N° 012 de 2021, la Junta Directiva aprobó la adición de recursos al Proyecto de Adquisición de Maquinaria, Herramientas y Equipos por valor de $7.190.367. Este Acuerdo fue aprobado por el COMFIS. Este Acuerdo puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/8802-acuerdo-012. 2. Lo anterior, genero la inclusión de los recursos y la meta en el Plan de Acción Estratégico 2021 en el mes de junio. **Se suscribió y ejecuto el contrato de Compraventa No. 013 de 2021** **Objeto:** Compra de dos (2) motocarros para ser utilizados en la prestación del servicio de aseo. **Valor inicial:** $ 49.237.800 **Fecha de inicio:** 30/11/2021 **Fecha acta final:** 30/12/2021 Nota: - La información general del Contrato puede ser consultada a través de https://siasbeneva.auditoria.gov.co/guest/co_ficha_resumen_guest.aspx?idc=62556696&idei=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08ae1	Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP
													Numero de carros metálicos adquiridos para la recolección y transporte de residuos sólidos en las vías peatonales	0	9	9	100%						Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Aseo: 120.905	Los carros metálicos operaran en las comunas 1, 2, 3, 5 y 6 La Adquisición se realiza a través de la Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**Se suscribió y ejecuto el contrato de Compraventa No. 020 de 2021** Objeto: Compra de cintas para barrio y carros metálicos para la prestación de servicio de aseo **Valor:** $ 42.554.400, de los cuales $ 26.917.000 se destinaron para el cumplimiento de la meta **Fecha de inicio:** 13/12/2021 **Fecha acta final:** 31/12/2021 Nota: - La Subgerencia de Aseo, mediante oficio SUA-OR035 del 09 de septiembre de 2021 solicito la inclusión de la meta para la vigencia 2021. -La adquisición y uso de los carros metálicos contribuye al Mejoramiento el entorno y la calidad de vida de la población.	Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP
													Numero de Martillo percutores adquiridos	0	1	0	0%						No Aplica toda vez que no se realizo la actividad	Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	Durante la Vigencia 2021, se adelantaron los tramites requeridos para la adquisición de un (1) martillo percutor para el desarrollo de las actividades propias del Proceso de Control Perdidas, logrando adelantar la etapa precontractual cuyo objeto es "Compra de un martillo demoledor de 1.600 W industrial con los accesorios descritos en las especificaciones técnicas", por valor de $658.849,80; sin embargo, debido a algunos tramites administrativos no fue posible su adjudicación. Notas: - Mediante Acuerdo N° 024 de 2021, la Junta Directiva aprueba unos traslados en el presupuesto de la vigencia 2021, dentro de los cuales se registro la suma de $ 40.000.000 Millones destinados al proceso de Control Gestión, dentro de los cuales se encontraban los recursos para esta actividad, los cuales se encuentran soportados mediante oficio GPT - 1126 de 2021. Este Acuerdo puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/8918-acuerdo-024	Gestión Control Perdidas - Subgerencia Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
													Porcentaje de avance en el proceso de adquisición de maquinaria, herramientas y equipos para el fortalecimiento técnico y operativo de servicio de Aseo: • Seis (6) carros compactador de 25 y 3 • Un (1) carro compactador de 8 y 3 • Un (1) carro doble troque con brazo hidráulico para el manejo de caja estacionaria (empleina) • Dos (2) cajas compactadoras de 25 y 3 • Dos (2) cajas compactadoras de 17 y 3 • Cinco (5) levantadores de carga trasera liffer	0%	50%	50%	100%		Recursos de Crédito $ 3.342.218.338				Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Aseo: 120.905	La maquinaria, herramientas y equipos detallados en la actividad son para el uso en el área de Prestación del Servicio Público de Aseo La Adquisición se realiza a través de la Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**Se suscribió y esta en ejecución el contrato de Compraventa No. 024 de 2021** **Objeto:** Compra de Seis (6) carros compactador de 25 y3, Un (1) carro compactador de 8 y3, Un (1) carro doble troque con brazo hidráulico para el manejo de caja estacionaria (empleina), Dos (2) cajas compactadoras de 25 y3, Dos (2) cajas compactadoras de 17 y3 y Cinco (5) levantadores de carga trasera liffer. Valor: $ 6.517.868.000 De los cuales, $3.258.934.000,00 se registraron en el presupuesto del 2021 y el restante en el 2022. Valor pagado a la fecha de corte del contrato: $3.258.934.000,00 Fuente del Recurso: Recursos de Crédito Ordinario. Fecha de inicio: 31/12/2021 Fecha prevista de terminación: 29/04/2022 Notas generales del proyecto: - Mediante Acuerdo N° 020 de Septiembre de 2021, la Junta Directiva de EPA ESP., autorizo la celebración de Un contrato de empréstito interno y el otorgamiento de garantía. El Acuerdo Anterior puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/8842-acuerdo-020 - Atreves del Acuerdo N° 032 de Noviembre de 2021, se modifica el Acuerdo N° 020 de 2021. El Acuerdo Anterior puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/9039-acuerdo-032 - Mediante Acuerdo N° 034 de Noviembre 2021, se hace modificación al presupuesto de Empresas Públicas de Armenia ESP. de la Vigencia 2021. Este Acuerdo permite la incorporación de los recursos del crédito en el presupuesto de ingresos y gastos (Inversión) por valor de $ 3.342.218.338,00. El Acuerdo Anterior, puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/9041-acuerdo-034. - Mediante Acuerdo N° 035 de Noviembre 2021, la Junta directiva de EPA ESP., autorizo al Gerente para constituir una vigencia futura ordinaria para la vigencia 2022, por valor de $ 3.342.218.338,00. El Acuerdo Anterior, puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/9042-acuerdo-035 - Aprobados los Acuerdos Anteriores, se procedió a realizar los ajustes respectivos al Proyecto de Inversión del servicio de Aseo.	Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP
																									Presupuesto Inicial 494.305.000 Adiciones: 6.825.101.305 Deducciones: 129.200.000 Créditos: 70.000.000 Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 6.626.601.305 Disponibilidades: 5.311.527.388 Compromisos: 5.311.527.388 Obligaciones: 5.294.662.768	Todos los procesos involucrados
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde"	**Vivienda**	3, 6, 11	Toneladas Dispuestas en el relleno sanitario	78.000	78.000	Informe mes de servicios públicos ptaTODOS	Fomento a la separación, aprovechamiento y comercialización de residuos Sólidos	Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para el fomento a la separación, aprovechamiento y comercialización de residuos sólidos en el cuatrienio	80%	100%	No Aplica	**Subprograma** **Fomento a la Gestión Integral de Residuos Solidos** **Linea de Proyecto Interna EPA** **Fomento a la separación, recuperación, aprovechamiento y comercialización de Residuos Solidos** **Proyecto:** **Fomento del desarrollo empresarial en la recuperación, aprovechamiento y comercialización de residuos solidos municipales**	Realizar y participar en los procesos de educación para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para el manejo adecuado de los residuos sólidos y el fomento de la cultura de separación en la fuente.	Número de acciones adelantadas para el fomento del desarrollo empresarial en la recuperación, aprovechamiento y comercialización de Residuos Solidos Municipales -RGM	2	10	11	100%	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	141 personas Aproximadamente	Comunas: 2, 5, 7, 10 Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**1.** El 27 de abril de 2021 se realizó capacitación a recicladores de la bodega de reciclaje ubicada en la carrera 20 con calle 16, se dieron indicaciones de la forma de recuperación de los residuos sólidos, dirigida a 4 personas. **2.** El día 5 de junio de 2021 se realizó Capacitación en la comuna 10, barrio la Mariela, sobre Residuos Solidos, separación en la fuente, como se debe reciclar. Dirigida a 18 personas. **3.** El 27 de julio de 2021 en el barrio la Fachada se realiza actividad de entrelecimiento de punto crítico con un jardín construido en materiales reciclados, así como una capacitación en separación de residuos dirigida a los recicladores de oficio que trabajan en este barrio. Dirigido a 7 personas. **4.** El 29 de julio de 2021 se realizó socialización con los comerciantes de la carrera 20 con calle 16, sobre el reciclaje. Dirigido a 8 personas.	Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP
																									100 Personas Aproximadamente	De Manera Virtual SENA AGROPECUARIO Municipio de Armenia Departamento del Quindío	Adicional a lo anterior, a través de la oficina social, en coordinación con el SENA se adelantaron las siguientes actividades a través de: Línea de Acción: GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Taller - Tema: Consumo Responsable - Transformemos de 65 Esta información esta inmersa dentro del proyecto de Responsabilidad Social Empresarial. Fuente Informe de Gestión Social. Las evidencias reposan en la Oficina Social, ubicada en el Sexto Piso del CAM.	Gestión Social Empresas Públicas de Armenia ESP
												Subprograma **Uso Eficiente y Ahorro del Agua** **Linea de Proyecto Interna EPA** **Conservación y recuperación de cuencas abastecedoras x** **Proyecto:** **Implementación del Modelo para la conservación, recuperación y mantenimiento de la cuenca abastecedora del Río Quindío**	Desarrollar las actividades programadas dentro de la implementación de modelo de conservación, recuperación y mantenimiento de la Cuenca abastecedora del municipio de Armenia	Porcentaje de avance físico en la ejecución de la obra N° 022 de 2019, cuyo objeto es "Enriquecimiento forestal en predios de la cuenca alta del Río Quindío"	75%	25%	25%	100%						Población del Municipio de Salento 7.000 Habitantes aproximadamente de Salento Población del Municipio de Armenia como Usuaria del Servicio Publico de Acueducto 305.000 Habitantes aproximadamente de Armenia	Predio La Estrella Vereda Camino Nacional Municipio de Salento Departamento del Quindío	1. Durante la vigencia 2021, se dio continuidad al contrato de Obra N° 022 de 2019, cuyo objeto "ENRIQUECIMIENTO FORESTAL EN PREDIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RIO QUINDIO", por valor de $ 92.265.918,00, logrando su terminación física el 13/03/2021. A la fecha de corte el presente informe se evidencia 100% de ejecución del contrato. A través de este contrato es intervenido el predio denominado La Estrella, ubicado en la vereda Camino Nacional del municipio de Salento; en la ejecución del contrato se realizaron el establecimiento de individuos de especies forestales, lo que corresponde al mantenimiento y la vigilancia de los individuos establecidos de los meses anteriores sembrados. Se realizó una visita donde se identificó en campo el mantenimiento final a los individuos sembrados mediante el contrato.	Subgerencia Técnica Empresas Públicas de Armenia
													Porcentaje de avance físico en la ejecución de la obra N° 006 de 2020 "Mantenimiento al enriquecimiento forestal realizado en el predio La Zulia bajo el contrato de obra N° 006 del 2018 con especies forestales protectoras en la Cuenca alta del Río Quindío.	0%	80%	80%	100%						Población del Municipio de Salento 7.000 Habitantes aproximadamente de Salento Población del Municipio de Armenia como Usuaria del Servicio Publico de Acueducto 305.000 Habitantes aproximadamente de Armenia	Predio La Zulia Veredas: El Rubí Municipio de Salento Departamento del Quindío	1. Durante la vigencia 2020, Empresas Públicas de Armenia ESP., suscribió y dio inicio al Contrato de Obra N° 015 de 2020 cuyo objeto "*Mantenimiento al enriquecimiento forestal realizado en el predio La Zulia bajo el contrato de obra N° 006 del 2018 con especies forestales protectoras en la cuenca alta del Río Quindío*", por valor de $ $ 68.472.478. • Fecha del acta de inicio: 26/12/2020 • Fecha de suspensión No: 26/03/2021 • Fecha de reinicio: 01/06/2021	Subgerencia Técnica Empresas Públicas de Armenia
													Porcentaje de ejecución de la obra 018 de 2020 "Enriquecimiento forestal en el predio La Estrella de la cuenca alta del Río Quindío"	0%	17%	17%	98%						Población del Municipio de Salento 7.000 Habitantes aproximadamente de Salento Población del Municipio de Armenia como Usuaria del Servicio Publico de Acueducto	Predio La Estrella Veredas: Brisquia Municipio de Salento Departamento del Quindío	1. Durante la vigencia 2020, Empresas Públicas de Armenia ESP., suscribió y dio inicio al Contrato de Obra N° 018 de 2020 cuyo objeto "Enriquecimiento forestal en el predio La Estrella de la cuenca alta del Río Quindío", por valor de $ 115.710.043 • Fecha del acta de inicio: 01/02/2021 • Fecha de terminación inicial: 31/01/2022 • Fecha de suspensión No. 1: 11/10/2021	Subgerencia Técnica Empresas Públicas de Armenia
																	106450101001	Recursos EPA ESP	116.800.000,00	83.010.727,60	71%	Población del Municipio de Salento 7.000 Habitantes aproximadamente de Salento Población del Municipio de Armenia como Usuaria del Servicio Publico de Acueducto 305.000 Habitantes aproximadamente de Armenia Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549	Municipio de Salento Municipio de Armenia Departamento del Quindío	SUBGERENCIA TECNICA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CUENCA ABASTECEDORA DEL RIO QUINDIO * Profesional del área ambiental o afines contratado para la coordinación y ejecución de las actividades contempladas en el modelo de intervención. Celebración de dos contratos con classificado simplificado que aportan directamente al cumplimiento de lo planteado en el proyecto de Modelo de intervención de la Cuenca Alta del rio Quindío (CCS 104-2021, CCS 232-2021 coordinador del modelo; CCS 94-2021, CCS 292-2021 apoyo profesional; CCS 231-2021 personal de apoyo actividades de educación ambiental). Nota: La información Contractual General puede ser consultada a través de https://siasbeneva.auditoria.gov.co * Acción de articulación interinstitucional que permita obtener un estudio que determine la viabilidad de aplicar una estrategia de incentivo a la conservación, se realizaron cuatro (4) reuniones con CRQ con la temática de PSA y una (1) visita técnica a predio de posible beneficiario de PSA. * Establecer alianzas con otras entidades con el fin establecer acciones encaminadas a la conservación del recurso hídrico: se establecieron (12) alianzas. * Participación en convocatorias interinstitucionales relacionadas con la gestión integrada del recurso hídrico: Se asistió a 101 Reuniones. * Actividades Operativas y logros alcanzados: Planes programas y/o proyectos y/o estrategias apoyados, incluyendo el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial Quindío 2030. Realizar acciones de compensación establecidas en los actos administrativos de la autoridad ambiental en relación a permisos de concesión, ocupación de cauce en la Cuenca abastecedora. Se apoya el plan de manejo ambiental y se realiza acción de compensación en los predios La Estella y La Zulia, a través de la ejecución del Contrato de obra No. 022 de 2019 cuyo objeto es "Enriquecimiento forestal en predios de la cuenca alta del Río Quindío", Contrato de Obra No. 018 de 2020 cuyo objeto "Enriquecimiento forestal en el predio La Estrella de la cuenca alta del Río Quindío", bajo el Contrato de Obra No. 006 del 2018, con especies forestales protectoras, en la cuenca alta del rio Quindío."Y el Contrato de obra No. 018 de 2020 cuyo objeto "Enriquecimiento forestal del Predio La Estrella de Propiedad del Municipio de Armenia Ubicado Cuenca Alta del Rio Quindío". Apoyo en la siembra de individuos de especies de plantas diferentes, en la zona aledaña a la bocatoma de EPA E.S.P. en Baquía, Salento (07/05/2020). Apoyo en la siembra de individuos en el mirador de Salento, apoyando la iniciativa 'Salentinos en el Cielo' (16/09/2021) * Ejecutar las acciones contempladas en los planes, programas y/o proyectos y/o estrategias apoyados, que se encuentren al alcance de Empresas Públicas de Armenia EPA ESP.: Se da cumplimiento con las actividades proyectadas en el PIGCC a través de la ejecución presupuestal del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua a cargo de Gestión Control Perdidas. * Características mensuales de las fuentes hídricas Río Quindío y Tributarios: Información solicitada y relacionada mes a mes por la Gestión de Captación y Tratamiento, a la fecha han relacionado la información de enero a noviembre del 2021, ya que esta información se solicita mes vencido, pero la cual fue realizada cada mes. * Elaboración de informe de análisis de la disponibilidad y calidad del recurso hídrico, en la cuenca alta del rio Quindío: Se han entregado y estamos en informes de entregar, actuales y pasos siguientes de 2021. A la fecha se está a la espera de la salida de los	Subgerencia Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP

			Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Matriz del Modelo del Intervención de la cuenca alta del Rio Quindío para la vigencia 2021	96%	60%	53%	88%								* Acciones de apoyo técnico en los comités de gestión del riesgo departamental y/o municipal en la cuenca abastecedora del Río Quindío: Se solicitó mediante oficios a la alcaldía de Salento y a la UDEGERD Quindío, tener presente a EPA ESP en los comités de gestión del riesgo inherentes al municipio de Salento. Oficio dirigido a la alcaldía de Salento, con el fin de realizar mesa de trabajo referente a la gestión del riesgo frente a talud cerca a la bocatoma de EPA ESP. * Talleres de sensibilización a grupos de interés de la cuenca abastecedora Se relacionan los folletos y juegos de educación ambiental, al grupo COMEDA de Salento, con el fin de que sean difundidos, y hagan parte de las actividades de educación ambiental del Grupo, y darle cumplimiento a los talleres de sensibilización. (11/02/2021) Se han impactado 22 grupos de interés, 13 instituciones educativas, 3 juntas de acción comunal. * Establecer acciones que incentiven a la academia para generar alternativas de investigación en GIRH: Mediante oficios enviados a la Uniquindio, Gran Colombia y SENA, con el fin de que las instituciones se vinculen en aras de realizar investigación. Responsable de la Información: Andrés Felipe Gómez Salazar - Subgerente Técnico Nota. La información Contractual General puede ser consultada a través de https://siaobserva.auditoria.gov.co 2. La Subgerencia Técnica, mediante oficio GPT-1130solicito modificación de la meta física para la vigencia 2021. Nota General. - Mediante el Acuerdo N° 024 de 2021 " Mediante el cual se hacen traslados en el Presupuesto de Empresas Públicas de Armenia ESP., de la vigencia fiscal 2021. Este Acuerdo puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/8918-acuerdo-024 - Mediante el Acuerdo N° 041 de 2021 " Mediante el cual se hacen traslados en el Presupuesto de Empresas Públicas de Armenia ESP., de la vigencia fiscal 2021. Este Acuerdo puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/9124	Subgerencia Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
															Presupuesto Inicial: 246.800.000 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos:130.000.000 Presupuesto Definitivo: 116.800.000 Disponibilidades: 83.310.727,60 Compromisos: 83.310.727,60 Obligaciones: 83.245.774,60	Subgerencia Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
Código Interno EPA **202121226**	**Subprograma** **Uso Eficiente y Ahorro del Agua** **Línea de Proyecto Interna EPA:** **Control y reducción de pérdidas técnicas** **Proyecto:** *Reparación y detección de fugas en infraestructura, conductos, tanques y dispositivos mecánicoss*	Realizar las actividades de reparación y detección de fugas en infraestructura, conductos, tanques y dispositivos mecánicos.	Porcentaje de ejecución de la obra N° 021 de 2020 "Reforzamiento de dos (2) módulos del Tanque de almacenamiento de Corbones"	6%	94%	94%	100%	10945010201	Recursos EPA ESP	599.270.579,00	583.284.643,93	97%	Población Directamente beneficiada 142.000 Personas Aproximadamente Municipio de Armenia Población indirectamente beneficiada 70.000 Personas Aproximadamente	Tanque de Almacenamiento Sede Corbones Empresas Públicas de Armenia Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**1. Ejecución de la Obra N° 021 de 2019.** Objeto: Reforzamiento módulos 3 y 4 del tanque de almacenamiento de agua potable de corbones EPA ESP Valor Inicial: $1.331.732.501,00 Ajuste (+): $85.808.187,12 Adición (+): $351.678.890,00 Valor Final: $1.769.219.578,12	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
			Porcentaje de avance de los estudios de estabilidad o patología de un (1) tanque de almacenamiento de agua potable	0%	100%	100%	100%						Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio Acueducto: 114.549	Tanque de Almacenamiento Regivit - Comuna 10 Sobre la avenida Bolívar Empresas Públicas de Armenia Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**1. Ejecución de Contrato de consultoría no. 07 de 2020** Objeto: Estudio de patología, vulnerabilidad sísmica y reforzamiento para el tanque de almacenamiento de agua potable Regivit Viejo de Empresas Públicas de Armenia E.S.P. Valor contrato: $123.758.487 Fecha de Inicio: 2020/12/30 Fecha de Finalización: 2021/03/29 Plazo de Ejecución: 3 meses **Porcentaje de Avance de la consultoría: 100%** El avance anterior, corresponde a actividades como: informe final de la consultoría, ensayos realizados y diseños. Notas: 1. La información general del contrato de obra e interventoría puede ser consultada a través de a través de https://siaobserva.auditoria.gov.co. 2. El contrato de consultoría registro autorización de vigencias futuras ordinarias 2021 aprobadas por la Junta Directiva y El COMFIS.	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia
			Porcentaje de cumplimiento de las actividades de reparación y detección de fugas en infraestructura, conductos, tanques y dispositivos mecánicos para la vigencia 2021	100%	100%	100%	100%						Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio Acueducto: 114.549	Área de prestación del servicio de Acueducto Municipio de Armenia Departamento del Quindío	1. Adicional a lo anterior, se ejecuta CONTRATO CON CLAUSULADO SIMPLIFICADO NO. 165 DE 2021 cuyo objeto es: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA LA REPOSICION DE ELEMENTOS INTERNOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS DE COMPUERTA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO (UMATA, CINCO Y SEIS) DE ACUEDUCTO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P., por valor de $31.809.794. 2. A 31 de diciembre de 2021, se registran las siguientes actividades de reparación y detección de fugas en infraestructura, conductos, tanques y dispositivos mecánicos: Se efectuó la reparación de 323 daños en la red de distribución de acueducto y una atención mayor a 5.310 solicitudes de los usuarios del servicio de acueducto por la Línea de Atención al Usuario 116.	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
													Sector del viaducto del jubileo sector Conjunto Residencial jardín de Las Américas Municipio de Armenia Departamento del Quindío	Sector del viaducto del jubileo sector Conjunto Residencial jardín de Las Américas Municipio de Armenia Departamento del Quindío	3. Se culmina la obra: CONTRATO DE OBRA NO. 009 DE 2021 Objeto: Expansión red de acueducto sector 60 casas y obras de estabilización de taludes en el sector del viaducto del jubileo sector Conjunto Residencial jardín de Las Américas Valor Inicial del contrato: $97.709.738,17 Adiciones: $ 13.968.226,72 Valor Final del contrato: $ 111.677.964,89 Soporte del Avance Financiero: A la fecha EPA E.S.P. ha realizado el pago correspondiente al valor del anticipo (40%) para la ejecución de la obra, pagos de actas parciales y pago de acta final. Actualmente, el contrato se encuentra terminado y liquidado. Valor del Anticipo: $39.083.895 Valor acta final: $107.530.349,54 Valor total ejecutado: $107.530.349,54 Observación: Es pertinente mencionar que, el valor del anticipo y la retención por garantía se realizó sobre el acta final. El tiempo de ejecución inicial: 22 días Prorroga 1: 15 días Estado: Terminado y liquidado. Fecha de liquidación: 1 de diciembre de 2021	Subgerencia Aguas Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
															Presupuesto Inicial: 300.000.000 Adiciones: 299.270.579 Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 599.270.579 Disponibilidades: 583.284.673,93 Compromisos: 583.284.673,93 Obligaciones: 583.284.643,93	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
Código Interno EPA **202121227**	**Subprograma** **Uso Eficiente y Ahorro del Agua** **Línea de Proyecto Interna EPA:** **Control y reducción de pérdidas técnicas** **Proyecto:** *Ampliación, mejoramiento y optimización del sistema control Hidráulico, macromedición y telemetría.*	Desarrollar las acciones de ampliación, mejoramiento y optimización del sistema control Hidráulico, macromedición y telemetría.	Porcentaje de estaciones macromedidoras operando adecuadamente	100%	100%	100%	100%	10945010204	Recursos EPA ESP	1.087.851.456,00	1.081.260.605,00	99%	Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio Acueducto: 114.549	Área de prestación del servicio de Acueducto Municipio de Armenia Departamento del Quindío	1. Se ha realizado el mantenimiento mecánico programado de las válvulas reguladoras y macromedidoras en el periodo reportado, incluyendo algunos mantenimientos de tipo correctivo por necesidad del servicio. Para el periodo reportado se han realizado: *Mantenimientos Preventivos: 1.135 *Mantenimientos Correctivos y/o Novedades: 201 Total mantenimientos: 1.536 La evidencia de esta actividad se encuentra diligenciada en las hojas de vida de las válvulas reguladoras y macromedidoras. 2. Se encuentra en ejecuta los siguientes contratos: • CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 020 DE 2021 - SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y VALVULA DE MACROMEDICION REQUERIDOS PARA ASISTENCIAS MECÁNICAS Y OPTIMIZACION DE LAS ESTACIONES REGULADORAS Y MACROMEDIDORAS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. valor: $ 97.680.017,12 • CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 020 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA Y CONTROL REMOTO DEL CENTRO DE CONTROL MAESTRO, ESTACIONES DE CONTROL HIDRÁULICO, MACRO MEDICIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPRESAS PÚBLICAS ARMENIA E.S.P. Valor: $ 195.000.000	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
			Porcentaje de válvulas de regulación operando adecuadamente	100%	100%	100%	100%									Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
			Número de macromedidoras instaladas en zonas subnormales	0	2	2	100%							Zona Subnormal "RECUERDO", localizada en el sector de la glorieta de la Arcadia, Comuna 2		Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
			Porcentaje de cumplimiento de las actividades preventivas, correctivas y de mejora del sistema de control hidráulico, macromedición y telemetría, de acuerdo a lo programado	100%	100%	100%	100%							Área de prestación del servicio de Acueducto Municipio de Armenia Departamento del Quindío		Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable
															Presupuesto Inicial: 600.000.000 Adiciones: 362.203.644 Deducciones: Créditos: 125.647.812 Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 1.087.851.456 Disponibilidades: 1.081.260.605 Compromisos: 1.081.260.605 Obligaciones: 966.710.016	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP

INFRAESTRUCTURA NATURAL, "Armenia Capital Verde"	Ambiente y desarrollo sostenible	6, 13, 15	Usuarios del recurso hídrico con programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) implementados.	200194	318000	Gestión integral del recurso hídrico	Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua	Porcentaje de cumplimiento del programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua en el cuatrienio	95%	100%	Código Interno EPA: **202121230**	**Subprograma** Uso Eficiente y Ahorro del Agua **Línea de Proyecto Interna EPA** Control y reducción de pérdidas técnicas **Proyecto:** Ampliación y/o Reposición de hidrantes y válvulas	Realizar las acciones de Ampliación y/o Reposición de hidrantes y válvulas del sistema de distribución de agua, para su adecuada operación.	Número de hidrantes del sistema de distribución de agua con acciones de reposición y/o instalación que permitan la correcta operación del sistema de acueducto	24	20	36	100%	1094501010203	Recursos EPA ESP	120.000.000,00	119.008.600,84	99%	Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de diciembre de 2021. Acueducto: 114.549	Área de prestación del servicio de Acueducto Municipio de Armenia Departamento del Quindío	Para lo transcurrido del presente año se han intervenido el siguiente número de hidrantes en la red de acueducto: 36	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
														Número de válvulas del sistema de distribución de agua con acciones de reposición y/o instalación que permitan la correcta operación del sistema de acueducto	40	15	31	100%							Para lo transcurrido del presente año se han intervenido el siguiente número de válvulas en la red de acueducto: 31 Notas: 1. En el proceso de Gestión Distribución de Agua Potable, reposa el archivo de ubicación de los hidrantes y válvulas objeto de reposición y/o instalación durante el 2021. 2. Contratos relacionados con el desarrollo del proyecto: Obra N° 008, Suministro N° 011 y 022 de 2021. 3. La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://secopenarmenia.auditoria.gov.co/ 4. Estas inversiones contribuyen al cumplimiento de la inversiones establecidas en el Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR y el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua de Empresas Públicas de Armenia ESP.	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
																											Presupuesto Inicial:120.000.000 Adiciones: Reducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 120.000.000 Disponibilidades: 119.008.600,84 Compromisos: 119.008.600,84 Obligaciones: 119.008.600,84	Subgerencia Aguas Gestión Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
											No Aplica	**Subprograma** *Uso Eficiente y Ahorro del Agua* **Línea de Proyecto Interna EPA** *Control y reducción de pérdidas comerciales* **Proyecto:** *Expansión de la Micromedición Efectiva*	Desarrollar estrategias para la reducción de pérdidas comerciales	Porcentaje de cumplimiento en la instalación de acometidas domiciliarias de acuerdo a las solicitudes realizadas	96,88%	>95%	67%	71%	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 (Incluye suscriptores del Sector Rural)	Área de prestación del servicio de Acueducto Municipio de Armenia Departamento del Quindío	El proceso de Gestión Control Perdidas, ejecuto las siguientes actividades para el cumplimiento de las actividades del proyecto de Gestión Expansión de la Micromedicion Efectiva. * Durante el periodo comprendido entre enero 1 y 31 de diciembre de 2021, el número de acometidas domiciliarias solicitadas por la Dirección Comercial fue de 531, de las cuales se ejecutaron 358 que corresponden al 67.41 %. Es importante mencionar que el paro	Gestión Control Perdidas - Subgerencia Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
														Número de Medidores Instalados	7364	8400	6535	79%							* La actividad instalación de medidores tiene como meta anual la instalación de 8400 medidores, durante el periodo comprendido entre enero 1 y 31 de diciembre del año en curso, se llevo a cabo la instalación de 6535 medidores. Lo que equivale al 77,78% del total de medidores por instalar. Es de mencionar que lo anterior obedece a los tiempos coyunturales presentados en meses anteriores,	Gestión Control Perdidas - Subgerencia Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
														Número de medidores retirados según la programación y enviados al Laboratorio de Calibración de Medidores	1807	2200	160	7%							* La actividad instalación de medidores tiene como meta anual la instalación de un total de 8400 medidores, durante el periodo comprendido entre enero 1 y 31 de diciembre del año en curso, se realizó la instalación de 5859 medidores. Lo que equivale al del total de medidores por instalar. Es de mencionar que lo anterior obedece a los tiempos coyunturales presentados en meses anteriores,	Gestión Control Perdidas - Subgerencia Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
														Porcentaje de cumplimiento en la instalación de medidores retirados por el Laboratorio de Calibración de Medidores después del análisis	47,20%	≥95%	69%	72%							* Durante la vigencia 2021 se llevo a cabo el retiro de 160 medidores de los cuales 27 salieron conformes y 133 no conformes, de los 27 conformes 24 han sido reinstalados y 3 están pendientes. De los 133 no conformes 88 fueron instalados nuevos , 45 pendientes y 1 por entregar.	Gestión Control Perdidas - Subgerencia Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
														Porcentaje de Micromedición Efectiva	94,16%	≥95%	93%	98%							* El indicador promedio de micromedicion efectiva para el cuarto trimestre fue de 92,90%	Gestión Control Perdidas - Subgerencia Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
														Porcentaje de Micromedición Nominal	97,71%	≥95%	98%	100%							* El indicador promedio de micromedicion nominal para el cuarto trimestre fue 97,64 %	Gestión Control Perdidas - Subgerencia Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
														Porcentaje de atención a las visitas técnicas solicitadas por el usuario y por la Dirección Comercial	100%	100%	100%	100%							* Durante la vigencia 2021, se dio atención a las visitas solicitadas por los usuarios relacionadas con geogonía. **Notas:** 1. Este proyecto contribuye al cumplimiento de las acciones establecidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, aprobado por la Corporación Autónoma Regional Quindío CRQ.	Gestión Control Perdidas - Subgerencia Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
														Número de estrategias de control de los consumos de agua de las instalaciones de EPA ESP, diseñadas e implementadas	1	1	1	100%						Partes Interesadas Internas Proceso de Gestión Control Perdidas Dirección de Planeación Corporativa - Ambiental. Personal vinculado a la Empresa: Trabajadores Oficiales 526 Empleados Públicos 25 Aprendices y Pasantes 29 Aproximadamente 271 contratistas	Dirección de Comunicaciones Sede Cotiones - CAM Procesos que estructuran Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento Quindío	La estrategia consistió en realizar evaluación de todas las instalaciones hidráulicas y sanitarias de las diferentes sedes EPA a inicio, y aplicar los correctivos necesarios según cada caso. Se llevo a cabo la instalación de habladores con tipos de uso eficiente y ahorro del agua en la sede cotiones y CAM . Nota. - Las evidencias sobre el cumplimiento de la estrategia reposan en el proceso Control Perdidas - Esta actividad de Gestión permite el cumplimiento de una de las acciones del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, aprobado por la CRQ; así mismo, es considerada uno de los controles establecidos en la Matriz de aspectos e impactos ambientales implementados por la Empresa.	Gestión Control Perdidas - Subgerencia Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP

INFRAESTRUCTURA NATURAL. "Armenia Capital Verde"	**Ambiente y desarrollo sostenible**	6, 13, 15	Cumplimiento de las acciones de monitoreo de la calidad del agua	100%	100%	Gestión integral del recurso hídrico responsable TODOS	Caracterización de la calidad del agua	Numero de documentos con análisis de la calidad del recurso hídrico en el cuatrienio	4	4	**No Aplica**	**Subprograma** Uso Eficiente y Ahorro del Agua **Línea de Proyecto Interna EPA** *Racionalización del consumo interno* **Proyecto:** *Racionalización del Consumo Interno*	Diseñar e implementar estrategias orientadas a la racionalización del consumo interno de agua en las sedes de EPA ESP., y garantizar su control y seguimiento.	Porcentage de sedes de EPA ESP con equipo de medición de agua potable	100%	100%	100%	100%	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Partes Interesadas internas Proceso de Gestión Control Perdidas Dirección de Planeación Corporativa - Ambiental. Personal vinculado a la Empresa: Trabajadores Oficiales:526 Empleados Públicos:23 Aprendices y Pasantes:29 Aproximadamente 271 contratistas	Sedes: Planta de Tratamiento de Agua Potable Tanque UMATA Tanque Revigil Tanque Corbones Archivo Central Abedules CAM Sede Axeo Tanque 5 Tanque 6 PTAR La Marina Cairno Centro Comercial del Café Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento Quindío	Durante el 2021, se logro que cada una de las sede de la Empresa contara con medidor instalado, a las cuales se les realiza el respectivo seguimiento al consumo. Nota. Esta actividad de Gestión permite el cumplimiento de una de las acciones del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, aprobado por la CRQ; ad mismo, es considerada uno de los controles establecidos en la Matriz de aspectos e impactos ambientales implementados por la Empresa.	Gestión Control Perdidas - Subgerencia Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
														Número de informes de seguimiento a los consumos de agua de las sedes de EPA ESP., elaborados	4	4	4	100%						Partes Interesadas internas Proceso de Gestión Control Perdidas Dirección de Planeación Corporativa - Ambiental. Personal vinculado a la Empresa: Trabajadores Oficiales:526 Empleados Públicos:23 Aprendices y Pasantes:29 Aproximadamente 271 contratistas	Gestión Control Perdidas - Sede Corbones Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento Quindío	Durante la vigencia 2021, a través de las actividades de Gestión realizadas por el Proceso de Gestión Control Perdidas, se llevó a cabo el seguimiento mensual a los consumos de las diferentes sedes EPA , logrando preparar un informe semestral sobre el seguimiento a los consumos. Nota. Esta actividad de Gestión permite el cumplimiento de una de las acciones del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, aprobado por la CRQ; ad mismo, es considerada uno de los controles establecidos en la Matriz de aspectos e impactos ambientales implementados por la Empresa.	Gestión Control Perdidas - Subgerencia Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
											Código Interno EPA **202121320**	**Subprograma** Uso Eficiente y Ahorro del Agua **Línea de Proyecto Interna EPA** Cultura del agua **Proyecto:** *Programa de educación en Centros Educativos Públicos de la ciudad de Armenia*	Realizar actividades tendientes al Uso Eficiente y Ahorro del Agua en las Instituciones Educativas Públicas de la ciudad de Armenia	Número de instituciones Educativas capacitadas y/o sensibilizadas en el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua – PUEA.	14	15	14	93%	1064501050/1	Recursos EPA ESP	35.000.000,00	30.783.300,00	88%	325 Personas Aproximadamente	Barajas de Pinares,Genesis,Puerto Espejo ,Los Quindos ,Las Acacias, B. Miraflores, sector el Caldero, Niagara. Municipio de Armenia Departamento del Quindío	1. Durante la vigencia 2021, se suscribieron los siguientes contratos para realizar las actividades de socialización y/o sensibilización uso eficiente y ahorro de agua - Contrato Clausulado Simplificado N° 035 de 2021., objeto PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA CON ENFASIS EN EL CUARTO MODULO CULTURA DE AGUA, REALIZADAS POR LA GESTION CONTROL PERDIDAS, por valor de 17.400.000 (Solo el 50% del valor del contrato se registra al proyecto: 8.700.000) fecha de inicio 2021/01/29 y fecha de terminación ampliada 28/07/2021.	Gestión Control Perdidas - Subgerencia Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
											Código Interno EPA **202121320**	**Subprograma** Uso Eficiente y Ahorro del Agua **Línea de Proyecto Interna EPA** Cultura del agua **Proyecto:** *Programa de Educación a usuarios y funcionarios de EPA ESP*	Desarrollar las acciones tendientes al cambio de paradigma sobre Uso Eficiente y Ahorro del Agua a los usuarios y funcionarios de EPA ESP.	Números de Socializaciones y /o sensibilizaciones en el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, realizadas a los usuarios y Funcionarios de EPA ESP	134	100	93	93%	1064501050/2	Recursos EPA ESP	35.000.000,00	30.783.300,00	88%	940 Personas Aproximadamente	Sector El Caferero, Tres Esquinas, vereda San Pablo, sector el Edén , sector Villa Olímpica, La Castilla, El Recuerdo, El Milagro, Pablo Borda, Miraflores, Corbones , Granada, Centro, Tigreros, Galán, la Cataña, Buenos Aires, Guayaquil, la Cabaña, las Américas, la vía el Edén entre otras. Municipio de Armenia Departamento del Quindío	1. Durante la vigencia 2021, se suscribieron los siguientes contratos para realizar las actividades de socialización y/o sensibilización uso eficiente y ahorro de agua - Contrato Clausulado Simplificado N° 035 de 2021., objeto PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA CON ENFASIS EN EL CUARTO MODULO CULTURA DE AGUA, REALIZADAS POR LA GESTION CONTROL PERDIDAS, por valor de 17.400.000 (Solo el 50% del valor del contrato se registra al proyecto: 8.700.000) fecha de inicio 2021/01/29 y fecha de terminación ampliada 28/07/2021. Consulte la información general del contrato a través de https://siasbenva.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=5235174&Ide=77856c8b-5474-452e-bfac-66dc18a08a41 - Contrato Clausulado Simplificado N° 284 de 2021., objeto PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA CON ENFASIS EN EL CUARTO MODULO CULTURA DE	Gestión Control Perdidas - Subgerencia Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP Gestión Control Perdidas - Subgerencia Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
														Número de campañas anuales de Uso Eficiente y Ahorro del Agua	1	1	1	100%						264 Participantes Aproximadamente	Centros comerciales Calima - Unicentro Cielos Abiertos Parque Fundadores - Parque Sucre Vereda El Agrado Municipio de Salento Barrio Buenos Aires Municipio de Armenia Departamento del Quindío	1. Durante la vigencia 2021 a través del contrato N° 449 de 2021, cuyo objeto PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION Y PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO , CUADROS TEATRALES Y ACTIVIDADES LUDICAS TEMATIZADAS EN LAS FESTIVIDADES DECEMBRINAS ENFOCADAS EN LA SENSIBILIZACION SOBRE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, se logro realizar la campaña anual del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, la cual permitió realizar jornadas de sensibilización en bocatoma, centros comerciales y parques de la ciudad. La información general del contrato puede ser consultada a través de https://siasbenva.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=6322530&Ide=77856c8b-5474-452e-bfac-66dc18a08a41 Esta actividad permite el cumplimiento de una de las acciones del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, aprobado por la CRQ; ad mismo, es considerada uno de los controles establecidos en la Matriz de aspectos e impactos ambientales implementados por la Empresa.	Gestión Control Perdidas - Subgerencia Técnica Empresas Públicas de Armenia ESP
											Código Interno EPA **202121211**	**Subprograma** Monitoreo y Control de la Calidad del Agua **Línea de Proyecto Interna EPA** Monitoreo y Control de la Calidad del Agua **Proyecto:** *Monitoreo y Control de la Calidad del Agua cruda y Potable*	Realizar el monitoreo de fisicoquímicos , bacteriológicos y microbiológicos al agua cruda y tratada	Porcentage de cumplimiento de las actividades de monitoreo fisicoquímico, bacteriológico y microbiológico al agua cruda y tratada	100%	100%	100%	100%	1064502020/1	Recursos EPA ESP	230.000.000,00	202.190.800,00	88%	Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de diciembre de 2021. Acueducto: 114.549	Rio Quindío, Tributarios del Rio Quindío y Red de distribución del Municipio de Armenia Departamento del Quindío	1. Durante el primer semestre se prepararon los documentos técnicos y el 03 de abril de 2021, se radicaron los estudios previos para dar inicio a la etapa precontractual para adelantar la inversión Contrato de Prestación de Servicios para la Caracterización Fisicoquímica y Microbiológica de Muestras de Agua Cruda de la Parte Alta de la Cuenca del Rio Quindío y Muestras de Agua Potable en la Red de Distribución de Empresas Públicas de Armenia ESP. El valor del presupuesto oficial corresponde a $ 194.771.020 Adelantando las etapas precontractuales y contractuales, se suscribió Contrato de Prestación de Servicios N°023/2021 , el cual tiene la siguiente información básica:	Subgerencia de Aguas Captación y Tratamiento - Gerentin Distribución de Agua Potable Subgerencia de Aguas Captación y Tratamiento - Gerentin Distribución de Agua Potable
														Porcentage de avance en la elaboración del informe anual sobre los análisis fisicoquímicos, bacteriológicos y microbiológicos del agua cruda y tratada	100%	100%	100%	100%						Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 (Incluye suscriptores del Sector Rural)	Rio Quindío, Tributarios del Rio Quindío y Red de distribución del Municipio de Armenia Departamento del Quindío	1. Durante el primer semestre se prepararon los documentos técnicos y el 03 de abril de 2021, se radicaron los estudios previos para dar inicio a la etapa precontractual para adelantar la inversión Contrato de Prestación de Servicios para la Caracterización Fisicoquímica y Microbiológica de Muestras de Agua Cruda de la Parte Alta de la Cuenca del Rio Quindío y Muestras de Agua Potable en la Red de Distribución de Empresas Públicas de Armenia ESP. El valor del presupuesto oficial corresponde a $ 194.771.020 Adelantando las etapas precontractuales y contractuales, se suscribió Contrato de Prestación de Servicios N°023/2021 , el cual tiene la siguiente información básica: Objeto: "prestación de Servicios para la caracterización fisicoquímica y microbiológica de muestra de agua cruda de la parte alta de la cuenca del rio Quindío y muestras de agua potable en la red de distribución de Empresas Públicas de Armenia ESP" Valor del Contrato: $ 149.311.300 Fecha de inicio: 27 /07/2021 Fecha de termino oden 31/12/2021. Duración: 5 meses Valor Final: $ 149.311.300 Estado actual del contrato: Finalizado La información contractual al detalle puede ser consultada a través de la pagina del http://siasbenva.auditoria.gov.co/	Subgerencia de Aguas Captación y Tratamiento - Gerentin Distribución de Agua Potable Empresas Públicas de Armenia ESP
														Porcentage de cumplimiento de las actividades de monitoreo fisicoquímico y bacteriológico de los vertimientos de aguas residuales urbanas.	25%	100%	100%	100%						Partes Interesadas internas: Gestión Tratamiento Aguas Residuales Partes Interesadas Externas Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Alcantarillado: 112.503 CRQ - Entes de Control	Área de prestación del Servicio de Alcantarillado Proceso Tratamiento de Aguas Residuales Municipio de Armenia Departamento de Quindío	**1. Ejecución del contrato de prestación de servicios No. 025 de 2020"**, cuyo objeto es Prestación de los servicios de un laboratorio acreditado por el IDEAM, para realizar los ensayos físico quimicos y bacteriológicos a los vertimientos generados por la red de alcantarillado y descargas realizadas, sobre las fuentes hídricas de la ciudad de Armenia", por un valor de $278.903.822, realizado por la firma LAMAQ SAS, presentando la siguiente trazabilidad : Inicio: Noviembre 30 de 2020 Fecha de terminación: 29 de marzo de 2021 Con los resultados del contrato de prestación de servicios No. 025 de 2020 se realizó parcialmente la elaboración del informe del estado de las fuentes hídricas y vertimientos, según lo contemplado dentro del PSMV.	Subgerencia de Aguas Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP Subgerencia de Aguas Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP

										Código Interno EPA **2021212132**	**Subprograma** Monitoreo y Control de la Calidad del Agua **Línea de Proyecto Interna EPA** Monitoreo y Control de la Calidad del Agua **Proyecto:** *Monitoreo y Control de la Calidad del Agua en las Fuentes Receptoras y vertimientos de EPA ESP*	Realizar el monitoreo fisicoquímico y bacteriológico de los vertimientos de aguas residuales urbanas.	Porcentaje de avance en la elaboración del informe anual sobre la calidad del agua de las fuentes receptoras y los vertimientos de aguas residuales de interés para la empresa	0%	100%	80%	80,0%	1064502002102	Recursos EPA ESP	24.135.603,00	22.709.904,00	94%	Partes Interesadas Internas Gestión Tratamiento Aguas Residuales	Área de prestación del Servicio de Alcantarillado	Con los resultados finales del Contrato de Prestación de Servicios No. 025 de 2020* (ya finalizado) y con los resultados por entregar en el mes de enero del Contrato de Prestación de Servicios No.328 de 2021** (a finalizar el 31 de mes de 2022), se realizará el informe anual sobre la calidad del agua de las fuentes receptoras históricas y los vertimientos de aguas residuales de interés para EPA, según lo Presupuesto Inicial: 105.000.000 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: 275.864.396 Presupuesto Definitivo: 24.135.603 Disponibilidades: 22.709.904 Compromisos: 22.709.904 Obligaciones:	Subgerencia de Aguas Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Subgerencia de Aguas- Gestión Tratamiento de Aguas Residuales Empresas Públicas de Armenia ESP
										Código Interno EPA 2021212132	**Subprograma** Planes y Programas Institucionales **Línea de Proyecto Interna EPA** Formulación, implementación y actualización de Planes Institucionales **Proyecto:** *Actualización de los Planes Estratégicos de la Dirección TIC*	Actualizar los planes estratégicos de la Dirección TIC	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de gestión programadas para la actualización de los planes estratégicos de la Dirección TIC	100%	100%	100%	100%	1064601002103	Recursos EPA ESP	-	-	Actividades de Gestión	Partes Interesadas Internas Directa: Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de EPA ESP Indirectas: Direcciones, Subgerencias, Líderes de Proceso y Oficinas de Empresas Públicas de Armenia ESP Partes Interesadas Externas Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - CAM Piso 5 Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento Quindío	1. Actualización Carteta en el sistema de Calidad de Calidad de los documentos - DTIC-PP-002 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, versión 02 del 05-03-2021. - DTIC-PP-003 Plan de Seguridad y Privacidad de la información, versión 02 del 05-03-2021. - DTIC-PP-004 Plan de acción Política Gobierno Digital Proceado 2020 - 2021, versión 03 del 25-02-2021. 2. Se identifico la necesidad de reprogramar para la vigencia 2022 las actividades correspondientes a la actualización de los Planes Estratégicos de la Dirección TIC asociados a la Política de Gobierno Digital y su acople y articulación con Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, con el fin de revisar técnica e integralmente su alcance. Por lo anterior, desde la Dirección Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de EPA ESP, se envío oficio a la Dirección de Financiamiento con copia a la dirección Planeación Corporativa con fecha del 30/10/2021, solicitando la liberación de los recursos	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia
																												Presupuesto Inicial: 70.000.000 Adiciones: Deducciones: 70.000.000 Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 0.00	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
										No Aplica	**Subprograma** Planes y Programas Institucionales **Línea de Proyecto Interna EPA** Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) **Proyecto:** Implementación de instrumentos de transparencia	Ejecutar las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Institucional de Archivos de la Empresa -PINAR, para la vigencia 2021.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo a lo programado para la vigencia 2021.	70%	70%	70%	100%	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Partes Interesadas Internas: Direcciones, Subgerencias, Líderes de Proceso y Oficinas de Empresas Públicas de Armenia ESP Partes Interesadas Externas Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 Alcantarillado: 112.503 Aseo: 120.905	Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento Quindío	A través de actividades de Gestión realizadas por parte del personal adscrito al proceso de Gestión de Recursos se logro la expedido de acuerdo a las solicitudes de los diferentes procesos 183 contancias planes de compra de acuerdo a lo contemplado en el formato Plan Anual de Adquisiciones GRPP-003. Se establece que los recursos comprometidos de acuerdo a información suministrada por la Dirección de Financiamiento se les pueda realizar trazabilidad y concuerden con la información suministrada por los procesos a través de documento colaborativo en Google Drive, el cual fue solicitado y analizado con el fin de determinar la ejecución de los contratos en curso. Las evidencias reposan en el proceso de Gestión Recursos.	Ejecución: Dirección y/o subgerencias Involucrados. Consolidación y Seguimiento: Dirección de Control Gestión Empresas Públicas de Armenia ESP
													Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para la vigencia 2021	96%	100%	96%	97,600%						Partes Interesadas Internas: Direcciones, Subgerencias, Líderes de Proceso y Oficinas de Empresas Públicas de Armenia ESP con responsabilidades en el Plan Anticorrupción. El Informe de Seguimiento es consolidado en la Dirección de Control Gestión ubicado en el Piso 5 CAM. ***Las visitas de Seguimiento para la recopilación de evidencias se realizaron en las diferentes sedes de la Entidad.*** Municipio de Armenia Departamento Quindío	1. Desde la Dirección de Control Gestión de EPA ESP., se solicitaron y recopilaron las evidencias para el seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de EPA ESP., (Decreto N° 2641/2012) de acuerdo a la periodicidad establecida (Cuatrimestralmente). Según el seguimiento realizado a 31/12/2021, se lograron los siguientes resultados consolidados por componente. **Componente 1 Mapa de Riesgos de Corrupción.** 137 Controles 98% **Componente 2 Racionalización de Tramites.** 26 Acciones 100% **Componente 3 Rendición de cuentas**. 18 Metas 90% **Componente 4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.** 11 Acciones 100% **Componente 5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.** 19 Acciones 100% **Total Cumplimiento: 97,6%.**	Ejecución: Dirección y/o subgerencias Involucrados. Consolidación y Seguimiento: Dirección de Control Gestión Empresas Públicas de Armenia ESP
													Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Archivos de la Empresa -PINAR, para la vigencia 2021.	100%	100%	100%	100%						Partes Interesadas Internas: Direcciones, Subgerencias, Líderes de Proceso y Oficinas de Empresas Públicas de Armenia ESP Partes Interesadas: Externas Población estimada 305.000 Aprox. Partes Interesadas Externas Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 Alcantarillado: 112.503 Aseo: 120.905	Sede Abedules - Archivo Central Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento Quindío	En la Intranet se cuenta con el nuevo Link de Gestión Documental donde se puede consultar: • Documentos digitalizados Contratación desde 2012 a 2018 terminados. *Al 211231 se cuenta con 2.410 contratos publicados con sus respectivos metadatos, se encentran escaneados 517 contratos e 2019 • Publicados los inventarios documentales de todos los procesos y las Tablas de Retención Documental Se cuenta con el sistema de información Beweft en la Intranet, contiene 248.807 documentos escaneados • Resoluciones desde 1944 a 2000 • Acta Junta Directiva 1970 a 2007 • Nominas 1978 a 2007 Información pendiente por escanear : • Contratos desde 2000 a 2011 • Resoluciones de Gerencia desde 2001 a 2020 *Se cuenta con el inventario de las Resoluciones de Gerencia desde 1944 hasta 2020	Subgerencia Administrativa Gestión de Recursos Empresas Públicas de Armenia ESP
										No Aplica	**Subprograma** Planes y Programas Institucionales **Línea de Proyecto Interna EPA** Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) **Proyecto:** Implementación del *Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones*	Ejecutar las acciones establecidas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI, para la vigencia 2021	Porcentaje de cumplimiento de las actividades ejecutadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI, programadas para la vigencia 2021.	89%	90%	84%	100%	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Partes Interesadas Internas 20 Procesos de Gestión Trabajadores Oficiales 526 Empleados Públicos 25 Aprendices y Pasantes 29 Aproximadamente 271 contratistas	Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento Quindío	Durante la vigencia 2021, la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, avanzo en el cumplimiento de las actividades establecidas en el DTIC-PP-001 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información "PETI" Ver Anexo 2 y Linea de Proyecto.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
										No Aplica	**Subprograma** Planes y Programas Institucionales **Línea de Proyecto Interna EPA** Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) **Proyecto:** Implementación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Implementar las acciones del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, para la vigencia 2021	Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, programadas para la vigencia 2021.	90%	90%	90%	100%	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Partes Interesadas Internas 20 Procesos de Gestión Trabajadores Oficiales 526 Empleados Públicos 25 Aprendices y Pasantes 29 Aproximadamente 271 contratistas	Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento Quindío	Durante la vigencia 2021, la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, avanzo en el cumplimiento de las actividades establecidas en el DTIC-PP-001 Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información Consolidado (DTIC-R-009 211209), generando los siguientes resultados de acuerdo a los Indicadores establecidos para la gestión del riesgo de seguridad digital Eficacia: 100 % de controles implementado de ejecucion durante el periodo de la vigencia 2021 - (CONTRATOS EJECUTADOS) Efectividad: -Riesgos materializados de confidencialidad: En el periodo no se registraron eventos de riesgos de confidencialidad. Incidentes de disponibilidad en el periodo previo - Riesgos materializados de integridad: Solicitudes de servicio atendidas mesante el aplicativo mesa de ayuda - Variación de incidentes de integridad: Servicios solicitados mediante la MESA DE AYUDA INFORTEC, empresa encargada del soporte tecnico del Firewall de la entidad. Anexo: GLPI-casos ultimo trimestre 2021, mesa de ayuda ultimo trimestre 2021.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
	17	Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP	0%	100%	EPA ESP la empresa de TODOS	Planes y Programas Institucionales	Porcentaje de planes y programas institucionales adoptados en el cuatrienio en cumplimiento a los requisitos legales, normativos y reglamentarios	NA	100%		**Subprograma** Planes y Programas Institucionales														Partes Interesadas Internas		Durante la vigencia 2021, la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, avanzo en el cumplimiento de las	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP

INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien"	Gobierno Territorio I										**No Aplica**	Planes y Programas Institucionales **Línea de Proyecto Interna EPA** Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) **Proyecto:** Implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Implementar las acciones determinadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Porcentaje de cumplimiento de las acciones del *Plan de Seguridad y Privacidad de la Información*, programadas para la vigencia 2021.	89%	90%	83%	92,2222222222222222%	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	20 Procesos de Gestión Trabajadores Oficiales:526 Empleados Públicos:25 Aprendices y Pasantes:29 Aproximadamente 271 contratistas	Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento Quindío	actividades establecidas en el Ciclo PHVA del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información así: 1. Actualización y socialización Políticas Seguridad de la Información (16.6%) 2. Actualización del Inventario de Activos de Información (16.6%) 3. Actualización Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información (16.6%) 4. Seguimiento Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información (16.6%) 5. Seguimiento y/o actualización de Políticas de Seguridad Perimetral (16.6%) 6. Actualización Infraestructura T I (16.6%)	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
											No Aplica	**Subprograma** Planes y Programas Institucionales **Línea de Proyecto Interna EPA** Implementación de planes institucionales (Decreto 612 de 2018) **Proyecto:** *Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano*	Desarrollar las acciones establecidas en el Plan Estratégico de Talento Humano, para la vigencia 2021.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, para la vigencia 2021.	89%	90%	99.56%	100%	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Partes Interesadas Internas 20 Procesos de Gestión Trabajadores Oficiales:526 Empleados Públicos:25 Aprendices y Pasantes:29 Aproximadamente 271 contratistas Población Externa Población Usuaria	Sedes de Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento Quindío	1. De 222 actividades programadas en el Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se realizaron 231 actividades lo que genera un cumplimiento de 99.56% Las evidencias del cumplimiento reposan en la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre actividades ejecutadas mas relevante fueron: - Afiliación de contratistas. - Inducción y Reinducción en SST - Actividades de Seguridad e Higiene Industrial (Matriz de peligros y riesgos, Planes de prevención y preparación ante emergencias) - Seguimiento a contratistas de obras externas - Listas de verificación de actos inseguros para verificación de requisitos aplicables en el SG-SST. - Entrega de elementos de protección personal. - Mantenimiento de actividades de protocolo de Bioseguridad en todas las sedes, - Acompañamiento al COPASST - Actividades de medicina de trabajo (examenes de Ingreso, Egreso, post incapacidad) - Ejecución actividades programa de vigilancia Epidemiológica en prevención de los desordenes musculo esqueléticos. - Actualización de documentos normativos del SG-SST. - Ejecución de acciones del mejora del SG-SST. - Seguimiento a Ausentismo laboral. - Acompañamiento plan estratégico de seguridad Vial. - Seguimiento de ausentismo laboral. Nota. Este proyecto con actividades de gestión cumple satisfactoriamente las metas propuestas, gracias al fortalecimiento operativo de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Proceso de Gestión Talento Humano, toda vez que se vinculo personal de apoyo a las actividades propias de la oficina (Pasantes - Contratistas).	Subgerencia Administrativa Gestión del Talento Humano Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo Empresas Públicas de Armenia ESP
														Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Bienestar e incentivos, para la vigencia 2021.	89%	90%	93%	100%						Partes Interesadas Internas 20 Procesos de Gestión Trabajadores Oficiales:526 Empleados Públicos:25 Aprendices y Pasantes:29 Aproximadamente 271 contratistas	Sedes de Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento Quindío	1. De 28 actividades programadas en el Plan de Bienestar e Incentivos 2021, se realizaron 26 actividades con un avance de cumplimiento de 93%. Se cuentan con registros fotográficos, encuesta de satisfacción de la actividad y listados de asistencia, los cuales reposan en el archivo de Gestión Talento Humano EPA ESP - CAM 6 Piso. Nota. Este proyecto con actividades de gestión se realiza gracias al liderazgo del Proceso de Gestión Talento Humano, adscrito a la Subgerencia Administrativa de EPA ESP.	Subgerencia Administrativa Gestión del Talento Humano
														Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación PIC, para la vigencia 2021.	89%	90%	89%	99%						Partes Interesadas Internas 20 Procesos de Gestión Trabajadores Oficiales:526 Empleados Públicos:25 Aprendices y Pasantes:29 Aproximadamente 271 contratistas	Empresas Publicas de Armenia Municipio de Armenia Departamento Quindío	1. De 152 capacitaciones programadas se realizaron 136 capacitaciones durante la vigencia 2021, con un avance de cumplimiento del 89%. Se cuentan con registros fotográficos, encuesta de satisfacción de la actividad y listados de asistencia, los cuales reposan en el archivo de Gestión Talento Humano. Nota. Este proyecto con actividades de gestión se realiza gracias al liderazgo del Proceso de Gestión Talento Humano, adscrito a la Subgerencia Administrativa de EPA ESP y a cada uno de los procesos de la EPA ESP.	Subgerencia Administrativa Gestión del Talento Humano
														Porcentaje de hojas de vida de los funcionarios de EPA ESP., ingresadas al SIGEP	100%	90%	100%	100%						Partes Interesadas Internas 37 Funcionarios de EPA Aproximadamente 271 contratistas	Empresas Publicas de Armenia Municipio de Armenia Departamento Quindío	1. Del 01 de enero al 30 de diciembre se tiene un avance del 100% con hojas de vida actualizadas en el SIGEP, se ingresaron 37 funcionarios nuevos y 271 contratistas al SIGEP. Lo anterior permite el cumplimiento de uno de los requisitos legales de la EPA ESP.	Subgerencia Administrativa Gestión del Talento Humano
														Número de informes anuales de seguimiento al SIGEP.	4	4	4	100%						Proceso de Gestión Talento Humano Subgerencia Administrativa	Empresas Publicas de Armenia Municipio de Armenia Departamento Quindío	Del 01 de enero al 30 de diciembre se tiene un avance del 100% con cuatro informes de seguimiento a hojas de vida de los funcionarios de EPA ESP., en el SIGEP	Subgerencia Administrativa Gestión del Talento Humano
														Número de informes anuales de seguimiento a las actividades de inducción y reinducción, durante la vigencia 2021.	4	4	4	100%						Partes Interesadas Internas 20 Procesos de Gestión Trabajadores Oficiales:526 Empleados Públicos:25 Aprendices y Pasantes:29 Aproximadamente 271 contratistas	Empresas Publicas de Armenia Municipio de Armenia Departamento Quindío	Del 01 de enero al 30 de diciembre se tiene un avance del 100% con cuatro informes de seguimiento a las actividades de inducción y reinducción.	Subgerencia Administrativa Gestión del Talento Humano
		17	Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP	87%	100%	EPA ESP la empresa de TODOS	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Porcentaje de cumplimiento de la planificación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) adaptado por la EPA ESP para el cuatrienio	60	100%	**No Aplica**	**Subprograma** Modelo Integrado de Planeación y Gestión **Línea de Proyecto Interna EPA** Adopción, implementación y seguimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión **Proyecto:** *Adopción, implementación y seguimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión*	Desarrollar las acciones para el cumplimiento de la planificación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) adaptado por la EPA ESP.	Porcentaje de cumplimiento de la planificación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) adaptado por la EPA ESP para el 2021	82%	85%	83%	97,6588235294118824%	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Partes Interesadas Internas 20 Procesos de Gestión Partes Interesadas Externas Entes de Control Municipio de Armenia	Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento Quindío	De acuerdo a las 121 metas de MIPG 2021-2022; 110 están con un margen de cumplimiento entre el 61% y 100% y las 11 metas restantes tienen un margen de cumplimiento entre el 21% y 60%. Teniendo en cuenta estos resultados se puede calcular que el cumplimiento total del avance en el cumplimiento de metas de MIPG para el año 2021 es de: ((0.1/121= 0.075) + (90.9/121=0.75) ahora (0.075 + 0.75= 82.5%). Con el nuevo Plan de Acción de MIPG a 31 de Diciembre de 2021, se concretaron 121 metas, en el seguimiento reportado a 31 de Diciembre de 2021 evidenciando un cumplimiento del 82.5%, Plan de Acción elaborado de acuerdo a los resultado del FURAG 2020 y del Autodiagnóstico de EPA ESP. El avance del Plan de Acción MIPG permite el cumplimiento de requisitos Legales, Normativos y Reglamentarios.	Ejecución: Dirección y/o subgerencias Involucradas. Consolidación y Seguimiento: Dirección de Planeación Corporativa Empresas Públicas de Armenia ESP

														Número de diagnósticos del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social realizados	0	1	1	100%						Partes interesadas internas 20 Procesos de Gestión Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 Alcantarillado: 112.503 Aseo: 120.905	Área de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - Municipio de Armenia Empresa Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia	1. Durante el 2021, el proceso de Análisis y Mejora, adscrito a la Dirección de Planeación Corporativa preparo la información para adelantar el proceso precontractual, logrando suscribir el siguiente contrato: Contrato Clausulado Simplificado N° 375 de 2021 Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR DIAGNOSTICO Y OBTENER LA CERTIFICACION EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL RSE DERIVADO DE LAS BUENAS PRACTICAS EN RESPONSBILIDAD SOCIAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP Valor: $7.140.000,00 Fecha de Inicio: 2021/10/29 Fecha del acta de final: 2021/12/23 Este contrato permitió realizar: -Un diagnóstico a través de la herramienta Diagnostica RSE obteniendo un informe en ocho áreas de interés (Medio ambiente, estado, comunidad y sociedad, clientes y consumidores, Proveedores, competencia, colaboradores y gobierno corporativo)., - Identificar el estado actual, estado ideal y compromisos para potencializar a la entidad con cada grupo de interés, crecimiento y avances al haber realizado el plan de compromisos de mejoramiento continuo del año evaluado de forma cualitativa y cuantitativa. - Socializar con el personal de EPA ESP requerido para levantar la información, con el fin de resolver inquietudes y concretar reuniones para el levantamiento de la información. - Certificado de Responsabilidad Social Empresarial – RSE de manera personalizada en las instalaciones de EPA ESP. y realizar su sensibilización. Estado: Liquidado Las evidencias del cumplimiento de la actividad reposan en la Dirección de Planeación Corporativa. Nota: Notas: - La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=6157258&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Dirección de Planeación Corporativa Análisis y Mejora Empresas Públicas de Armenia ESP
														Número de participantes al Foro Internacional de Calidad	0	2	2	100%						Dos (2) Funcionarios Proceso Análisis y Mejora - Dirección de Planeación Corporativa La aplicación y el compartir los conocimientos beneficia a 20 Procesos de Gestión de la Empresa	Cartagena de Indias Departamento Bolívar Colombia	2. Con el fin de dar cumplimiento a la meta establecida, desde el proceso de Análisis y Mejora, adscrito a la Dirección de Planeación Corporativa se adelantaron los tramites requeridos para que dos (2) funcionarios de EPA ESP asistieran al foro internacional de la calidad. Para tal fin se suscribió el siguiente contrato: Contrato Clausulado Simplificado N° 322 de2021 Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE DOS FUNCIONARIOS EN EL XIV FORO INTERNACIONAL DE LA CALIDAD LA CALIDAD EN LA TRANSFORMACION DIGITAL, RETOS EN LA GESTION DE LAS ORGANIZACIONES A EFECTUARSE EN CARTAGENA LOS DIAS 1,2,3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Valor: 3,094,000 Estado: Liquidado Nota: Notas: La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=6026860&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Dirección de Planeación Corporativa Análisis y Mejora Empresas Públicas de Armenia ESP
														Porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones programadas para el mejoramiento de las competencias del personal en el marco Sistema de Gestión Integrado	100%	100%	100%	100%						25 personas representadas en lideres del SGI de cada proceso de Empresas Públicas de Armenia La aplicación de los conocimientos adquiridos benefician a los Suscriptores por servicio.	Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	El 03 de septiembre de 2021, se termino el proceso de capacitación y ya se certificaron los asistentes, con el siguiente contrato **Contrato clausulado simplificado N° 194 de 2021 .** **Objeto:** Capacitar y certificar los temas de formación dirigido a 25 funcionarios de EPA, quienes implementaran sus conocimientos en la articulación de las normas NTC ISO 9001, 14001 y 45001 **Valor:** 13.842.000 **Valor por el SGC:** 6.921.000 Fecha de Inicio: 21-06-2021 Fecha de Finalización:03-09-2021 Temáticas: ***Indicadores de Gestión, contexto de la organización, Gestión del riesgo,*** Control operacional, Gestión de emergencias ambientales y estructura de la Norma ISO 45001 Nota. Las temáticas en negrilla y cursiva son la directamente relacionadas con la Norma NTC ISO 9001 .	Dirección de Planeación Corporativa Análisis y Mejora Empresas Públicas de Armenia ESP
														Número de auditorias de recertificación de la Norma NTC ISO 9001:2015	0	1	1	100%						Parte interesada interna: 20 Procesos de EPA ESP. Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 Alcantarillado: 112.503 Aseo: 120.905	Empresas Públicas de Armenia ESP Área de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Municipio de Armenia	Se realizo la auditoria de renovación de la certificación ISO 9001:2015 a través del **contrato clausulado simplificado 146 de 2021**, cuyo objeto es: Prestar los servicios requeridos para realizar auditoría de renovación del Sistema de Gestión Integrado ISO 9001 y Auditoría de Otorgamiento de la ISO 14001. Valor del Contrato: 31.000.000. El ICONTEC aprobó la renovación de la certificación del Sistema de Gestión Integrado bajo la Norma NTC ISO 9001:2015 y el otorgamiento de la certificación de la EPA ESP., (Primera vez) en la Norma NTC ISO 14001:2015. Este logro es un reflejo más de los esfuerzos que la empresa realiza en favor del mejoramiento continuo. Nota: 1. La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=5503765&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41. 2. La certificación del ICONTEC en relación a la renovación de la certificación Norma NTC ISO 9001:2015 y el otorgamiento de la certificación de la EPA ESP en la Norma NTC ISO 14001:2015, son el reflejo del cumplimiento de los requisitos normativos en los 20 procesos de gestión de la empresa, a través de los cuales se administra y operan los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el Área de prestación de servicio establecida para el municipio de Armenia, logrando mantener y mejorar los estándares de calidad del servicio (Continuidad, cobertura, calidad, Satisfacción del Cliente, entre otros).	Dirección de Planeación Corporativa Análisis y Mejora Empresas Públicas de Armenia ESP
														Número de Auditorias Internas realizadas en la Norma NTC ISO/IEC 27001 al proceso Dirección Comercial	0	1	0	0%						Personal de Planta y contratistas vinculados a la Dirección Comercial	Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia	Teniendo en cuenta las acciones adelantadas por la Empresa para avanzar en la implementación de los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC - ISO 27001:2018, cuyo alcance es inicialmente el proceso de la Dirección Comercial de EPA ESP., se considera necesario reprogramar la actividad relacionada con las auditorias Internas realizadas bajo la en la Norma NTC ISO/IEC 27001 al proceso mencionado, toda vez que se considero pertinente revisar de manera integral cada uno de los requisitos de la Norma, el estado actual de su implementación, las acciones adelantadas por la empresa que contribuyen al cumplimiento de los requisitos, las evidencias de su aplicación y las necesidades de actualización de la documentación requerida por la norma para la operatividad, control y mejora de lo establecido por la Norma	Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
														Porcentaje de cumplimiento de las actividades de implementación de la Fase II de la Norma NTC ISO/IEC 27001	0%	90%	80%	89%						Personal de Planta y contratistas vinculados a la Dirección Comercial	Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia	Se logro avanzar con actividades de gestión con las siguientes actividades que impactan en la implementación de la Fase II de la Norma NTC ISO/IEC 27001 Seguridad de la Información: - La política de gestión integrada, actualizada en el mes de diciembre de 2020, estableció el siguiente texto orientado a la seguridad de la información: "...*La aplicación de buenas prácticas orientadas a garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información*"... - Seguimiento a la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información a través del seguimiento a las dimensiones de MIPG: 7. Control Interno (Políticas MIPG: Control Interno) y 3. Gestión para Resultados con Valores (Políticas: Gobierno Digital y Seguridad Digital) - Actualización y Aplicación de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información (Documento Normalizado DTIC-R-008) Anexos del Mapa de riesgos de seguridad de la información: 1: inventarios Activos sin Salvaguardar. 2 Valoración de amenazas sin salvaguardar. 3. Valoración de amenazas, degradación, impacto sin salvaguardar, 4 - 5 y 6 : Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información - Actualización del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información (05-03-2021). - Actualización del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (05-03-2021).	Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
														Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la implementación del Plan de Seguridad Vial en el marco de la NTC ISO 39001:2012	50%	90%	90%	100%						Partes interesadas internas: Direcciones, Subgerencias, Lideres de Proceso y Oficinas de Empresas Públicas de Armenia ESP Partes interesadas: Externas: Población estimada 305.000 Aprox.	Empresas Publicas de Armenia Municipio de Armenia	Se llevaron a cabo las siguientes actividades en el marco de la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial: • Seguimiento procesos legales aplicables vehículos y conductores EPA. • Comité de seguridad vial • Presentación y socialización manual del PESV. • Capacitaciones normas de tránsito, y cultura vial. • Exámenes Médicos psicosensometrico a conductores. • Campaña de prevención y no consumo de alcohol, tabaco y drogas. • Campaña sobre riesgo público a personal EPA.	Subgerencia Administrativa Gestión del Recursos Empresas Públicas de Armenia Subgerencia Administrativa Gestión del Recursos Empresas Públicas de Armenia
														Porcentaje de avance en la implementación de los requisitos normalizados establecidos en la Norma	100%	90%	100%	100%						Partes Interesadas internas 20 Procesos de Gestión Trabajadores Oficiales 526 Empleados Públicos 25 Aprendices y Pasantes 29 Aproximadamente 271 contratistas	Empresas Públicas de Armenia ESP Área de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - Municipio de Armenia Municipio de Armenia	1. Durante el 2021, se logro un avance del 100% de las actividades planificadas para la implementación de los requisitos normalizados establecidos en la Norma NTC-ISO 45001– Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de las actividades realizadas en los diferentes niveles (operativo, administrativo, contratistas, pasantes de EPA ESP.) de la organización Adicional a lo anterior, se suscribió contrato clausulado simplificado N° 442 del 2021, cuyo objeto "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE GESTION DE TALENTO HUMANO EN EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO", logrando a través de este ajustar la documentación para el cumplimiento de requisitos de la norma ISO 45001:2018. Notas: La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=6314098&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Subgerencia Administrativa Gestión del Talento Humano Oficina de Seguridad y Salud de Trabajo EPA ESP Empresas Públicas de Armenia ESP

INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien"	**Gobierno Territorio I**	**17**	**Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP**	37% 20.0%	**EPA ESP la empresa TODOS**	**Mantenimiento y Ampliación del Sistema Gestión Integrado**	Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas para el mantenimiento, implementación y documentación Normas Técnicas (NTC ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 26001, 39001 y 17025) en el cuatrienio	100%	100%	Código Interno EPA **2021S3134**	**Subprograma**: Gestión de calidad para los servicios públicos **Linea de Proyecto Interna EPA**: Mantenimiento y Ampliación del Sistema Gestión Integrado **Proyecto**: *Sistema de Gestión Integrados*	Avanzar en la consolidación del Sistema de Gestión Integrado de Empresas Publicas de Armenia ESP	NTC-ISO 45001– Seguridad y Salud en el Trabajo					109680303001	Recursos EPA ESP	96.094.312,00	95.283.310,00	99%	Parte interesada interna: 20 Procesos de EPA ESP. Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 Alcantarillado: 112.503 Aseo: 120.905	20 Procesos de Gestión Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	2. En cumplimiento al requisito de la 9.2 Auditoria Interna, se suscribió el siguiente contrato: **Contrato Clausulado Simplificado 372/2021** Objeto: Contratar el servicio de auditoria interna del sistema de seguridad y salud en el trabajo bajo la norma 45001:2018 y del sistema de gestión ambiental bajo la NTC ISO 14001:2015. valor presupuesto inicial: $20.349.000 Valor apoyado por el sistema de seguridad y salud en el trabajo $ 9.391.845,33 Fecha de inicio: 21/11/05 Fecha del acta Final: 21/12/13 Nota: La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina https://siasbeneva.auditoria.gov.co/guewsicio_ficha_resumen_gueas.aspx?idc=61871894&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Subgerencia Administrativa Gestión del Talento Humano Oficina de Seguridad y Salud de Trabajo EPA ESP Empresas Públicas de Armenia ESP
												Porcentaje de cumplimiento de las actividades de capacitaciones, sensibilizaciones y concientizaciones programadas para el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma NTC-ISO 45001 – Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	90%	100%	100%						Partes interesadas internas Trabajadores Oficiales 526 Empleados Públicos 25 Aprendices y Pasantes 29 Aproximadamente 271 contratistas	Empresas Públicas de Armenia ESP Área de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - Municipio de Armenia Municipio de Armenia	1. Con el personal vinculado a la oficina de Seguridad y Salud en Trabajo de EPA ESP., Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, se realizaron y capacitaron en la Norma NTC ISO 45001:2018 las funcionarios en: Politica SG-SST, Toma de conciencia en temas de autocuidado con los trabajadores y Contexto del SG-SST para el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma NTC-ISO 45001 – Seguridad y Salud en el Trabajo.	Subgerencia Administrativa Gestión del Talento Humano Oficina de Seguridad y Salud de Trabajo EPA ESP Empresas Públicas de Armenia ESP
																					Parte interesada interna: Directa: 25 funcionarios de EPA ESP Indirecta Trabajadores Oficiales 526 Empleados Públicos 25 Aprendices y Pasantes 29 Aproximadamente 271 contratistas Población Usuaria	Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	2. Adicional a lo anterior, mediante Contrato clausulado simplificado N° 194 de 2021 . Objeto: Capacitar y certificar los temas de formación dirigido a 25 funcionarios de EPA, quienes implementaran sus conocimientos en la aplicación de las normas NTC ISO 9001, 14001 y 45001 . Valor $ 13.842.000 Valor Ejecutado: $ 2.307.000 Fecha de Inicio: 21-06-2021 Fecha de Finalización:03-09-2021 Temáticas: Indicadores de Gestión, contexto de la organización, Gestión del riesgo, Control operacional, Gestión de emergencias ambientales y **estructura de la Norma ISO 45001** Nota: - Los soportes de las actividades de capacitaciones, sensibilizaciones y concientizaciones para el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma NTC-ISO 45001 – Seguridad y Salud en el Trabajo	Subgerencia Administrativa Gestión del Talento Humano Oficina de Seguridad y Salud de Trabajo EPA ESP Empresas Públicas de Armenia ESP
																					Parte interesada interna: 20 Procesos de EPA ESP. Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 Alcantarillado: 112.503 Aseo: 120.905	20 Procesos de Gestión Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	1. Durante el 2021 se suscribieron y ejecutaron los siguientes contratos: **a. Contrato Clausulado Simplificado 070/2021** **Objeto:** Prestación de servicios profesionales especializados de apoyo a la implementación de las acciones planificadas para el sistema de gestión ambiental bajo la norma NTC ISO 14001:2015 Valor Contratado: $ 9.685.000 Valor Ejecutado: $6.685.000 Fecha del acta de terminación: 03 junio 2021 Notas: La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina https://siasbeneva.auditoria.gov.co/guewsicio_ficha_resumen_gueas.aspx?idc=53291386&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Dirección de Planeación Corporativa Gestión Ambiental EPA ESP Empresas Públicas de Armenia ESP
																								b. Contrato Clausulado Simplificado 146 de 2021. Objeto: Prestar los servicios requeridos para realizar auditoria de renovación del sistema de gestión integrado ISO 9001 y Auditoria de Otorgamiento de la ISO 14001. Valor contrato: $ 31.000.000 Valor Ejecutado por SGA: $13.000.000 Fecha de Inicio: 16/03/2021 Fecha del acta de terminación: 22/04/2021 Estado: Liquidado. Como Producto del contrato mencionado y del esfuerzo institucional , se logro la certificación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC ISO 14001 Nota: La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina https://siasbeneva.auditoria.gov.co/guewsicio_ficha_resumen_gueas.aspx?idc=55037654&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Dirección de Planeación Corporativa Gestión Ambiental EPA ESP Empresas Públicas de Armenia ESP
																					Parte interesada Interna Beneficiada: 12 funcionarios	Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	2. Adicional a lo anterior, se ejecutaron los siguientes procesos, con el fin de dar cumplimiento a requisitos de la Norma: **a. Contrato Clausulado simplificado 233/21** Objeto: Prestación de servicios de capacitación a los funcionarios que ejecuten transporte de sustancia quimicas peligrosas. Valor del Presupuesto oficial: 3.600.000 Fecha de inicio:04/08/2021 Fecha del acta final : 28/09/2021 Estado: Liquidado Nota: La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina https://siasbeneva.auditoria.gov.co/guewsicio_ficha_resumen_gueas.aspx?idc=58936114&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Dirección de Planeación Corporativa Gestión Ambiental EPA ESP Empresas Públicas de Armenia ESP
																					Cumplimiento de requisito de la Norma NTC ISO 14001 Empresas Publicas de Armenia ESP Partes interesadas externas: Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 Alcantarillado: 112.503 Aseo: 120.905	Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**b. Contrato Clausulado simplificado 244/21** Objeto: Prestación de servicios en la elaboración del plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas de EPA ESP y su radicación ante la autoridad ambiental. Valor del contrato: 3.600.000 Fecha de inicio: 21/08/04 Fecha de finalización: 21/10/03 Nota: La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina https://siasbeneva.auditoria.gov.co/	Dirección de Planeación Corporativa Gestión Ambiental EPA ESP Empresas Públicas de Armenia ESP

														Porcentaje de implementación de acciones planificadas del Sistema de Gestión Ambiental para la vigencia 2021	100%	100%	90%	90%						Parte interesada interna: 25 funcionarios de EPA ESP Partes Interesadas Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 Alcantarillado: 112.503 Aseo: 120.905	Empresas Publicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**C. Contrato clausulado simplificado N° 194 de 2021 .** Objeto: Capacitar y certificar los temas de formación dirigido a 25 funcionarios de EPA, quienes implementaran sus conocimientos en la articulación de las normas NTC ISO 9001, 14001 y 45001 Valor: 13.842.000 Valor por el SGA: 4.614.000 Fecha de inicio: 21-06-2021 Fecha de Finalización:03-09-2021 Temáticas Indicadores de Gestión, contexto de la organización, Gestión del riesgo, **Control operacional, Gestión de emergencias**, ambientales y estructura de la Norma ISO 45001 https://siasbenva.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=6187189&idx=77856c8b-5474-452e-b9ac-664c18a08a41	Dirección de Planeación Corporativa Gestión Ambiental EPA ESP Empresas Públicas de Armenia ESP
																								Parte interesada interna: 20 Procesos de EPA ESP. Partes Interesadas Externas: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 Alcantarillado: 112.503 Aseo: 120.905	20 Procesos de Gestión Empresa Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	3.Contratación y ejecución de auditoría interna para el SGA y de SG-SST. **Contrato Clausulado Simplificado 370/2021** **Objeto:** Contratar el servicio de auditoría interna del sistema de seguridad y salud en el trabajo bajo la norma 45001:2018 y del sistema de gestión ambiental bajo la NTC ISO 14001:2015. valor presupuesto inicial $20.349.000 Valor apoyado por el SGA $10.957.154,67 Fecha de inicio: 21/1/05 Fecha del acta Final: 21/12/13 Como resultado del proceso de auditoría interna bajo la NTC ISO 14001, se obtuvieron 2 No Conformidades y 4 Oportunidades de Mejora. Nota: La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina https://siasbenva.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=6187189&idx=77856c8b-5474-452e-b9ac-664c18a08a41	Dirección de Planeación Corporativa Gestión Ambiental EPA ESP Empresas Públicas de Armenia ESP
																									Por último se tienen que inicialmente se planificaron 65 acciones para el SGA en el 2021, se adicionaron 14 como resultado de la auditoría de certificación, para un total de 79 acciones. De estas 79 acciones se ejecutaron 71, correspondiente al 89,87% . Las cuales están relacionadas con: - Elaboración y actualización de documentación, capacitaciones del SGA, Inspecciones ambientales, Reporte de generador de RESPEL, Seguimiento y medición del SGA y ejecución del Plan de Mejoramiento, Reporte generadores de PCBs, auditoría certificación, cumplimiento al plan de para incumplimientos en la Matriz de Requisitos Legales. Caracterizaciones, auditoría interna	Dirección de Planeación Corporativa Gestión Ambiental EPA ESP Empresas Públicas de Armenia ESP
																									Notas Generales del Proyecto: - Mediante Oficio fechado del 30 de octubre de 2021, enviado por el Ing. Cesar Iván López Bedoya, Director TIC , Oficio fechado del 13 de Diciembre de 2021, enviado por la Dra. Luz Patricia Gaitán Arango, Jefe de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo y oficio fechado del 21 de Diciembre de 2021, enviado por el Ing. Julián Alberto Castellón Sabogal, Director Planeación Corporativa, se realizo la solicitud de liberación de recurso del Proyecto por valor total de $ $ 93.905.689,00 - Antela solicitud anterior, Dirección de Financiamiento tramito dicha solicitud y presento a la Junta Directiva el proyecto de Acuerdo por medio del cual se hace una reducción en el presupuesto de Empresas Públicas de Armenia ESP, para la vigencia 2021, logrando su aprobación mediante Acuerdo N° 042 de 2021. El Acuerdo mencionado puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/9125-acuerdo-042.	Dirección de Planeación Corporativa Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Gestión del Talento Humano Oficina de Seguridad y Salud de Trabajo EPA ESP Empresas Públicas de Armenia ESP
																									Presupuesto Inicial: 190.00.000 Adiciones: Deducciones: 93.925.689 Créditos: Contracréditos: Presupuesto Definitivo: 96.094.311 Disponibilidades: 95.283.333 Compromisos: 95.283.333 Obligaciones: 95.283.333		Subgerencia Técnica - Laboratorio de Calibración de Medidores
														Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la participación en ensayo de aptitud para laboratorios de Calibración de Medidores de Agua	100%	100%	100%	100%						Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 Autoridades de vigilancia y control - Acreditación	Laboratorio de Calibración de Medidores Ubicado - Sede de Cotiones Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	Se realizó la participación en la prueba del ensayo y se recibió el informe final de resultados por parte del coordinador del ensayo quedando finalizada la participación en la vigencia con resultados favorables para el laboratorio.	Subgerencia Técnica - Laboratorio de Calibración de Medidores Empresas Públicas de Armenia ESP
			Cumplimiento de			EPA ESP					Código interno: EPA	**Subprograma** Gestión de calidad para los servicios públicos **Linea de Proyecto interna EPA** Mantenimiento y Acreditación del Sistema Gestión	Realizar las acciones tendientes al mantenimiento de la acreditación otorgada por la ONAC respecto a los requisitos de la Norma	Número de evaluaciones de seguimiento a la acreditación por parte del Organismo Nacional de Acreditación Colombiana ONAC	4	1	1	100%	1/01/2021	Recursos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 Autoridades de vigilancia y control - Acreditación	Laboratorio de Calibración de Medidores Ubicado - Sede de Cotiones Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	Se realizó la evaluación los días 6 y 7 del mes de septiembre por parte del ONAC conforme a la unificación de los dos esquemas de acreditación de la Empresa. Los resultados favorables aseguran el mantenimiento de la acreditación y la renovación por un periodo de 5 años.	Subgerencia Técnica - Laboratorio de Calibración de Medidores Empresas Públicas de Armenia ESP

INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien"	**Gobierno Territorial**	17	las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP	0%	100%	la empresa de TODOS	Acreditación de los laboratorios	Número de laboratorios acreditados en la NTC ISO 17025 en el cuatrienio	2	2	BPIN **2021131136**	Mantenimiento y Ampliación del Sistema Gestión Integrado **Proyecto:** *Acreditación del laboratorio de calibración de medidores*	Obtención de la norma ISO/IEC 17025, para el Laboratorio de Calibración de Medidores de agua potable fría.	Número de Laboratorios de Calibración de Medidores acreditados bajo la Norma ISO / IEC 17025	1	1	1	100%	105000000	EPA ESP	20.700.000,00	16.895.628,00	82%	Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 Autoridades de vigilancia y control - Acreditación	Laboratorio de Calibración de Medidores Ubicado - Sede de Cotiones Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	Se confirma por parte del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC, el mantenimiento de la acreditación del laboratorio.	Subgerencia de Técnica - Laboratorio de Calibración de Medidores Empresas Públicas de Armenia ESP
														Porcentaje de cumplimiento a las capacitaciones programadas para el mejoramiento de las competencias en temas relacionados con la Acreditación	0%	100%	100%	100%						Parte interesa interna: Un (1) funcionario de EPA ESP Proceso Laboratorio de Calibración de Medidores Parte interesa externa: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549	Laboratorio de Calibración de Medidores Ubicado - Sede de Cotiones Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	Se realizó la participación del funcionario inscrito en la capacitación entre el 11 y el 15 de octubre. la cual fue realizada en forma remota con el Instituto Nacional de Metrología. Se obtuvo certificación correspondiente. El valor liberado corresponde a $ 9.300.000. - La acreditación del laboratorio de calibración de medidores permite obtener datos confiables acerca del estado de los medidores de agua que se encuentran funcionando en la ciudad de Armenia contribuyendo al uso eficiente y ahorro de agua.	Subgerencia de Técnica - Laboratorio de Calibración de Medidores Empresas Públicas de Armenia ESP
																												Presupuesto Inicial: 30.000.000 Adiciones: Deducciones: 9.300.000 Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 20.700.000 Disponibilidades: 16.895.628 Compromisos: 16.895.628 Obligaciones: 16.895.628	Subgerencia de Técnica - Laboratorio de Calibración de Medidores Empresas Públicas de Armenia ESP
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien"	**Gobierno Territorial**	17	Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP	0%	100%	EPA ESP la empresa de TODOS	Acreditación de los laboratorios	Número de parámetros acreditados por el Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua bajo la Norma NTC ISO 17025 en el cuatrienio	4	7	Código Interno EPA **202131136**	**Subprograma** Gestión de calidad para los servicios públicos **Línea de Proyecto Interna EPA** Mantenimiento y Ampliación del Sistema Gestión Integrado **Proyecto:** *Acreditación del Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua*	Realizar las acciones tendientes a la ampliación y mantenimiento de la acreditación en Norma ISO/IEC 17025, para el Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua.	Número de ensayos aprobados bajo la Norma ISO/ IEC 17025 del Laboratorio de Ensayo o de Calidad del Agua	6	7	7	100%	105600300203	Recursos EPA ESP	105.000.000,00	74.990.966,20	71%	Parte Interesada Interna Beneficiada: Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua Parte Interesada Externa: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de diciembre de 2021.	Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua Ubicado en la Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regivit Municipio de Armenia Departamento del Quindío	Empresas Públicas de Armenia ESP, presenta otorgamiento de acreditación de la norma ISO/IEC 17025 por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC en los siguientes parámetros: 1. Alcalinidad 2. Turbidedad 3. Aluminio 4. pH instalaciones fijas 5. pH instalaciones móviles 6. Cloro residual instalaciones fijas	Subgerencia de Técnica - Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua Subgerencia de Técnica - Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua Empresas Públicas de Armenia ESP
														Porcentaje de cumplimiento a las capacitaciones programadas para el mejoramiento de las competencias en temas relacionados con la Acreditación	0%	100%	100%	100%						Parte interesa interna: Cuatro (4) funcionarios de Planta del Proceso Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua Parte interesa externa: Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 113.843	Capacitación realizada virtual - Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua Ubicado en la Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regivit Municipio de Armenia Departamento del Quindío	1. Se ejecutó el Contrato Clausulado Simplificado Prestación de Servicios No. 445/2021 cuyo objeto fue "Contrato de prestación de servicios para capacitación en muestreo (ISO 5667) y metrología en la medición química", cuyo valor fue de $6.440.221. Estado: Liquidado. Notas: - La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina https://siasbeneva.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=6327525&idn=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41 Notas Generales del Proyecto: - Mediante Radicado del 12 de octubre de 2021, enviado por el Químico, Luis Ancizar Arango, Director del Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua y el Ing. Mauricio Javier Zapata Montealegre, Director Laboratorio de Calibración de Medidores, se procedió a reprogramar la actividad relacionada con la Auditoría Interna a los Laboratorios para la vigencia 2022 y la liberación del recurso asignado en el 2021 para tal fin. - Ante la reprogramación realizada y la solicitud de liberación de recursos, Dirección de Financiamiento tramito dicha solicitud y presento a la Junta Directiva el proyecto de Acuerdo por medio del cual se hace una reducción en el presupuesto de Empresas Públicas de Armenia ESP, para la vigencia 2021; logrando su aprobación mediante Acuerdo N° 042 de 2021. El Acuerdo mencionado puede ser consultado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actosadministrativos/9125-acuerdo-042. El valor liberado corresponde a $ 15.000.000.	Subgerencia de Técnica - Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua Empresas Públicas de Armenia ESP
																												Presupuesto Inicial: 120.000.000,00 Adiciones: Deducciones: 15.000.000,00 Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo: 105.000.000,00 Disponibilidades: 74.990.966,00 Compromisos: 74.990.966,00 Obligaciones: 71.638.870,65	Subgerencia de Técnica - Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua Empresas Públicas de Armenia ESP
											Código Interno EPA **202134137**	**Subprograma** Desarrollo de instrumentos para la competitividad **Línea de Proyecto Interna EPA** Imagen Corporativa **Proyecto:** *Fortalecimiento de la imagen Corporativa*	Desarrollar las actividades programadas en Plan de Comunicaciones para el fortalecimiento interno y externo de la imagen corporativa de EPA ESP.	Porcentaje de las estrategias del Plan de Comunicaciones Institucional ejecutadas	100%	100%	100%	100%	105600345031	Recursos EPA ESP	400.000.000,00	355.919.899,00	89%	Partes interesadas internas: Direcciones, Subgerencias, Líderes de Proceso y Oficinas de Empresas Públicas de Armenia ESP Partes Interesadas Externas Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 Alcantarillado: 112.503 Aseo: 120.905	Dirección de Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	1. Durante la Vigencia 2021, la Dirección de Comunicaciones de EPA ESP , ejecuto las estrategias requeridas para dar cumplimiento a las once (11) metas del DCM-FP-001 Plan de Comunicaciones las cuales se encuentran relacionadas: - Realización de campañas orientadas a destacar aspectos importantes y significativos para el cliente interno de EPA ESP, generar conciencia y corresponsabilidad ciudadana frente al uso de los bienes públicos, fortalecer la relación entre la entidad y comunidad, y BTL. - Realización de videos durante el año de la participación de Empresas Publicas de Armenia ESP., en eventos interinstitucionales. - Elaboración de Revistas virtuales anuales, que permita fortalecer el sentido de pertenencia por la ciudad, desde los diferentes componentes. - Vinculación de medios de comunicación durante la vigencia para difundir información institucional. - Elaboración y emisión de comunicados a través de correo electrónico, página web y redes sociales - Fortalecimiento de las redes sociales y aumento de seguidores de Facebook EPA ESP, Instagram , Twitter, YouTube y Flicke. A través de los diferentes tipos de publicidad que se desarrolle en la entidad Las actividades programadas relacionadas con los temas anteriores, se cumplieron en un 100% en la vigencia 2021. **Nota.** Las evidencias del cumplimiento de las actividades reposan en la Dirección de Comunicaciones (Seguimiento al Plan de Comunicaciones 2021)	Dirección de Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
														Porcentaje de aplicación de las estrategias programadas para el fortalecimiento interno y externo de la imagen corporativa	100%	100%	100%	100%						Partes interesadas internas: Direcciones, Subgerencias, Líderes de Proceso y Oficinas de Empresas Públicas de Armenia ESP Partes Interesadas Externas Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 Alcantarillado: 112.503 Aseo: 120.905	Área de Prestación del Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Dirección de Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	FORTALECIMIENTO INTERNO: Se continua con la estrategia interna a partir de la Campaña "EPA Ex-Pare Amor", que busca promover y fortalecer el sentido de pertenencia tanto del usuario como el personal de la Empresa. La campaña esta dividida en 4 partes: • Posicionamiento a través de Hash tags • campaña Gráfica • Cliente Interno • Cliente Externo Adicional a lo anterior, se desarrollan las siguientes estrategias: Comunicados Internos, Celebración de fechas especiales (cumpleaños, ambientales, etc.), acompañamiento y relatoría en eventos propios de la gerencia, entre otras actividades para el fortalecimiento de la imagen. El cumplimiento de estas metas se encuentra en el 100 %. FORTALECIMIENTO EXTERNO: La comunicación externa está definida en 9 metas (campaña de cultura ciudadana, ejecución del plan de medios, campañas de uso de bienes públicos, emisión de boletines, videos periodísticos, cuenta de Flicke, aumento de seguidores en redes y carteleras digitales) a la fecha el cumplimiento de estas metas se tiene en un 100%. Ver informe de Gestión y visite nuestra pagina web www.epa.gov.co	Dirección de Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
														Porcentaje de actividades de acompañamiento institucionales e interinstitucionales de EPA ESP ejecutadas y/o ejecutables	100%	100%	100%	100%						Partes interesadas internas: Direcciones, Subgerencias, Líderes de Proceso y Oficinas de Empresas Públicas de Armenia ESP Partes Interesadas Externas Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 Alcantarillado: 112.503 Aseo: 120.905	Área de Prestación del Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Dirección de Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	Se realizo apoyo desde la Dirección de comunicaciones a todos los eventos institucionales e interinstitucionales durante la vigencia 2021	Dirección de Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
																												Notas: Al Proyecto de Fortalecimiento de la Imagen Corporativa se suscribieron los siguientes contratos para avanzar en el cumplimiento de las actividades para el cumplimiento de las metas propuestas para la vigencia 2021. Contrato Clausulado Simplificado N° 10-2021 Contrato Clausulado Simplificado N° 246-2021. Contrato Clausulado Simplificado N° 260-2021 Contrato Clausulado Simplificado N° 37-2021 Contrato Clausulado Simplificado N° 408-2021 Prestación de Servicios N° 017 de 2021 Suministro " 005 de 2021 La información contractual puede ser consultada a través de https://siasbeneva.auditoria.gov.co/ El Proyecto de Fortalecimiento de la Imagen Corporativa contribuye al desarrollo de los controles ambientales relacionados con la sensibilización a la comunidad en los diferentes temas relacionados con los recursos naturales y el medio ambiente. Los aspectos e impactos ambientales que se puedan generar a través del desarrollo del proyecto de Fortalecimiento de la Imagen corporativa contemplan a través de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales establecida para los procesos administrativos dentro de los cuales se encuentra la oficina de comunicaciones.	Dirección de Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP

INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien"	**Gobierno Territorio I**	17	Cumplimiento de las acciones de Fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP	17%	100%	EPA ESP la empresa de TODOS	Responsabilidad Social Empresarial y Fortalecimiento de la Imagen Corporativa de EPA ESP	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la responsabilidad social empresarial y el fortalecimiento de la imagen corporativa de EPA ESP en el cuatrienio	100%	100%			Adquirir los avisos de mensajes educativos para el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos	Número de avisos de mensajes educativos adquiridos con respecto al manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos	76	150	150	100%						Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Aseo: 120.905	Los Avisos se ubican en el área de Prestación del Servicio Público de Aseo La Adquisición se realiza a través de la Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**Se Suscribió y ejecuto el contrato de Suministro No. 026 de 2021** **Objeto:** Suministro de material promocional publicitario para la difusión de la marca EPA ESP. Mediante este contrato se adquirieron 150 avisos con mensaje alusivo al manejo adecuado de residuos sólidos. **Valor avisos:** $ 12.727.606,08 IVA incluido **Fecha de inicio:** 30/09/2021 **Fecha acta de liquidación:** 29/12/2021 Notas: - La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina https://siasbenva.auditoria.gov.co/guest/ctn_ficha_resumen_guest.aspx?idc=6053713&idre=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08e41 - La Adquisición de avisos con mensajes educativos contribuye al desarrollo de los contextos ambientales relacionados con la Educación Ambiental a la comunidad en el Manejo Integral de Residuos Solidos, establecidos en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. - La Subgerencia de Aseo, mediante oficio SUA-OF035 del 09 de septiembre de 2021 solicito la modificación de la meta propuesta para la vigencia 2021, pasando de 100 avisos a 150.	Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP
																											Presupuesto Inicial:400.000.000 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo:400.000.000 Disponibilidades: 315.919.899 Compromisos: 315.919.899 Obligaciones: 317.599.899	Gestión Social Empresas Públicas de Armenia ESP
											Código Interno EPA **202134130**	**Subprograma** Desarrollo de Instrumentos para la competitividad **Linea de Proyecto Interna EPA** Imagen Corporativa **Proyecto:** *Responsabilidad Social Empresarial*	Desarrollar las actividades programadas en Responsabilidad Social Empresarial	Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas de Responsabilidad Social Empresarial	100%	100%	100%	100%	1094660450032	Recursos EPA ESP	50.000.000,00	45.344.757,00	91%	Población estimada 3.900 Aprox.	Área de Prestación del Servicio Empresas Públicas de Armenia Municipio de Armenia Departamento del Quindío	Empresas Publicas de Armenia ESP, a través del personal vinculado a la oficina Social adscrita a la Gerencia General, realizo durante el 2021 todas las actividades de acuerdo a las líneas de intervención y programas sociales tales como: **Linea de Gestión Social Integral** con sus programas: EPAme ,Recuperando y Creando con Taller de Consumo Responsable, programa vida al Parque, Programa Epa Pá Cuidate con sensándome y socialización de Obras. Población Impactada: 1.830 personas. **Linea de Fortalecimiento de la Participación Ciudadana** ,Conversatorios Comunales y Seminario en culturas ciudadana y derechos Humanos. Población Impactada: 1.253 personas. **Linea Promoción de los Servicios Públicos Domiciliarios** con su programa Epa Pa Todos. Población Impactada: 817 personas. Las evidencias de las actividades realizadas reposan en la Oficina Social, ubicada en el Sexto Piso del CAM. Para el desarrollo de las actividades en el marco de los programas sociales, se adquirió el material requerido a través de: **a. Contrato de Suministro N°26-2021** Valor Inicial: $184.760.903,00 + Adiciones: $49.880.000,00 = Valor Vigente: $234.760.903,00 **- Valor ejecutado a la fecha de proyección: 26.304.757 .** Supervisor del Contrato: Director de Comunicaciones. Notas: La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina https://siasbenva.auditoria.gov.co/guest/ctn_ficha_resumen_guest.aspx?idc=6053713&idre=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08e41	Gestión Social Empresas Públicas de Armenia ESP
																											b. Contrato Clausulado Simplificado N° 450-2021 (Compraventa) **Objeto:** COMPRA DE DUMMIES PARA REALIZAR ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LAS LINEAS Y PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPACTAN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL **Valor** $19.040.000,00 Estado: Terminado (31/12/2022.) Notas: La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina https://siasbenva.auditoria.gov.co	Gestión Social Empresas Públicas de Armenia ESP
																											Presupuesto Inicial:50.000.000 Adiciones: Deducciones: Créditos: Contracreditos: Presupuesto Definitivo:50.000.000 Disponibilidades: 45.344.757 Compromisos: 45.344.757 Obligaciones: 45.344.757	Gestión Social Empresas Públicas de Armenia ESP
														Porcentaje de avance en la elaboración de los estudios y diseños para la nueva sede de aseo de EPA, ubicada en el predio tesorito del municipio de Armenia (propiedad de EPA) incluyendo área de mantenimiento de vehículos de la empresa y remodelación de la base actual de aseo	0%	50%	38%	76%						Personal interno EPA ESP vinculado al servicio de Aseo	Nueva base de aseo en el lote El Tesorito propiedad de EPA Base actual de la carrera 17 con calle 25 Sector de la Aldea Municipio de Armenia Departamento del Quindío	1. La Subgerencia Técnica mediante Oficio GPT 997 de 2021, solicito recursos adicionales por valor de $ 140.458.197,83 para adelantar la consultoría cuyo objeto es ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA NUEVA BASE DE ASEO DE EPA UBICADA EN EL PREDIO EL TESORITO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA (PROPIEDAD DE EPA), INCLUYENDO AREA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA EMPRESA Y REMODELACIÓN DE LA BASE ACTUAL DE ASEO; cuyo valor total asciende a $ 280.916.395,66, logrando su aprobación mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 018 de septiembre de 2021. Consulte el Acuerdo mencionado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/8840-acuerdo-018 Adicional a lo anterior, se solicito vigencias futuras ordinarias con afectación del presupuesto 2022 para el desarrollo de la consultoría mencionada, logrando la autorización de asunción de esta vigencias futuras mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 021 de septiembre de 2021. Consulte el Acuerdo mencionado a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos/8843-acuerdo-021	Ejecución: Gestión Planeación Técnica Consolidación y Seguimiento: Subgerencia Administrativa Gestión del Recurso Empresas Públicas de Armenia ESP Ejecución: Gestión Planeación Técnica Consolidación y Seguimiento: Subgerencia Administrativa Gestión del Recurso
														Porcentaje de avance en la elaboración de los estudios y diseños para las obras de mitigación de riesgo por inestabilidad del talud posterior de la sede de aseo de EPA, Municipio de Armenia	0%	100%	100%	100%						Personal interno EPA ESP directamente personal vinculado al servicio de Aseo - Sede La Aldea	Base actual de la carrera 17 con calle 25 Sector de la Aldea Municipio de Armenia	2. Ejecución del Contrato de Consultoría No. 01 de 2021. "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO POR INESTABILIDAD DEL TALUD POSTERIOR DE LA SEDE DE ASEO DE EPA , MUNICIPIO DE ARMENIA. Valor del contrato: $90.020.032,00 Fecha de Inicio: 2021-04-20 Plazo de ejecución inicial: 2 meses Fecha del acta de suspensión: 2021-06-08 Fecha prevista de reinicio:2021-09-03 Fecha del acta de terminación:2021-11-25 Estado actual: Liquidado, según acta del 30/11/2021 Supervisor Interno: Gestor Planeación Técnica - EPA ESP. Esta consultoría permite conocer las condiciones actuales del talud para una posible adecuación locativa en la base de la Subgerencia de Aseo. Notas: La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina https://siasbenva.auditoria.gov.co/guest/ctn_ficha_resumen_guest.aspx?idc=5587684&idre=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08e41	Ejecución: Gestión Planeación Técnica Consolidación y Seguimiento: Subgerencia Administrativa Gestión del Recurso Empresas Públicas de Armenia ESP
														Porcentaje de avance de la obra construcción de cerramientos de las bines 525 y 506 en la vereda San Juan en limites con el municipio de Circasia sse donde se encuentra la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP y el cerramiento interno para la seguridad de la Planta generadora de energía de propiedad EPA ESP	60%	40%	40%	100%						Parte Interna: Gestión Recursos como responsable del cuidado y protección de los bienes de EPA ESP Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549	Vereda San Juan en limites con el municipio de Circasia. Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP Municipio de Armenia	**3. Ejecución de Contrato de Obra N° 014 de 2020.** **Objeto:** Construcción de cerramientos de los bines 525 y 506 en la vereda San Juan en limites con el municipio de Circasia. Lote donde se encuentra la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP y un cerramiento interno para la seguridad de la Planta Generadora de Energía de propiedad de Empresas Públicas de Armenia ESP. **Fecha de Inicio:** 2020/12/01 El contrato tiene solicitud de vigencia futura, una prorroga de 30 dias con fecha final de terminación 31/01/2021 **Fecha de Finalización Ampliada:** 2021/01/31. **Valor del Contrato:** $ 288.042.201,39 **Valor Pagado a 30/06/2021:** $ 288.036.622 Estado actual de la obra física: Terminado. 100% de avance en las actividades contractuales. Supervisor interno: Subgerente Técnico. Notas: La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina https://siasbenva.auditoria.gov.co/guest/ctn_ficha_resumen_guest.aspx?idc=5022570&idre=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08e41	Ejecución: Gestión Planeación Técnica Consolidación y Seguimiento: Subgerencia Administrativa Gestión del Recurso Empresas Públicas de Armenia ESP

INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien"	**Gobierno Territorial**	17	Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP	97%	100%	EPA ESP la empresa de TODOS	Adecuación de las Instalaciones locativas de EPA ESP	Porcentaje de cumplimiento de las intervenciones programadas para la adecuación de las Instalaciones locativas de EPA ESP en el cuatrienio	70%	100%	Código Interno EPA **202134239**	**Subprograma** Desarrollo de Instrumentos para la competitividad **Línea de Proyecto Interna EPA:** Apoyo logístico y desarrollo institucional **Proyecto:** *Adecuación de las instalaciones locativas*	Realizar actividades de conservación, adecuación y/o mantenimiento de los bienes inmuebles de EPA ESP	Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para la conservación, adecuación y/o mantenimiento de Infraestructura física	45%	90%	82%	91,1111111111111100%	10946040201	Recursos EPA ESP	978.168.396,83	874.045.841,08	89%	**Personal Interno de:** Gerencia General Asistente de Gerencia Dirección de Comunicaciones Subgerencia Administrativa Dirección Jurídica Dirección de Financiamiento Dirección TIC Gestión Recursos Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo Dirección Control Gestión Dirección Planeación Corporativa	Piso 6 Centro Administrativo Municipal - CAM Empresas Publicas de Armenia Municipio de Armenia	4. Posterior a la preparación de la documentación técnica, se procedió a realizar el proceso precontractual, logrando suscribir y dar inicio a los siguientes contratos de obra que soportan el avance físico de la meta: **a. Contrato de obra No.14/2021** **Objeto:** Construcción de cubierta para la terraza ubicada en el sexto piso del CAM donde se ubica Empresas Publicas de Armenia ESP. **Valor:** $199.847.487,00 **Adición 2021:** $6.394.992,60 **Valor total del Contrato:** $206.242.479,60 **Valor Pagado: $ 206.241.709.95** según acta final del día 31/12/2021 **Fecha de inicio:** 2021-09-22 Nota: La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=6042134&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Subgerencia Administrativa Gestión del Recursos Empresas Públicas de Armenia ESP
																								Personal de Planta y Contratista vinculado a la Planta de Tratamiento de Agua Potable y Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua.	Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sector Regivit - Municipio de Armenia Departamento del Quindío Empresas Publicas de Armenia Municipio de Armenia	**b. Contrato de obra 16/2021** **Objeto:** Adecuaciones locativas oficinas Planta de Tratamiento de Agua Potable y Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua. **Valor:** $ 141.684.924 **Adición 2021:** $53.000.000,00 **Valor total del Contrato:** $194.684.923,68 Fecha de inicio 2021-10-26 Fecha de terminación inicial: 2021-12-10 Fecha de terminación ampliada: 2021-12-30 Nota: La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=6128370&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Subgerencia Administrativa Gestión del Recursos Empresas Públicas de Armenia ESP
																								Personal Interno de: Gerencia General Asistente de Gerencia Dirección de Comunicaciones Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 Alcantarillado: 112.503 Aseo: 120.905	Piso 6 - Gerencia - Asistente de Gerencia y Oficina de Comunicaciones Archivo Central EPA ESP Barrio Granada Predio Barrio El Placer MZ M, N 33-63 Predio carreras 16 y 17 con calle 23. Centro Administrativo Municipal - CAM Empresas Publicas de Armenia Municipio de Armenia	**c. Contrato de obra 19/2021** **Objeto:** Adelantar adecuaciones locativas en el sexto piso del CAM oficina de comunicaciones y asistente de gerencia, reparación de cubierta e instalación del cielo raso en el segundo piso del archivo central de la EPA, intervención de predio en el barrio el Placer Mz M N. 33'63 para le tratamiento de humedales en predios colindantes y adecuación para parqueadero en el predio localizado entre carreras 16 y 17 con calle 23. **Valor del contrato** $153.649,999,98 Fecha de inicio: 2021-12-10 Fecha de terminación: 2021-12-31 Nota: La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=6317629&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Subgerencia Administrativa Gestión del Recursos Empresas Públicas de Armenia ESP
																								Personal Interno de los Procesos: Dirección Jurídica Dirección de Financiamiento Dirección de Comunicaciones Gerencia General	Empresas Publicas de Armenia Municipio de Armenia	**d. Contrato de Compraventa 17/2021** **Objeto:** Compra de mobiliario y elementos de oficina para la dotación y adecuación de las instalaciones locativas del área administrativa de EPA ESP, ubicadas en el 5 y 6 piso del CAM (incluye adecuación). **Valor del contrato:** $88,817,606,12 **Fecha de inicio:** 2021-12-16 **Fecha de terminación:** 2021-12-31 Nota: La información detallada del contrato se puede consultar a través de la pagina https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=6317629&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Subgerencia Administrativa Gestión del Recursos Empresas Públicas de Armenia ESP
																								Personal Interno de los procesos intervenidos Partes interesadas externas Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 Alcantarillado: 112.503 Aseo: 120.905	Sede El Caimo Base actual de la carrera 17 con calle 25 Sector de la Aldea Centro Comercial del Café - Comercial Aseo Sede Corbones - Laboratorio de Calibración de Medidores Subgerencia Técnica y Aguas - Sede Corbones CAM PTAR La Marina Lote de EPA - Carrera 17 Calle 23 Tanque UMATA - Tanque 5- PTAP - Dirección de Financiamiento - Gerencia General Empresas Publicas de Armenia Municipio de Armenia	5. Por ultimo se han realizado las siguientes actividades de gestión: - Adecuación locativa sede social y deportiva el caimo. - Adecuación locativa bodega de aseo. - Pintura laboratorio de medidores. - Reparación cubiertas dirección comercial-subgerencia técnica-subgerencia de aguas-cam-ptar. - Adecuación locativa lote antigua alcaldía. - Arreglos hidráulicos y sanitarios en todas las sedes de EPA ESP. - Arreglos eléctricos en la subgerencia de aguas, oficina 116, tanque umata, tanque 5, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de aguas residuales, dirección comercial, puntos de recaudo, gerencia general, dirección de financiamiento. Notas: - Adicional a lo anterior y con el fin de adelantar otras actividades relacionadas con la adecuación de las instalaciones locativas., se realizaron ajustes al valor del proyecto y redistribución de recursos por centro de costos (Acueducto, Alcantarillado, aseo y soportes estratégicos). Dichas modificaciones quedaron aprobadas mediante los siguientes Acuerdos de Junta Directiva: - Acuerdo N° 007 de abril de 2021 " Por medio del cual se hacen unos traslados en el presupuesto de Empresas Públicas de Armenia ESP., de la vigencia fiscal 2021" - Acuerdo N° 019 de Septiembre de 2021 " Por medio del cual se hacen unos traslados en el presupuesto de Empresas Públicas de Armenia ESP., de la vigencia fiscal 2021" - Acuerdo N° 024 de octubre de 2021 " Por medio del cual se hacen unos traslados en el presupuesto de Empresas Públicas de Armenia ESP., de la vigencia fiscal 2021" - Acuerdo N° 041 de diciembre de 2021 " Mediante el cual se hace una modificación en el presupuesto de Empresas Públicas de Armenia ESP., de la vigencia fiscal 2021	Subgerencia Administrativa Gestión del Recursos Empresas Públicas de Armenia ESP
																										Presupuesto Inicial: 672.310.199,00 Adiciones: 140.458.197,83 Deducciones: Créditos: 288.776.098,00 Contracreditos: 123.376.098,00 Presupuesto Definitivo: 978.168.396,83 Disponibilidades: 874.045.841,08 Compromisos: 874.045.841,08 Obligaciones: 691.603.612,27	Subgerencia Administrativa Gestión del Recursos Empresas Públicas de Armenia ESP
																								Partes interesadas: Internas: Gerencia General Asistente de Gerencia Dirección TIC Gestión Recursos Dirección de Financiamiento - Presupuesto. Dirección de Planeación Corporativa - BPPI	Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	1. A 31 de diciembre de 2021, se adelantaron las siguientes actividades para la modernización y soporte de la Plataforma TIC EPA ESP. **a. Terminación del Contrato de Prestación Servicios N° 024 de 2020.** **Objeto:** Desarrollo de un sistema de información web para la gestión de solicitudes en la Dirección TIC y el desarrollo de un sistema de información we de un tablero de control y seguimiento a los proceso precontractuales para la Dirección Jurídica y Secretaría General. **Fecha de Inicio:** 2020/11/03 **Fecha de Finalización Ampliada:** 2021/03/13 **Valor:** $ 112.217.000,00 **Nota 1.** El contrato cuenta con vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2021 aprobadas por la Junta Directiva y el COMFIS. **Nota 2.** La información contractual al detalle puede ser consultada a través de https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=4896726&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP

INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien"	**Gobierno Territorial**	17	Cumplimiento de las acciones de fortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP	97%	100%	EPA ESP la empresa de TODOS	Fortalecimiento de la plataforma tecnología, sistemas de información y de las comunicaciones	Porcentaje de cumplimiento de los Planes estratégicos adoptados por la Dirección TIC en el cuatrienio	87%	100%	Código Interno EPA **202135140**	**Subprograma** Fortalecimiento de plataforma tecnológica, sistemas de Información y de las comunicaciones **Línea de Proyecto Interna EPA:** Modernización y soporte de sistemas de información, recursos informáticos y de comunicaciones **Proyecto:** *Modernización y soporte de la Plataforma TIC de EPA ESP*	Ejecutar acciones de modernización y soporte de la Plataforma TIC, brindando así apoyo permanente a todos de los procesos de la empresa	Porcentaje promedio de las acciones ejecutadas en la modernización y soporte de la Plataforma TIC EPA ESP.	89%	90%	92%	100%	10946050102	Recursos EPA ESP	1.050.000.000,00	939.427.403,00	89%

Partes interesadas: Internas: Se entregaron 378 licencias de QR Operativos de Aseo, Acueducto y área Técnica Externas: Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 Alcantarillado: 112.503 Aseo: 120.905	Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**b. Se adelantaron los etapas precontractuales, se suscribieron, ejecutaron y terminaron en el 2022 los siguientes contratos:** *** Contrato Clausulado Simplificado N° 192 de 2021** Objeto: Implementación de códigos QR a la dotación del personal operativo de las áreas de Aseo, Acueducto y Alcantarillado de Empresas Públicas de Armenia ESP. Valor: $6.951.900,00 Fecha de Inicio: 2021/06/15 Fecha de Finalización: 2021/07/14 Fecha del Acta de Liquidación: 2021/08/11 Consulte la información relacionada con el contrato a través de https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=5731674&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
Partes interesadas: Internas: 20 procesos de gestión	Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	*** Contrato Clausulado Simplificado Compraventa No 329 de 2021** Objeto: Renovación del uso de la licencia para el firewall PA-820 de Empresas Públicas de Armenia ESP. Valor: $31.416.000 Fecha de Inicio: 2021/09/20 Fecha de Finalización según acta de inicio: 2021/10/19 Fecha del acta de terminación: 2021/11/11 Consulte la información relacionada con el contrato a través de https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=6040824&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
Partes interesadas: Internas: Proceso de Gestión Planeación Técnica Externas: Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549	Sede Corbones Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	*** Contrato Clausulado Simplificado Compraventa No 361 de 2021** Objeto: Renovación al uso de la licencia del software de modelación hidráulica watergems para la construcción de nuevos modelos hidráulicos y la ejecución de existencias de la Red de acueducto de EPA ESP. Valor: $24.585.162 Fecha de Inicio: 2021/10/20 Fecha de Finalización según acta de inicio: 2021/11/19 Fecha del acta de terminación: 2021/11/11 Consulte la información relacionada con el contrato a través de https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=6156689&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
Partes interesadas: Internas: Proceso de Gestión Planeación Técnica Externas: Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 Alcantarillado: 112.503	Sede Corbones Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	*** Contrato Clausulado Simplificado Compraventa No 441 de 2021** Objeto: Renovación de dos 2 licencias construplan y adquisición de una 1 nueva licencia construplan para Empresas Públicas de Armenia ESP Valor: $8.485.854,00 Fecha de Inicio: 2021/12/20 Fecha de Finalización según acta de inicio: 2021/12/31 Fecha del acta de terminación: 2021/12/31 Consulte la información relacionada con el contrato a través de https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=6327483&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
Partes interesadas: Internas: 20 procesos de gestión	Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	*** Contrato Clausulado Simplificado Compraventa No 453 de 2021** Objeto: Prestar los servicios requeridos para la renovación anta lacnic de la suscripción del pool de direccionamiento ipv6 para el direccionamiento de red de las Empresas Públicas de Armenia ESP Valor: $3.852.030,00 Fecha de Inicio: 2021/12/27 Fecha de Finalización según acta de inicio: 2021/12/31 Fecha del acta de terminación: 2021/12/31 Consulte la información relacionada con el contrato a través de https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=6333685&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
Partes interesadas: Internas: 18 procesos de gestión	Sedes Gerencia General, Dirección Comercial, Dirección TIC, Dirección Jurídica, Dirección Financiamiento, Subgerencia Administrativa, Gestión Talento Humano, Gestión de Recolección y Transporte de Aguas Residuales, PTAR la Marina, Laboratorio LECA, SIG, Gestión Distribución de Agua Poble, subgerencia Técnica, Talento Humano, Subgerencia Administrativa, Gestión Recursos, Dirección Comunicaciones, Gestión Social Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	*** Contrato de compraventa No 11 de 2021** Objeto: Compra de equipos de cómputo y periféricos para la actualización de la plataforma tecnológica de Empresas Públicas de Armenia E.S.P. Valor: $507.568.000 Fecha de Inicio: 2021/10/20 Fecha de Finalizaciónamplaida: 2021/12/31 Fecha del acta de terminación: 2021/12/29 Consulte la información relacionada con el contrato a través de https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=6122877&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
Partes interesadas: Internas: Proceso de Gestión Planeación Técnica - Actividad SIG Externas: Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 Alcantarillado: 112.503 Aseo: 120.905	Sede Corbones Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	* Contrato de compraventa No 12 de 2021 Objeto: Renovación de uso de tres licencias esri ArcGIS, for desktop Basic, ArcGIS for desktop standard y ArcGIS Enterprise work group standard para el SIG de Empresas Públicas de Armenia ESP Valor: $ 40.871.750 Fecha de Inicio: 2021/12/01 Fecha de Finalización según acta de inicio: 2021/12/15 Fecha del acta de terminación: 2021/12/29 Consulte la información relacionada con el contrato a través de https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=6282079&ide=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP

																									Partes interesadas: Internas: 6 procesos de gestión	Sedes Dirección Comercial, Planta de Tratamiento Regiuri, Dirección Financiamiento (Cajuy y cajas minoristas), Aseo, Dirección TIC de Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	*** Contrato de compraventa No 19 de 2021** Objeto: Compra e instalación de cámaras de seguridad y sistema de control de acceso en diferentes áreas de Empresas Públicas de Armenia ESP Valor: $ 168.685.327,00 Fecha de Inicio: 2021/12/13 Fecha de Finalización según acta de inicio: 2021/12/31 Fecha del acta de terminación: 2021/12/31 Estado: Liquidado. Consulte la información relacionada con el contrato a través de https://siasbeneva.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=63340534&idx=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
																									Partes interesadas: Internas: Dirección Comercial Externas: Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 Alcantarillado: 112.503 Aseo: 120.905	Sede Centro Comercial del Café Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	*** Contrato de Prestación de Servicios N° 021 de 2021** Objeto: Desarrollo de un canal digital, una APP mobil y un kiosko digital, integrados a la plataforma ARQ-Business Suite, para el mejoramiento de los servicios de atención virtual de Empresas Públicas de Armenia E.S.P. Valor Inicial: $71.400.000,00 + Adiciones: $5.000.000,00 = Valor Vigente: $76.400.000,00 Fecha de Inicio: 2021/05/21 Fecha de Finalización ampliada: 2021/12/05 Fecha del acta de terminación: 2021/12/17 Consulte la información relacionada con el contrato a través de https://siasbeneva.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=5660600&idx=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
																									Partes interesadas: Internas: 20 procesos de gestión	Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**- Contrato de Prestación de Servicios N° 022 de 2021** **Objeto:** Implementación del protocolo de internet IPV6 en convivencia con el protocolo IPV4 en Empresas Públicas de Armenia Valor: $ 73.975.000 Fecha de Inicio: 2021/06/24 Fecha de Finalización Ampliada: 2021/12/30 Fecha del acta de terminación: 2021/12/23 Estado: Liquidado. Consulte la información relacionada con el contrato a través de https://siasbeneva.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=5739752&idx=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
																									Partes interesadas: Interna: Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua - Subgerencia Técnica. Externa: Entes de Control	Laboratorio de Ensayo de Calidad del Agua, Ubicado en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de EPA ESP, - Sector Regiuri - Norte de la Ciudad de Armenia Empresas Públicas de Armenia ESP Municipio de Armenia Departamento del Quindío	**Contrato Prestación de Servicios No 25 de 2021** **Objeto:** Reingeniería al modulo LECA de la intranpa para el laboratorio de ensayo de calidad del agua y el desarrollo de un sistema de información web para la alamacenización del proceso de reporte de ensayos de la caracterización del agua para Empresas Publicas de Armenia ESP **Valor:** $90.000.000, de los cuales $ 45.000.000 se registran al presupuesto 2021 y el restante de recursos, se registraran en la vigencia 2022, teniendo en cuenta la autorización de vigencias futuras. **Fecha de Inicio:** 2021/08/31 **Fecha de Finalización:** 2022/5/30 **Estado:** en Ejecución Consulte la información relacionada con el contrato a través de https://siasbeneva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=5961150 Nota. El contrato cuenta con vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2022 autorizadas por la Junta Directiva a través del Acuerdo N° 014 y aprobadas por el CONFIS. Este Acuerdo puede ser consultado en https://siasbeneva.auditoria.gov.co/guestcto_ficha_resumen_guest.aspx?idc=5961150&idx=77856c8b-5474-452e-bfac-664c18a08a41	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
																												d. Adicional a lo anterior y con el fin de adelantar otras actividades relacionadas con la modernización y soporte de la plataforma informática de EPA ESP., se realizaron ajustes al valor del proyecto y redistribución de recursos por centro de costos (Acueducto, Alcantarillado, aseo y soportes estratégicos). Dichas modificaciones quedaron aprobadas mediante los siguientes Acuerdos de Junta Directiva: - Acuerdo N° 007 de abril de 2021 " Por medio del cual se hacen unos traslados en el presupuesto de Empresas Públicas de Armenia ESP., de la vigencia fiscal 2021" - Acuerdo N° 019 de Septiembre de 2021 " Por medio del cual se hacen unos traslados en el presupuesto de Empresas Públicas de Armenia ESP., de la vigencia fiscal 2021" - Acuerdo N° 024 de octubre de 2021 " Por medio del cual se hacen unos traslados en el presupuesto de Empresas Públicas de Armenia ESP., de la vigencia fiscal 2021" - Acuerdo N° 042 de diciembre de 2021 " Por medio del cual se hace una reducción en el presupuesto de Empresas Públicas de Armenia ESP., de la vigencia fiscal 2021" Los acuerdos anteriores pueden consultarse a través de https://www.epa.gov.co/contratacion/actos-administrativos?startr=10	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
																												Presupuesto Inicial: 1.203.000.000 Adiciones: Deducciones: Créditos: 203.131.188 Contracreditos: 203.131.188 Presupuesto Definitivo: 1.203.000.000 Disponibilidades: 939.227.603 Compromisos: 939.227.603 Obligaciones: 853.153.853	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Empresas Públicas de Armenia ESP
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien"	**Gobierno Territorial I**	17	Cumplimiento de las acciones de l ortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP	97%	100%	EPA ESP la empresa de TODOS	Seguimientos y controles a los negocios estratégicos de EPA ESP	Número de seguimientos y controles realizados en el cuatrienio a las tres ineiones de EPA ESP en otros negocios estratégicos.	4	4	**No Aplica**	**Subprograma** Seguimientos y controles a los negocios estratégicos de EPA ESP **Línea de Proyecto Interna EPA** Seguimientos y controles a los negocios estratégicos de EPA ESP **Proyecto:** Seguimientos y controles a los negocios estratégicos de EPA ESP	Desarrollar el seguimiento y control a los asuntos relacionados con otros negocios estratégicos de EPA ESP	Porcentaje de avance en la elaboración del informe anual sobre seguimiento y control al proceso de intervenoría al desarrollo y cumplimiento del Contrato celebrado con la Unión Temporal de La Jaira la operación de la Central de Beneficio de Cames	100%	100%	80%	80%	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 Alcantarillado: 112.503 Aseo: 120.905	Sector La María, Km 1, Armenia-Calarcá. Sede de EPA ESP - CAM Municipio de Armenia	A través de la oficina de presupuesto se realiza el seguimiento al Contrato celebrado por EPA ESP con Frigocaltt SA para la operación de la Central de Beneficio de Cames, esto mediante información reportada por Frigocaltt SA, además de solicitud de información adicional que permita afianzar dicho seguimiento. Fuente. Oficina de Presupuesto.	Dirección y/o subgerencias Involucradas Empresas Públicas de Armenia ESP
															Porcentaje de avance en la elaboración del informe anual sobre el seguimiento y control a la participación de EPA ESP en la empresa ENREVSA SA, operadora de la Sociedad AQUASEO, y la Sociedad AQUASEO SA ESP, operadora de servicios públicos en Tumaco y Magangué	100%	100%	100%	100%						Población estimada 305.000 Aprox. Externas: Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Acueducto: 114.549 Alcantarillado: 112.503 Aseo: 120.905	Sede de EPA ESP - CAM 6 PISO Municipio de Armenia	Se realiza asamblea general de accionistas y Junta Directiva, el día 11 de noviembre del 2021 en las oficinas de ENREVSA, para aprobar el informe financiero con corte al 30 de septiembre de 2021 y aprobar inversiones realizadas por la empresa. La Sociedad AQUASEO, fue liquidada el 29 de Marzo de 2019 en la Asamblea General de Accionistas, y se registró el 14 de diciembre del mismo año, a la fecha cursa proceso penal en la Fiscalía 12 Seccional de Pasto.	Dirección y/o subgerencias Involucradas Proceso de EPA ESP., Responsable de la Información: Dirección Jurídica Empresas Públicas de Armenia ESP
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien"	**Gobierno Territorial I**	17	Cumplimiento de las acciones de l ortalecimiento a la gestión y dirección de la EPA ESP	97%	110%	EPA ESP la empresa de TODOS	Análisis y Desarrollo de otras unidades de Negocio	Número de nuevas unidades de negocio analizadas en el cuatrienio	1	1	**No Aplica**	**Subprograma** Análisis y desarrollo de otras Unidades de Negocio **Línea de Proyecto Interna EPA** Análisis y desarrollo de otras Unidades de Negocio **Proyecto:** *Análisis y desarrollo de otras Unidades de Negocio*	Analizar y desarrollar otras Unidades de Negocio para Empresas Públicas de Armenia ESP	Porcentaje de avance en la elaboración del análisis de la viabilidad y conveniencia de desarrollo de nuevas unidades de negocio por parte de EPA ESP	0%	100%	60%	60%	Actividades de Gestión	Recursos EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Población estimada 305.000 Aprox. Datos de Suscriptores por servicio a 31 de Diciembre de 2021. Aseo: 120.905	Área de Prestación del Servicio de Aseo Municipio de Armenia Departamento de Quindío	La Subgerencia de Aseo de Empresas Públicas de Armenia ESP como operador del componente de aprovechamiento de residuos sólidos, realizó la revisión del documento producto de la consultoría 06 de 2019, revisión de la normatividad que aplica al componente de aprovechamiento de residuos y las estrategias que han implementado otras empresas de servicios públicos que han incorporado como operadores del servicio de aprovechamiento; sin embargo, a la fecha en el Municipio de Armenia se cuenta con siete (7) empresas de aprovechamiento registradas ante la superintendencia de servicios públicos Domiciliarios, las cuales acceden a los recursos que generan la tarifa de aseo, por lo anterior la viabilidad financiera del proyecto se ve afectada respecto a lo evaluado en el documento de la consultoría 06 de 2019, debido a que en epoca aciá había una (1) empresa registrada y accediendo a los recursos de aprovechamiento provenientes de la tarifa. Por lo anterior, EPA ESP debe continuar con el análisis, con el fin de tomar la decisión sobre la conveniencia y viabilidad del componente de aprovechamiento teniendo en cuenta las condiciones actuales y evaluar los aspectos e impactos a nivel económico, ambiental y social con el desarrollo de esta actividad como un nuevo negocio para la empresa.	Dirección y/o subgerencias Involucradas Proceso de EPA ESP., Responsable de la Información: Subgerencia de Aseo Empresas Públicas de Armenia ESP
TOTAL																														

	REPRESENTANTE LEGAL	RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	
	JOSE MANUEL RIOS MORALES ALCALDE	**JORGE IVAN RENGIFO RODRIGUEZ** GERENTE	