SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Proceso de Direccionamiento Estratégico
Departamento Administrativo de Planeación

Código: D-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
Versión: 006
Página : 1 de 1

Unidad Ejecutora: | **Periodo de corte:** A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.6. AMABLE EICE | **VIGENCIA AÑO:2021**

PLAN DE DESARROLLO											PROYECTOS			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS			EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META		EFICACIA PRESUPUESTAL				COBERTURA		OBSERVACION	RESPONSABILIDAD
			INDICADOR DE BIENESTAR					INDICADOR DE PRODUCTO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRIENIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META DE CUATRIENIO	Código BPPM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES	Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto	Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	Semáforo Alcance de la Meta: Verde(100%) Amarillo (90%) Rojo (75%) % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)	Semáforo Ejecución: Verde (100%) Amarillo (90%) Rojo (75%) % ejecución presupuestal a la fecha de corte	Población beneficiada con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto	Responsable
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde"	Transporte	11	Indice de competitividad de ciudades	S.D	100%	Prestación de servicios de transporte público de pasajeros	Servicio de transporte público organizado implementados (SITM SITP SETP SITR)	Implementación del Sistema Estrategico de Transporte Público de Pasajeros de Armenia	0	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	37,00%	N/A	N/A	$ 6.377.059.968	$ 2.202.683.670	35%	N/A	N/A	La implementación que da cumplimiento a esta meta se tiene estimada para la vigencia 2023., Actualmente el ente gestor se encuentra trabajando en la implementacion del SETP	Amable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Transporte	11	Tasa de mitigación de siniestros viales	S.D	30%	Seguridad de Transporte	Implementación de la red semafórica y el centro de control de tráfico	Implementación de la red semafórica y el centro de control de tráfico	0	1	N/A	Implementación de la red semafórica y el centro de control de tráfico para el SETP de Armenia	Implementación de la red semafórica y el centro de control de tráfico para el SETP de Armenia	Implementar la red semafórica y el centro de control de tráfico para el SETP de Armenia	0	1	0	20,00%	2302	Nación	$ 7.294.294.932	$ 0	0%	N/A	N/A	El proyecto de semaforizacion se encuentra pendiente al cierre de la ETLP de la entidad, para realizar su actualizacion en el proyecto y posteriormente iniciar su ejecucion	Amable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Transporte	11	Tasa de mitigación de siniestros viales	S.D	30%	Seguridad de Transporte	Sistema de gestión y control de flota para el SETP	Implementación del sistema de gestión y control de flota para el SETP	0	1	N/A	Implementación del sistema de gestión y control de flota para el SETP de Armenia	Implementación del sistema de gestión y control de flota para el SETP de Armenia	Implementar el sistema de gestión y control de flota para el SETP de Armenia	0	1	0	30,00%	2303	Nación	$ 3.000.000.000	$ 0	0%	N/A	N/A	El proyecto de implementacion del sistema de gestion y control de flota se encuentra en estructuración por parte del ente gestor y se estima su inicio de ejecucion en el segundo semestre de 2021	Amable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Transporte	11	Tasa de mitigación de siniestros viales	S.D	30%	Seguridad de Transporte	Cicloinfraestructura construida.	Bicieastacionamientos para la integración con el sistema estrategico de transporte público de pasajeros	0	8	N/A	Paradero con Espacio Público y obras complementariaas PEP Hospital San Juan de Dios	Construcción de Bicieastacionamientos para la integración con el sistema estrategico de transporte público de pasajeros ubicados en el Paradero con Espacio Público Hospital San Juan de Dios	Realizacion de Bicieastacionamientos para la integración con el sistema estrategico de transporte público de pasajeros los cuales estarán ubicados en el Paradero con Espacio Público Hospital San Juan de Dios	0	8	8	100,00%	N/A	N/A	$ 4.961.807	$ 4.961.807	100%	55.037 habitantes	Avenida Bolivar Calle 17 Norte	Esta meta dentro en el proyecto Construcción del paradero con espacio público PEP Hospital San Juan de Dios	Amable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Transporte	3, 6, 11	Mejoramiento en el espacio urbano	S.D	9%	Ordenamiento territorial y desarrollo urbano	Espacio publico adecuado.	Kilometros de vias rehabilitadas - AMABLE	17,48	1,49	N/A	Rehabilitación vial de la carrera 19 tramo centro desde la calle 10 norte hasta la calle 25	Rehabilitación vial de la carrera 19 tramo centro desde la calle 10 norte hasta la calle 25	Realizacion de la rehabilitación vial de la carrera 19 tramo centro desde la calle 10 norte hasta la calle 25	4,1	N/A	N/A	100,00%	N/A	N/A	$ 5.103.167.167 $ 180.697.050	$ 4.892.351.684 $ 168.859.758	96% 93%	86.939 Habitantes	Carrera 19 centro desde la calle 10 norte hasta la calle 25	El contrato se encuentra terminado en su totalidad el 22 de octubre de 2020, se encuentra pendiente el proceso de liquidación	Amable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Mejoramiento en el espacio urbano	S.D	9%	Ordenamiento territorial y desarrollo urbano	Espacio publico construido	Kilómetros construidos de proyectos viales - AMABLE	0	0,13	N/A	Proyecto vial de la calle 50 tramo III (puente los quindos) y obras complementarias	Contrucción del proyecto vial de la calle 50 tramo III (puente los quindos) y obras complementarias desde la gloriela los naranjos hasta la intersección de la entrada al barrio los quindos	Realizacion de la contrucción del proyecto vial de la calle 50 tramo III (puente los quindos) y otras complementarias desde la gloriela los naranjos hasta la intersección de la entrada al barrio los quindos	0	0,26	0,23	88,46%	230301	Nación	$ 3.482.435.789	$ 2.793.229.787	80%	58.567 Habitantes	Calle 50 # 34-79	El proyecto vial calle 50 tramo III puente los quindos se encuentra en ejecucion con un avance del 85%	Amable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	3, 6, 11	Mejoramiento en el espacio urbano	S.D	9%	Ordenamiento territorial y desarrollo urbano	Espacio publico construido	Unidades de paraderos con espacio público construido - AMABLE	5	2	N/A	Paradero con Espacio Público y obras complementariaas PEP Hospital San Juan de Dios	Construcción del Paradero con Espacio Público y obras complementariaas PEP Hospital San Juan de Dios	Realización de la construcción del Paradero con Espacio Público y obras complementariaas PEP Hospital San Juan de Dios	0	1	1	100,00%	230601	Nación	$ 2.225.188.266	$ 1.378.608.935	62%	55.037 habitantes	Avenida Bolivar Calle 17 Norte	El paradero con espacio publico PEP Hospital san juan de dios se realizó el acta de terminacion de obras y se puso en funcionamiento el paradero desde el 09 de julio de 2021	Amable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	11	Indice de competitividad de ciudades	S.D	100%	Prestación de servicios de transporte público de pasajeros	Portales construidos	Unidades de terminales de ruta construidos	0	5	N/A	Terminal de ruta puerto espejo y obras complementarias	Construcción del terminal de ruta puerto espejo, terminal de ruta simón bolivar, terminal de ruta aeropuerto, terminal de ruta la patria y obras complementarias	Realización de la construcción del terminal de ruta puerto espejo, terminal de ruta simón bolivar, terminal de ruta aeropuerto, terminal de ruta la patria yy obras complementarias	0	4	1	25,00%	2304	Nación	$ 12.829.438.530	$ 1.808.636.093	14%	58.567 Habitantes	Calle 50 barrio puerto espejo via pueblo tapao	Se encuentra en ejecución el terminal de ruta puerto espejo con un avance del 90%.	Amable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Transporte	11	Indice de competitividad de ciudades	S.D	100%	Prestación de servicios de transporte público de pasajeros	Andenes de la red urbana rehabilitados	Metros cuadrados de andenes renovados	33903	20395	N/A	Renovación de andenes del centro tramo 6	Renovación de los andenes del centro tramo 6 de la carrera 19 entre calles 12 y 24	Realizacion de la renovación de los andenes del centro tramo 6 de la carrera 19 entre calles 12 y 24	5330	N/A	N/A	100,00%	N/A	N/A	$ 1.106.421.030 $ 352.488.502	$ 755.932.528 $ 0	68% 0%	86.939 Habitantes	Carrera 19 centro desde la calle 12 hasta la calle 24	El contrato se encuentra terminado en su totalidad el 22 de octubre de 2020, se encuentra pendiente el proceso de liquidación	Amable
TOTAL																					**$ 41.958.353.041,14**	**$ 14.005.264.262,07**	**33%**				

REPRESENTANTE LEGAL

JOSÉ MANUEL RIOS MORALES
ALCALDE

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

JAMES CASTAÑO HERRERA
GERENTE AMABLE EICE